

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN (TIME SCHEDULE)

KEGIATAN : Peningkatan Jalan
PEKERJAAN : Peningkatan Jalan III (DAK Penugasan)
 : Peningkatan Jalan Ropang - Lawin (Hotmix),
 : Peningkatan Jalan SP. Lawin - Labangkar (Hotmix),
NO. KONTRAK : 602/PPK.BM.PNKT.JLN/281/VI/2017, Tanggal, 12 Juni 2017
ADDENDUM 01 : 771.1/PPK.BM.PNKT.JLN/455.4/VII/2017, Tanggal 31 Juli 2017

MASA PELAKSANAAN : 12 JUNI S/D 08 NOVEMBER 2017
KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. BUNGA RAYA LESTARI
KONSULTAN PENGAWAS : CV. EKA CIPTA KONSULTAN

NO. MATA PEMBAYARAN	URAIAN	SAT.	KUANTITAS KONTRAK	KUANTITAS ADD 01	FINAL Kuantitas	HARGA SATUAN (Rp.)	BOBOT KONTRAK (%)	BOBOT ADD01 (%)	FINAL Kuantitas (%)	SCH	JUNI 2017		JULI 2017					AGUSTUS 2017					SEPTEMBER 2017					OKTOBER 2017					NOVEMBER 2017					SKALA	KET.	
											12 Juni	18 Juni	19 Juni	25 Juni	02 Juli	09 Juli	16 Juli	23 Juli	30 Juli	06 Ags	13 Ags	20 Ags	27 Ags	03 Sept	10 Sept	17 Sept	24 Sept	01 Okt	08 Okt	15 Okt	22 Okt	29 Okt	05 Nov	12 Nov	19 Nov	26 Nov	03 Des			08 Des
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1.2	DIVISI I. UMUM Mobilisasi	Ls	2.00	2.00	2.00	68,590,000.00	1.20	1.13	1.13	S R SADD RADD	0.60	0.60																								100				
2.1(1)	DIVISI II. PEKERJAAN DRAINASE Galian untuk Selokan drainase dan Saluran Air	M3	-	1,078.13	1,147.32	66,180.19	-	0.59	0.62	S R SADD RADD																									75					
2.2(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	-	151.04	469.36	592,751.81	-	0.73	2.28	S R SADD RADD																									75					
2.3(11)	Saluran berbentuk Uditich Tipe DS 3	M'	5,365.5	3,214.12	3,049.00	1,035,973.00	45.60	27.33	25.93	S R SADD RADD																									75					
3.1(1a)	DIVISI III. PEKERJAAN TANAH Galian Biasa	M3	-	2,843.47	2,843.47	67,629.90	-	1.58	1.58	S R SADD RADD																									75					
3.1(1b)	Galian Batu Lunak	M3	-	-	-	-	-	-	-	S R SADD RADD																									75					
3.2(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	1,458.00	10,036.74	10,117.03	92,391.17	1.10	7.61	7.67	S R SADD RADD																									75					
3.3(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	29,850.0	26,330.00	26,330.00	2,354.91	0.58	0.51	0.51	S R SADD RADD																									75					
5.1(1)	DIVISI IV. PEKERJAAN BAHU JALAN Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	6,160.50	6,735.17	6,735.17	448,661.41	22.67	24.81	24.81	S R SADD RADD																									75					
6.1(1)(a)	DIVISI VI. PEKERJAAN PERKERASAN ASPAL Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	Liter	30,849.00	30,555.00	30,555.00	11,014.96	2.78	2.76	2.76	S R SADD RADD																									50					
6.1(2)(a)	Lapis Peretak - Aspal Cair	Liter	81.38	303.63	303.63	10,990.94	0.01	0.03	0.03	S R SADD RADD																									50					
6.3(3a)	Lataston Lapis Aus (HRS-WC)(gradasi senjang/semi senjang)	Ton	2,341.50	2,342.69	2,342.69	1,198,877.84	23.03	23.06	23.06	S R SADD RADD																									50					
6.3(3b)	Lataston Lapis Aus Perata (HRS - WC (L) (Gradasi Senjang/Semi Sem	Ton	-	-	-	-	-	-	-	S R SADD RADD																									50					
6.3(8)	Bahan anti pengelupasan	Kg	533.86	332.71	332.71	85,000.00	0.37	0.23	0.23	S R SADD RADD																									50					
7.1(5) b	DIVISI VII. PEKERJAAN KONSTRUKSI Beton Mutu sedang f'c 30 Mpa untuk Slab dan Box Culvert	M3	-	3.59	4.31	2,615,299.45	-	0.08	0.09	S R SADD RADD																									25					
7.1.7(a)	Beton Mutu sedang f'c 20 Mpa	M3	-	27.00	27.00	1,794,024.44	-	0.40	0.40	S R SADD RADD																									25					
7.1(8)	Beton Mutu rendah f'c 15 Mpa	M3	-	403.69	-	1,711,751.60	-	5.67	-	S R SADD RADD																									25					
7.3(1)	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	-	625.43	695.27	15,578.20	-	0.08	0.09	S R SADD RADD																									25					
7.9(1)	Pasangan Batu (Talud)	M3	540.60	693.08	1,792.84	598,700.39	2.65	3.41	8.81	S R SADD RADD																									25					
	DIVISI VIII. PEKERJAAN LAIN - LAIN																																	0						
	RENCANA PEKERJAAN (KONTRAK)							100.00	100.00	100.00		0.60	0.60	-	0.12	0.41	8.21	8.21	8.21	8.09	8.09	8.09	8.09	8.48	8.18	8.18	3.62	2.93	2.93	3.20	3.20	0.28	0.28							
	KUMULATIF RENCANA PEKERJAAN (KONTRAK)							0.60	1.20	1.20		0.60	1.20	1.20	1.32	1.73	9.93	18.14	26.35	34.45	42.54	50.63	58.73	67.20	75.38	83.56	87.18	90.11	93.04	96.2	99.4	99.7	100.0							
	REALISASI PEKERJAAN							-	-	-		-	-	-	0.12	0.10	0.18	0.10																						
	KUMULATIF REALISASI PEKERJAAN							-	-	-		-	-	-	0.12	0.22	0.41	0.51																						
	RENCANA PEKERJAAN (ADD01)																																							
	KUMULATIF RENCANA PEKERJAAN (ADD01)																																							
	REALISASI PEKERJAAN (ADD01)																																							
	KUMULATIF REALISASI PEKERJAAN (ADD01)																																							
	RENCANA PEKERJAAN (ADD02)																																							
	KUMULATIF RENCANA PEKERJAAN (ADD02)																																							
	REALISASI PEKERJAAN (ADD02)																																							
	KUMULATIF REALISASI PEKERJAAN (ADD02)																																							
	DEVIASI (+ / -)							(0.60)	(1.20)	(1.20)		(1.19)	(1.50)	(9.53)	(7.70)	0.20	(2.85)	(3.32)	(3.95)	(9.76)	(9.63)	(9.34)	(8.19)	(9.46)	(9.71)	(3.11)	(0.15)	(9.44)	0.94	(6.61)	(8.13)	(4.35)	(4.69)	(0.08)	-					

MASA PELEHIBAHAN 180 HARI
KALENDER

Ditetapkan Oleh :
 PPK BIDANG BINA MARGA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUMBAWA

SERI JAYADI ST
 NIP. 19641231 199203 1 225

Diperiksa Oleh
 Konsultan Pengawas
 CV. EKA CIPTA KONSULTAN

ABDUL HARIS ST
 Site Engineer

Dibuat Oleh ;
 Kontraktor Pelaksana
 PT. BUNGA RAYA LESTARI

KETUT SAMA
 Direktur