

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 0001/SK/ELC/X/2018

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mathava Jiwandono, S.Pd

Jabatan : Pengawas Lapangan

Menerangkan bahwa mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) dibawah ini:

Nama : Dito Emlian

Fakultas : Fakultas Teknik

Program Studi : Teknik Sipil dan Perencanaan (S1)

Telah selesai melaksanakan Praktek Industri di PT. Elcentro Engineering Consultant pada Pembangunan Gedung Pasca Sarjana UNY (tahap 3) yang beralamatkan di Jalan Colombo No.1 Yogyakarta. Dimuali dari 25 Juli 2018 sampai dengan 16 September 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Mengetahui

Yogyakarta, 4 Oktober 2018
PT. Elcentro Engineering ConsultantIwan Gunawan, S.Pd.T
DirekturMathava Jiwandono, S.Pd
Pengawas Lapangan

REKAPITULASI PROGRESS

NO DOC : 01
 TANGGAL :
 MINGGU KE : 1 (SATU)
 PERIODE : 19 APRIL 2018
 DARI TANGGAL : 19 APRIL 2018
 SAMPAI TANGGAL : 22 APRIL 2018

Instansi : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 Nomor Surat Perjanjian : 003/UN34.05/LK/KONTRAK/PPK/2018
 Tanggal Surat Perjanjian : 19 APRIL 2018
 Nomor SPMK : 003/UN34.05/LK/SPMK/PPK/2018
 Tanggal SPMK : 19 APRIL 2018
 Nilai Kontrak : Rp. 21.751.711.124,96
 Kontraktor : PT. MATRA KARYA
 Konsultan Perencana : PT. POLA DATA CONSULTANT
 Konsultan Pengawas : PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT
 Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 HARI KALENDER

NO	ITEM PEKERJAAN	BOBOT	MINGGU LALU		MINGGU INI		SAMPAI DENGAN MINGGU INI		
			BOBOT	PROGRESS	BOBOT	PROGRESS	BOBOT	PROGRESS	
	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.37%	0.00%	0.00%	0.00%	1.02%	0.00%	0.00%	1.02%
	PEKERJAAN STRUKTUR	0.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	PEKERJAAN ARSITEKTUR	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	25.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	PEKERJAAN MEKANIKAL	23.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Jumlah	100.00%	0.00%		0.00%			0.00%	
	RENCANA							0.02%	
	REALISASI							0.0038%	
	SELISIH							-0.01%	

Mengetahui
 Pejabat Pembuat Komitmen

Disetujui
 Penyedia Jasa
 PT. MATRA KARYA

Yogyakarta, 23 April 2018
 Dibuat oleh
 Konsultan Pengawas
 PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT

Drs. Sukirno, M.Pd

B. Gatot Nurcahyono, ST
 Direktur Utama

Iwan Gunawan, S.Pd, T
 Direktur

REKAPITULASI PROGRESS

NO DOC : 02
TANGGAL :
MINGGU KE : II (DUA)
PERIODE :
DARI TANGGAL : 23 APRIL 2018
SAMPAI TANGGAL : 29 APRIL 2018

Instansi : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 Nomor Surat Perjanjian : 003/UN34.05/LK/KONTRAK/PPK/2018
 Tanggal Surat Perjanjian : 19 APRIL 2018
 Nomor SPMK : 003/UN34.05/LK/SPMK/PPK/2018
 Tanggal SPMK : 19 APRIL 2018
 Nilai Kontrak : Rp. 21.751.711.124,96
 Kontraktor : PT. MATRA KARYA
 Konsultan Perencana : PT. POLA DATA CONSULTANT
 Konsultan Pengawas : PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT
 Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 HARI KALENDER

NO	ITEM PEKERJAAN	BOBOT	MINGGU LALU		MINGGU INI		SAMPAI DENGAN MINGGU INI	
			BOBOT	PROGRESS	BOBOT	PROGRESS	BOBOT	PROGRESS
	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.37%	0.00%	1.02%	0.004%	2.04%	0.01%	2.04%
	PEKERJAAN STRUKTUR	0.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.06%	0.00%	6.91%
	PEKERJAAN ARSITEKTUR	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	25.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	PEKERJAAN MEKANIKAL	23.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Jumlah	100.00%	0.00%		0.00%		0.01%	
	RENCANA						0.16%	
	REALISASI						0.01%	
	SELISIH						-0.16%	

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. Sukirjo, M.Pd

Disetujui
Penyedia Jasa
PT. MATRA KARYA

B. Gatot Nurcahyono, ST
Direktur Utama

Yogyakarta, 30 April 2018
Dibuat oleh
Konsultan Pengawas
PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT

Iwan Gunawan, S.Pd.I
Direktur

REKAPITULASI PROGRESS

NO DOC : 03
TANGGAL MINGGU KE : III (TIGA)
PERIODE :
DARI TANGGAL : 30 APRIL 2018
SAMPAI TANGGAL : 6 MEI 2018

Instansi : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor Surat Perjanjian : 003/UN34.05/LK/KONTRAK/PPK/2018
Tanggal Surat Perjanjian : 19 APRIL 2018
Nomor SPMK : 003/UN34.05/LK/SPMK/PPK/2018
Tanggal SPMK : 19 APRIL 2018
Nilai Kontrak : Rp. 21.751.711.124,96
Kontraktor : PT. MATRA KARYA
Konsultan Perencana : PT. POLA DATA CONSULTANT
Konsultan Pengawas : PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT
Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 HARI KALENDER

NO	ITEM PEKERJAAN	BOBOT	MINGGU LALU		MINGGU INI		SAMPAI DENGAN MINGGU INI	
			BOBOT	PROGRESS	BOBOT	PROGRESS	BOBOT	PROGRESS
	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.37%	0.01%	2.04%	0.26%	71.28%	0.26%	71.28%
	PEKERJAAN STRUKTUR	0.83%	0.00%	0.06%	0.00%	0.06%	0.00%	6.91%
	PEKERJAAN ARSITEKTUR	50.00%	0.00%	0.00%	0.82%	1.64%	0.82%	3.29%
	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	25.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	PEKERJAAN MEKANIKAL	23.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Jumlah	100.00%	0.01%		1.08%		1.09%	
	RENCANA						0.32%	
	REALISASI						1.09%	
	SELISIH						0.77%	

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. Sukirno, M.Pd

Disetujui
Penyedia Jasa
PT. MATRA KARYA

B. Gatot Nurcahyono, ST
Direktur Utama

Yogyakarta, 07 Mei 2018
Dibuat oleh
Konsultan Pengawas
PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT

Iwan Gunawan, S.Pd, T
Direktur

REKAPITULASI PROGRESS

NO DOC : 04
TANGGAL MINGGU KE PERIODE : IV (EMPAT)
DARI TANGGAL : 7 MEI 2013
SAMPAI TANGGAL : 13 MEI 2018

Instansi : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor Surat Perjanjian : 003/UN34.05/LK/KONTRAK/PPK/2018
Tanggal Surat Perjanjian : 19 APRIL 2018
Nomor SPMK : 003/UN34.05/LK/SPMK/PPK/2018
Tanggal SPMK : 19 APRIL 2018
Nilai Kontrak : Rp. 21.751.711.124,96
Kontraktor : PT. MATRA KARYA
Konsultan Perencana : PT. POLA DATA CONSULTANT
Konsultan Pengawas : PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT
Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 HARI KALENDER

NO	ITEM PEKERJAAN	BOBOT	MINGGU LALU		MINGGU INI		SAMPAI DENGAN MINGGU INI	
			BOBOT	PROGRESS	BOBOT	PROGRESS	BOBOT	PROGRESS
	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.37%	0.26%	71.28%	0.03%	78.48%	0.29%	78.48%
	PEKERJAAN STRUKTUR	0.83%	0.00%	0.06%	0.00%	0.13%	0.00%	0.13%
	PEKERJAAN ARSITEKTUR	50.00%	0.82%	1.64%	1.53%	4.71%	2.36%	4.71%
	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	25.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	PEKERJAAN MEKANIKAL	23.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Jumlah	100.00%	1.09%		1.56%		2.65%	
	RENCANA						0.56%	
	REALISASI						2.65%	
	SELISIH						2.09%	

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. Sukirno, M.Pd

Dijetujui
Penyedia Jasa
PT. MATRA KARYA

B. Gatot Nurcahyono, ST
Direktur Utama

Yogyakarta, 14 Mei 2018
Dibuat oleh
Konsultan Pengawas
PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT

Iwan Gunawan, S.Pd, T
Direktur

REKAPITULASI PROGRESS

NO DOC : 05
TANGGAL MINGGU KE : V (LIMA)
PERIODE DARI TANGGAL : 14 MEI 2018
SAMPAI TANGGAL : 20 MEI 2018

Instansi : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor Surat Perjanjian : 003/UN34.05/LK/KONTRAK/PPK/2018
Tanggal Surat Perjanjian : 19 APRIL 2018
Nomor SPMK : 003/UN34.05/LK/SPMK/PPK/2018
Tanggal SPMK : 19 APRIL 2018
Nilai Kontrak : Rp. 21.751.711.124,96
Kontraktor : PT. MATRA KARYA
Konsultan Perencana : PT. POLA DATA CONSULTANT
Konsultan Pengawas : PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT
Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 HARI KALENDER

NO	ITEM PEKERJAAN	BOBOT	MINGGU LALU		MINGGU INI		SAMPAI DENGAN MINGGU INI	
			BOBOT	PROGRESS	BOBOT	PROGRESS	BOBOT	PROGRESS
	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.37%	0.29%	78.48%	0.01%	81.42%	0.30%	81.42%
	PEKERJAAN STRUKTUR	0.83%	0.00%	0.13%	0.00%	0.13%	0.00%	0.13%
	PEKERJAAN ARSITEKTUR	50.00%	2.36%	4.71%	1.35%	7.42%	3.71%	7.42%
	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	25.38%	0.00%	0.00%	0.31%	1.20%	0.31%	1.20%
	PEKERJAAN MEKANIKAL	23.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Jumlah	100.00%	2.65%		1.67%		4.32%	
	RENCANA						1.47%	
	REALISASI						4.32%	
	SELISIH						2.85%	

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. Sukirno, M.Pd

Disetujui
Penyedia Jasa
PT. MATRA KARYA

B. Gatot Nurcahyono, ST
Direktur Utama

Yogyakarta, 21 Mei 2018
Dibuat oleh
Konsultan Pengawas
PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT

Iwan Gunawan, S.Pd, I
Direktur

REKAPITULASI PROGRESS

NO DOC : 06
TANGGAL MINGGU KE : VI (ENAM)
PERIODE : 21 MEI 2018
DARI TANGGAL : 27 MEI 2018
SAMPAI TANGGAL : 27 MEI 2018

Instansi : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor Surat Perjanjian : 003/UN34.05/LK/KONTRAK/PPK/2018
Tanggal Surat Perjanjian : 19 APRIL 2018
Nomor SPMK : 003/UN34.05/LK/SPMK/PPK/2018
Tanggal SPMK : 19 APRIL 2018
Nilai Kontrak : Rp. 21.751.711.124,96
Kontraktor : PT. MATRA KARYA
Konsultansi Perencana : PT. POLA DATA CONSULTANT
Konsultansi Pengawas : PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT
Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 HARI KALENDER

NO	ITEM PEKERJAAN	BOBOT	MINGGU LALU		MINGGU INI		SAMPAI DENGAN MINGGU INI	
			BOBOT	PROGRESS	BOBOT	PROGRESS	BOBOT	PROGRESS
	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.37%	0.30%	81.42%	0.02%	85.70%	0.32%	85.70%
	PEKERJAAN STRUKTUR	0.83%	0.00%	0.13%	0.00%	0.13%	0.00%	0.13%
	PEKERJAAN ARSITEKTUR	50.00%	3.71%	7.42%	1.41%	10.24%	5.12%	10.24%
	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	25.38%	0.31%	1.20%	0.36%	2.61%	0.66%	2.61%
	PEKERJAAN MEKANIKA	23.42%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Jumlah	100.00%	4.32%		1.78%		6.10%	
	RENCANA						2.84%	
	REALISASI						6.10%	
	SELISIH						3.26%	

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen

Yogyakarta, 28 Mei 2018
Dibuat oleh
Konsultan Pengawas
PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT

Disetujui
Penyedia Jasa
PT. MATRA KARYA

Drs. Sukirno, M.Pd
Direktur Utama

Iwan Gunawan, S.Pd.I
Direktur

REKAPITULASI PROGRESS

NO DOC : 07
TANGGAL :
MINGGU KE : VII (TUJUH)
PERIODE :
DARI TANGGAL : 28 MEI 2018
SAMPAI TANGGAL : 03 JUNI 2018

Instansi : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor Surat Perjanjian : 003/UN34.05/LK/KONTRAK/PPK/2018
Tanggal Surat Perjanjian : 19 APRIL 2018
Nomor SPMK : 003/UN34.05/LK/SPMK/PPK/2018
Tanggal SPMK : 19 APRIL 2018
Nilai Kontrak : Rp. 21.751.711.124,96
Kontraktor : PT. MATRA KARYA
Konsultansi Perencana : PT. POLA DATA CONSULTANT
Konsultansi Pengawas : PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT
Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 HARI KALENDER

NO	ITEM PEKERJAAN	BOBOT	MINGGU LALU		MINGGU INI		SAMPAI DENGAN MINGGU INI	
			BOBOT	PROGRESS	BOBOT	PROGRESS	BOBOT	PROGRESS
	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.37%	0.32%	85.70%	0.00%	86.73%	0.32%	86.73%
	PEKERJAAN STRUKTUR	0.83%	0.00%	0.13%	0.00%	0.13%	0.00%	0.13%
	PEKERJAAN ARSITEKTUR	50.00%	5.12%	10.24%	0.78%	11.80%	5.90%	11.80%
	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	25.38%	0.66%	2.61%	0.10%	3.01%	0.76%	3.01%
	PEKERJAAN MEKANIKA	23.42%	0.00%	0.00%	0.03%	0.11%	0.03%	0.11%
	Jumlah	100.00%	6.10%		0.91%		7.01%	
	RENCANA						4.65%	
	REALISASI						7.01%	
	SELISIH						2.36%	

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. Sukirno, M.Pd

Disetujui
Penyedia Jasa
PT. MATRA KARYA

B. Gatot Nurcahyono, ST
Direktur Utama

Yogyakarta, 04 Juni 2018
Dibuat oleh
Konsultansi Pengawas
PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT

Iwan Gunawan, S.Pd.I
Direktur

REKAPITULASI PROGRESS

NO DOC : 08
TANGGAL MINGGU KE PERIODE : VIII (DELAPAN)
DARI TANGGAL : 04 JUNI 2018
SAMPAI TANGGAL : 10 JUNI 2018

Instansi : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Nomor Surat Perjanjian : 003/UN34.05/LK/KONTRAK/PPK/2018
Tanggal Surat Perjanjian : 19 APRIL 2018
Nomor SPMK : 003/UN34.05/LK/SPMK/PPK/2018
Tanggal SPMK : 19 APRIL 2018
Nilai Kontrak : Rp. 21.751.711.124,96
Kontraktor : PT. MATRA KARYA
Konsultansi Perencana : PT. POLA DATA CONSULTANT
Konsultansi Pengawas : PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT
Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 HARI KALENDER

NO	ITEM PEKERJAAN	BOBOT	MINGGU LALU		MINGGU INI		SAMPAI DENGAN MINGGU INI	
			BOBOT	PROGRESS	BOBOT	PROGRESS	BOBOT	PROGRESS
	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.37%	0.32%	86.73%	0.00%	87.75%	0.33%	87.75%
	PEKERJAAN STRUKTUR	0.83%	0.00%	0.13%	0.00%	0.34%	0.00%	0.34%
	PEKERJAAN ARSITEKTUR	50.00%	5.90%	11.80%	0.89%	13.57%	6.79%	13.57%
	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	25.38%	0.76%	3.01%	0.03%	3.13%	0.79%	3.13%
	PEKERJAAN MEKANIKA	23.42%	0.03%	0.11%	0.02%	0.20%	0.05%	0.20%
	Jumlah	100.00%	7.01%		0.94%		7.96%	
	RENCANA						9.12%	
	REALISASI						7.96%	
	SELISIH						-1.16%	

Mengetahui
Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. Sukirto, M.Pd

Disetujui
Penyedia Jasa
PT. MATRA KARYA

B. Gatot Nurcahyono, ST
Direktur Utama

Yogyakarta, 11 Juni 2018
Dibuat oleh
Konsultansi Pengawas
PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT

Iwan Gunawan, S.Pd.I
Direktur

REKAPITULASI PROGRESS

NO DOC : 11
 TANGGAL MINGGU KE : XI (SEBELAS)
 PERIODE DARI TANGGAL : 25 JUNI 2018
 SAMPAI TANGGAL : 01 JULI 2018

Instansi : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 Nomor Surat Perjanjian : 003/UN34.05/LK/KONTRAK/PPK/2018
 Tanggal Surat Perjanjian : 19 APRIL 2018
 Nomor SPMK : 003/UN34.05/LK/SPMK/PPK/2018
 Tanggal SPMK : 19 APRIL 2018
 Nilai Kontrak : Rp. 21.751.711.124,96
 Kontraktor : PT. MATRA KARYA
 Konsultan Perencana : PT. POLA DATA CONSULTANT
 Konsultan Pengawas : PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT
 Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 HARI KALENDER

NO	ITEM PEKERJAAN	BOBOT	MINGGU LALU		MINGGU INI		SAMPAI DENGAN MINGGU INI	
			BOBOT	PROGRESS	BOBOT	PROGRESS	BOBOT	PROGRESS
	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.37%	0.33%	87.75%	0.00%	88.77%	0.33%	88.77%
	PEKERJAAN STRUKTUR	0.83%	0.00%	0.34%	0.00%	0.54%	0.00%	0.54%
	PEKERJAAN ARSITEKTUR	50.00%	6.79%	13.57%	1.08%	15.73%	7.87%	15.73%
	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	25.38%	0.79%	3.13%	0.14%	3.69%	0.94%	3.69%
	PEKERJAAN MEKANIKA	23.42%	0.05%	0.20%	1.00%	4.45%	1.04%	4.45%
	Jumlah	100.00%	7.96%		2.22%		10.18%	
	RENCANA						14.08%	
	REALISASI						10.18%	
	SELISIH						-3.90%	

Mengetahui
 Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. Sukirto, M.Pd
 Direktur Utama

Disetujui
 Penyedia Jasa
 PT. MATRA KARYA

B. Gatot Nurcahyono, ST
 Direktur Utama

Yogyakarta, 03 Juli 2018
 Dibuat oleh
 Konsultan Pengawas
 PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT

Iwan Gunawan, S.Pd, I
 Direktur

REKAPITULASI PROGRESS

NO DOC : 12
 TANGGAL MINGGU KE : 12 (DUA BELAS)
 PERIODE DARI TANGGAL : 02 JULI 2018
 SAMPAI TANGGAL : 08 JULI 2018

Instansi : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 Nomor Surat Perjanjian : 003/UN34.05/LK/KONTRAK/PPK/2018
 Tanggal Surat Perjanjian : 19 APRIL 2018
 Nomor SPMK : 003/UN34.05/LK/SPMK/PPK/2018
 Tanggal SPMK : 19 APRIL 2018
 Nilai Kontrak : Rp. 21.751.711.124,96
 Kontraktor : PT. MATRA KARYA
 Konsultan Perencana : PT. POLA DATA CONSULTANT
 Konsultan Pengawas : PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT
 Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 HARI KALENDER

NO	ITEM PEKERJAAN	BOBOT	MINGGU LALU		MINGGU INI		SAMPAI DENGAN MINGGU INI	
			BOBOT	PROGRESS	BOBOT	PROGRESS	BOBOT	PROGRESS
	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.37%	0.33%	88.77%	0.00%	89.79%	0.33%	89.79%
	PEKERJAAN STRUKTUR	0.83%	0.00%	0.54%	0.04%	4.92%	0.04%	4.92%
	PEKERJAAN ARSITEKTUR	50.00%	7.87%	15.73%	8.93%	33.60%	16.80%	33.60%
	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	25.38%	0.94%	3.69%	2.81%	14.77%	3.75%	14.77%
	PEKERJAAN MEKANIKAL	23.42%	1.04%	4.45%	3.09%	17.64%	4.13%	17.64%
	Jumlah	100.00%	10.18%		14.87%		25.05%	
	RENCANA						21.43%	
	REALISASI						25.05%	
	SELISIH						3.62%	

Mengetahui
 Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. Sukirno, M.Pd

Disetujui
 Penyedia Jasa
 PT. MATRA KARYA

B. Gatot Nurcahyono, ST
 Direktur Utama

Yogyakarta, 09 Juli 2018
 Dibuat oleh
 Konsultan Pengawas
 PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT

Iwan Gunawan, S.Pd, I
 Direktur

REKAPITULASI PROGRESS

NO DOC : 13
 TANGGAL MINGGU KE : 13 (TIGA BELAS)
 PERIODE DARI TANGGAL : 09 JULI 2018
 SAMPAI TANGGAL : 15 JULI 2018

Instansi : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 Nomor Surat Perjanjian : 003/UN34.05/LK/KONTRAK/PPK/2018
 Tanggal Surat Perjanjian : 19 APRIL 2018
 Nomor SPMK : 003/UN34.05/LK/SPMK/PPK/2018
 Tanggal SPMK : 19 APRIL 2018
 Nilai Kontrak : Rp. 21.751.711.124,96
 Kontraktor : PT. MATRA KARYA
 Konsultan Perencana : PT. POLA DATA CONSULTANT
 Konsultan Pengawas : PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT
 Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 HARI KALENDER

NO	ITEM PEKERJAAN	BOBOT	MINGGU LALU		MINGGU INI		SAMPAI DENGAN MINGGU INI	
			BOBOT	PROGRESS	BOBOT	PROGRESS	BOBOT	PROGRESS
	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.37%	0.33%	89.79%	0.00%	90.81%	0.34%	90.81%
	PEKERJAAN STRUKTUR	0.83%	0.04%	4.92%	0.05%	10.45%	0.09%	10.45%
	PEKERJAAN ARSITEKTUR	50.00%	16.80%	33.60%	7.37%	48.34%	24.17%	48.34%
	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	25.38%	3.75%	14.77%	1.72%	21.54%	5.47%	21.54%
	PEKERJAAN MEKANIKAL	23.42%	4.13%	17.64%	1.49%	23.99%	5.62%	23.99%
	Jumlah	100.00%	25.05%		10.63%		35.68%	
	RENCANA						31.93%	
	REALISASI						35.68%	
	SELISIH						3.75%	

Mengetahui
 Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. Sukirno, M.Pd

Disetujui
 Penyedia Jasa
 PT. MATRA KARYA

B. Gatot Nurcahyono, ST
 Direktur Utama

Yogyakarta, 16 Juli 2018
 Dibuat oleh
 Konsultan Pengawas
 PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT

Iwan Gunawan, S.Pd, T
 Direktur

REKAPITULASI PROGRESS

NO DOC : 14
 TANGGAL MINGGU KE : 14 (EMPAT BELAS)
 PERIODE DARI TANGGAL : 23 JULI 2018
 SAMPAI TANGGAL : 29 JULI 2018

Instansi : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 Nomor Surat Perjanjian : 003/UN34.05/LK/KONTRAK/PPK/2018
 Tanggal Surat Perjanjian : 19 APRIL 2018
 Nomor SPMK : 003/UN34.05/LK/SPMK/PPK/2018
 Tanggal SPMK : 19 APRIL 2018
 Nilai Kontrak : Rp. 21.751.711.124,96
 Kontraktor : PT. MATRA KARYA
 Konsultan Perencana : PT. POLA DATA CONSULTANT
 Konsultan Pengawas : PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT
 Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 HARI KALENDER

NO	ITEM PEKERJAAN	BOBOT	MINGGU LALU		MINGGU INI		SAMPAI DENGAN MINGGU INI	
			BOBOT	PROGRESS	BOBOT	PROGRESS	BOBOT	PROGRESS
	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.37%	0.34%	91.83%	0.00%	92.85%	0.34%	92.85%
	PEKERJAAN STRUKTUR	0.83%	0.14%	16.64%	0.43%	69.01%	0.57%	69.01%
	PEKERJAAN ARSITEKTUR	50.00%	27.75%	55.50%	5.36%	66.23%	33.11%	66.23%
	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	25.38%	7.14%	28.11%	0.08%	28.42%	7.21%	28.42%
	PEKERJAAN MEKANIKA	23.42%	7.16%	30.57%	2.22%	40.04%	9.38%	40.04%
	Jumlah	100.00%	42.52%		8.10%		50.62%	
	RENCANA						47.64%	
	REALISASI						50.62%	
	SELISIH						2.98%	

Mengetahui
 Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. Sukirio, M.Pd

Disetujui
 Penyedia Jasa
 PT. MATRA KARYA

B. Gatot Nurcahyono, ST
 Direktur Utama

Yogyakarta, 30 Juli 2018
 Dibuat oleh
 Konsultan Pengawas
 PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT

Iwan Gunawan, S.Pd.I
 Direktur

REKAPITULASI PROGRESS

NO DOC : 16
 TANGGAL : 16 (ENAM BELAS)
 MINGGU KE PERIODE : 30 JULI 2018
 DARI TANGGAL : 06 AGUSTUS 2018
 SAMPAI TANGGAL :

Instansi : UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
 Nomor Surat Perjanjian : 003/UN34.05/LK/KONTRAK/PPK/2018
 Tanggal Surat Perjanjian : 19 APRIL 2018
 Nomor SPMK : 003/UN34.05/LK/SPMK/PPK/2018
 Tanggal SPMK : 19 APRIL 2018
 Nilai Kontrak : Rp. 21.751.711.124,96
 Kontraktor : PT. MATRA KARYA
 Konsultan Perencana : PT. POLA DATA CONSULTANT
 Konsultan Pengawas : PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT
 Jangka Waktu Pelaksanaan : 150 HARI KALENDER

NO	ITEM PEKERJAAN	BOBOT	MINGGU LALU		MINGGU INI		SAMPAI DENGAN MINGGU INI	
			BOBOT	PROGRESS	BOBOT	PROGRESS	BOBOT	PROGRESS
	PEKERJAAN PERSIAPAN	0.37%	0.34%	92.85%	0.00%	93.87%	0.35%	93.87%
	PEKERJAAN STRUKTUR	0.83%	0.57%	69.01%	0.00%	69.01%	0.57%	69.01%
	PEKERJAAN ARSITEKTUR	50.00%	33.11%	66.23%	2.07%	70.36%	35.18%	70.36%
	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	25.38%	7.21%	28.42%	1.83%	35.64%	9.05%	35.64%
	PEKERJAAN MEKANIKAL	23.42%	9.38%	40.04%	1.30%	45.59%	10.68%	45.59%
	Jumlah	100.00%	50.62%		5.20%		55.82%	
	RENCANA						54.87%	
	REALISASI						55.82%	
	SELISIH						0.95%	

Mengetahui
 Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. Sukirno, M.Pd

Disetujui
 Penyedia Jasa
 PT. MATRA KARYA


B. Gatot Nurcahyono, ST
 Direktur Utama

Yogyakarta, 30 Juli 2018
 Dibuat oleh
 Konsultan Pengawas
 PT. ELCENTRO ENGINEERING CONSULTANT

Iwan Gunawan, S.Pd, I
 Direktur


Lampiran – 3 Kurva Realisasi Dan Rencana

A. Kurva Rencana



Gambar L – 5 Kurva Rencana

B. Kurva Realisasi



Gambar L- 5 Kurva realisasi

Yogyakarta, 18 oktober 2018

PT Elcentro Engineering Consultant



Mathava Jiwandomo, S.PD

Lampiran -3 tabel BCWP dan BCWS

Minggu Ke-	Bobot Rencana	Bobot Realisasi
	Minggu (%)	Minggu (%)
1	0.02%	0.00%
2	0.16%	0.01%
3	0.32%	1.09%
4	0.56%	2.65%
5	1.47%	4.32%
6	2.84%	6.10%
7	4.65%	7.01%
8	9.12%	7.96%
9	9.12%	7.96%
10	9.12%	7.96%
11	14.08%	10.18%
12	21.43%	25.06%

Gambar L-4 BCWP dan BCWS

Lampiran -5 Jadwal Proyek

No	Uraian Pekerjaan	Durasi (Minggu)	Bobot (%)
1	Pekerjaan Persiapan	22	0.3714
A	Pekerjaan Struktur	2	0.0005
	Lantai Basement	2	0.0019
	Lantai 1	2	0.0021
	Lantai 2	2	0.0021
	Lantai 3	2	0.0005
	Lantai 4	2	0.0005
	Lantai 5	2	0.0005
	Lantai 6	2	0.0005
	Lantai 7	2	0.0005
B	Pekerjaan Chemical,Bonding Agent Dan Core Drill		
	Lantai 2	2	0.0244
	Lantai 3	2	0.0244
	Lantai 4	2	0.0244
C	Pekerjaan Beton		
	Lantai 1	2	0.0043
	Lantai 2	2	0.1599
	Lantai 3	2	0.1599
	Lantai 4	2	0.1780
D	Pekerjaan Dilatasi		
	Lantai 1	2	0.0610
	Lantai 2	2	0.0610
	Lantai 3	2	0.0680

Lanjutan Lampiran 5 Jadwal Proyek

E	Pekerjaan Flashing Lantai 3 Selebar Penghubung	3	0.0539
F	Pekerjaan Arsitektur Lantai 1 Lantai 2 Lantai 3	2 2 2	0.0167 0.0214 0.0149
	Pekerjaan Chemical Basement Lantai 1 Lantai 2 Lantai 3	3 3 3 3	0.0336 0.2033 0.2239 0.1651
G	Pekerjaan Trap Baru Drop OFF Timur Lantai 1	2	0.0299
H	Pekerjaan Pondasi Selasar Penghubung Gedung General Lecture Lantai 1	2	0.0312
I	Pekerjaan Beton Praktis Basement Lantai 1 Lantai 2 Lantai 3	3 3 3 3	0.0330 0.3460 0.3844 0.2329
J	Pekerjaan Pasangan Dan Plesteran Basement Lantai 1 Lantai 2 Lantai 3	4 4 4 4	0.4216 2.1738 2.9495 1.9109

Lanjutan Lampiran 5 Jadwal Proyek

K	Pekerjaan Pintu Dan Jendela		
	Basement	2	0.1770
	Lantai 1	4	2.6567
	Lantai 2	4	2.6800
	Lantai 3	4	1.0577
L	Pekerjaan Dinding Partisi		
	Lantai 1	3	0.0961
	Lantai 2	3	0.0923
	Lantai 3	5	2.7569
	Pekerjaan Plafond		
	Basement	3	0.06398
	Lantai 1	3	1.0472
	Lantai 2	3	0.9208
	Lantai 3	3	0.8005
M	Pekerjaan Finishing Lantai Dan Dinding		
	Basement	3	0.2370
	Lantai 1	4	2.8561
	Lantai 2	4	2.4209
	Lantai 3	4	2.3031
	Lantai 4	2	0.0453
	Lantai 5	2	0.0453
	Lantai 6	2	0.0453
	Lantai 7	2	0.0453
			0.0453

Lanjutan Lampiran 5 Jadwal Proyek

N	Pekerjaan Pengecatan		
	Lantai 1	4	0.4944
	Lantai 2	4	0.5798
	Lantai 3	4	0.5331
	Lantai 4	3	0.1058
	Lantai 5	3	0.1058
	Lantai 6	3	0.1100
	Lantai 7	3	0.1132
	Lantai Atap	3	0.0767
A	Pekerjaan Railing		
	Railing Tangga A		
	Lantai Basement-Lantai 1	2	0.0435
B	Railing Tangga Darurat Type B		
	Lantai Basement	2	0.0605
	Lantai 1	2	0.0605
	Lantai 2	2	0.0608
C	Railing Void		
	Lantai 2	3	0.1944
	Lantai 3	3	0.14690
D	Railing Ram (Sisi Barat)	3	0.1293
J	Pekerjaan Fasade	9	17.6429
V	Pekerjaan Elektrikan		
A	Pekerjaan Panel	2	3.7346
B	Pekerjaan Pengkabelan	4	0.6869

Lanjutan Lampiran 5 Jadwal Proyek

C	Pekerjaan Instalasi Titik Lampu Dan Kotak		
	Lantai Basement	2	0.0142
	Lantai 1	3	1.2855
	Lantai 2	3	1.2830
	Lantai 3	3	1.7666
D	Pekerjaan Telepon		
	Lantai 1	2	
	Lantai 2	2	
	Lantai 3	2	
F	Pekerjaan Instalasi Lain		
	Pekerjaan Kabel Feeder	2	0.0364
	Lantai 1	2	1.3127
	Lantai 2	2	1.2186
	Lantai 3	2	1.1897
G	Pekerjaan CCTV		
	Lantai 1	2	0.5802
	Lantai 2	2	0.3124
	Lantai 3	2	0.1339
H	Pekerjaan Penempatan Proyektor		
	Lantai 1	1	0.1860
	Lantai 2	1	0.1395
I	Pekerjaan Instalasi MATV		
	Lantai 1	1	0.0083
	Lantai 2	1	0.0110

Lanjutan Lampiran 5 Jadwal Proyek

J	Pekerjaan Tata Suara		
	Peralatan Utama	2	0.0753
	Pekerjaan Pengkabelan	3	0.0634
	Lantai 1	4	0.0447
	Lantai 2	4	0.0405
	Lantai 3	4	0.0866
K	Pekerjaan Kabel Tray		
	Lantai 1	2	0.2752
	Lantai 2	2	0.2752
	Lantai 3	2	0.2752
L	Pekerjaan Fire Alarm		
	Lantai 1	2	0.2915
	Lantai 2	2	0.2711
	Lantai 3	2	0.5885
M	Pekerjaan Power House		
	Pekerjaan Genset	8	8.7185
VI	Pekerjaan Mekanikal		
A	Pekerjaan Instalasi Air Bersih,Bekas		
	,Kotor ,Hujan Dan Peralatan Saniter		
	Lantai 1	2	0.0971
	Lantai 2	2	0.0791
	Lantai 3	2	0.0479
	Instalasi Air Bekas		
	Lantai 1	2	0.0311
	Lantai 2	2	0.0245
	Lantai 3	2	0.0210

Lampiran -6 Pengambilan Data

Di Proyek Pembangunan Gedung Pasca Sarjana UNY Tahap III

Data yang didapatkan dengan wawancara pengawas dari PT Elcentro yaitu bapak Mathava Jiwandono, S.PD didapat Data sebagai berikut, proyek ini mengalami percepatan yang tidak sesuai kontrak semula, kontrak awal proyek akan selesai pada 15 September 2018 dan diubah menjadi 15 Agustus 2018. Proyek dipercepat karena gedung akan dipakai untuk suatu acara PIMNAS (Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional) .proyek dipercepat pada lantai yang akan dipakai saja, beberapa pengerjaan dipercepat seperti bagian lift tangga dan beberapa pengerjaan lainnya.

Adapun kendala lain pada proyek tersebut seperti minggu-minggu mendekati lebaran turunnya produktivitas pengerjaan pada proyek, dan faktor lainnya seperti pemesanan granit yang kurang dari rencana, pemasangan elektrikal, dan pemasangan GRC, pemesanan lift yang kurang sesuai dengan rencana,

Percepatan dilakukan dengan penambahan tukang yang sebelumnya 90 menjadi 120 orang, dan meresechule ulang rencana pengerjaan dan penerapan sistim lembur pada proyek.

Yogyakarta, 18 oktober 2018

PT Elcentro Engineering Consultant



Mathava Jiwandomo, S.PD