

**Lampiran 5 Laporan Progres Mingguan Pembangunan TK Sultan Agung  
Minggu ke-1 sampai dengan Minggu ke-24**

LAPORAN REALISASI PROGRESS PEKERJAAN S/D 8 OKTOBER 2016

No.	JENIS PEKERJAAN	Bobot	Progress minggu lalu (%)	Progress minggu ini (%)	Progress s/d minggu ini (%)	Prestasi (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,141	1,141	0,000	1,141	100%
II	PEKERJAAN STRUKTUR					
	1. Lantai 1	24,177	16,568	3,346	19,91	82%
	2. Lantai 2	18,055	0,000	0,000	0,00	0%
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
A	PEKERJAAN TANAH dan PASIR	0,452	0,000	0,000	0,000	0%
IV	PEKERJAAN ELEKTRIK					
	1. Lantai 1	0,317	0,000	0,000	0,000	0%
	2. Lantai 2	0,556	0,000	0,000	0,000	0%
V	PEKERJAAN SANITASI					
	1. Lantai 1	1,913	0,032	0,000	0,032	2%
	2. Lantai 2	1,466	0,000	0,000	0,000	0%

Rencana Pekerjaan Minggu Depan

No.	JENIS PEKERJAAN
I	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1
II	PEKERJAAN ARSITEKTUR
A	PEKERJAAN TANAH dan PASIR
B	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR
	1. Lantai 1
C	PEKERJAAN ELEKTRIKAL
	1. Lantai 1
D	PEKERJAAN SANITASI
	1. Lantai 1

LAPORAN REALISASI PROGRESS PEKERJAAN S/D 22 OKTOBER 2016

No.	JENIS PEKERJAAN	Bobot	Progress minggu lalu (%)	Progress minggu ini (%)	Progress s/d minggu ini (%)	Prestasi (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,141	1,141	0,000	1,141	100%
II	PEKERJAAN STRUKTUR					
	1. Lantai 1	24,177	23,259	0,000	23,26	96%
	2. Lantai 2	18,055	0,000	2,785	2,79	15%
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
A	PEKERJAAN PASANGAN, PLESTER DAN SPONENGAN	5,175	0,000	0,547	0,547	11%
B	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR					
	1. Lantai 1	0,269	0,000	0,040	0,040	15%
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
	1. Lantai 1	0,317	0,000	0,030	0,030	10%
	2. Lantai 2	0,556	0,000	0,000	0,000	0%
V	PEKERJAAN SANITASI					
	1. Lantai 1	1,913	0,032	0,000	0,032	2%
	2. Lantai 2	1,466	0,000	0,000	0,000	0%

Rencana Pekerjaan Minggu Depan

No.	JENIS PEKERJAAN
I	PEKERJAAN STRUKTUR
II	PEKERJAAN ARSITEKTUR
A	PEK. PASANGAN, PLESTERAN
	1. Lantai 1
	2. Lantai 2
B	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR
	1. Lantai 1
	2. Lantai 2
C	PEKERJAAN ELEKTRIKAL
	1. Lantai 1
	2. Lantai 2
D	PEKERJAAN SANITASI
	1. Lantai 1
	2. Lantai 2

LAPORAN REALISASI PROGRESS PEKERJAAN S/D 2 NOVEMBER 2016

No.	JENIS PEKERJAAN	Bobot	Progress minggu lalu (%)	Progress minggu ini (%)	Progress s/d minggu ini (%)	Prestasi (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,141	1,141	0,000	1,141	100%
II	PEKERJAAN STRUKTUR					
	1. Lantai 1	24,177	23,259	0,000	23,26	96%
	2. Lantai 2	18,055	2,785	1,353	4,14	23%
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
A	PEKERJAAN TANAH dan PASIR	0,452	0,000	0,452	0,452	100%
B	PEKERJAAN PASANGAN PLESTERAN					
	1. Lantai 1	5,17	0,547	1,220	1,767	34%
	2. Lantai 2	9,97	0,000	2,734	2,734	27%
C	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR					
	1. Lantai 1	0,27	0,040	0,162	0,202	75%
	2. Lantai 2	0,63	0,000	0,408	0,408	65%
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
	1. Lantai 1	0,317	0,000	0,000	0,000	0%
	2. Lantai 2	0,556	0,000	0,000	0,000	0%
V	PEKERJAAN SANITASI					
	1. Lantai 1	1,913	0,000	0,000	0,000	0%
	2. Lantai 2	1,466	0,000	0,000	0,000	0%

Rencana Pekerjaan Minggu Depan

No.	JENIS PEKERJAAN
I	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2
II	PEKERJAAN ARSITEKTUR
A	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN
	1. Lantai 1
	2. Lantai 2
B	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR
	1. Lantai 1
	2. Lantai 2
C	PEKERJAAN ELEKTRIKAL
	1. Lantai 1
	2. Lantai 2
D	PEKERJAAN SANITASI
	1. Lantai 1
	2. Lantai 2



LAPORAN REALISASI PROGRESS PEKERJAAN S/D 5 NOVEMBER 2016

No.	JENIS PEKERJAAN	Bobot	Progress minggu lalu (%)	Progress minggu ini(%)	Progress s/d minggu ini (%)	Prestasi (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,141	1,141	0,000	1,141	100%
II	PEKERJAAN STRUKTUR					
	1. Lantai 1	24,177	23,259	0,000	23,26	96%
	2. Lantai 2	18,055	4,139	2,687	6,83	38%
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
A	PEKERJAAN TANAH dan PASIR	0,452	0,452	0,000	0,452	100%
B	PEKERJAAN PASANGAN PLESTERAN					
	1. Lantai 1	5,17	1,767	0,804	2,571	50%
	2. Lantai 2	9,97	2,734	0,512	3,245	33%
C	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR					
	1. Lantai 1	0,27	0,202	0,000	0,202	75%
	2. Lantai 2	0,63	0,408	0,000	0,408	65%
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
	1. Lantai 1	0,317	0,030	0,000	0,030	10%
	2. Lantai 2	0,556	0,000	0,000	0,000	0%
V	PEKERJAAN SANITASI					
	1. Lantai 1	1,913	0,032	0,000	0,032	2%
	2. Lantai 2	1,466	0,000	0,000	0,000	0%

Rencana Pekerjaan Minggu Depan

No.	JENIS PEKERJAAN
I	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2
II	PEKERJAAN ARSITEKTUR
A	PEK. PASANGAN DAN PLESTERAN
	1. Lantai 1
	2. Lantai 2
B	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR
	1. Lantai 1
	2. Lantai 2
C	PEKERJAAN ELEKTRIKAL
	1. Lantai 1
	2. Lantai 2
D	PEKERJAAN SANITASI
	1. Lantai 1
	2. Lantai 2

LAPORAN REALISASI PROGRESS PEKERJAAN S/D 12 NOVEMBER 2016

No.	JENIS PEKERJAAN	Bobot	Progress minggu lalu (%)	Progress minggu ini(%)	Progress s/d minggu ini (%)	Prestasi (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,141	1,141	0,000	1,141	100%
II	PEKERJAAN STRUKTUR					
	1. Lantai 1	24,177	23,259	0,000	23,26	96%
	2. Lantai 2	18,055	6,826	6,507	13,33	74%
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
A	PEKERJAAN TANAH dan PASIR	0,452	0,452	0,000	0,452	100%
B	PEKERJAAN PASANGAN PLESTERAN					
	1. Lantai 1	5,17	2,571	0,000	2,571	50%
	2. Lantai 2	9,97	3,245	0,000	3,245	33%
C	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR					
	1. Lantai 1	0,27	0,202	0,000	0,202	75%
	2. Lantai 2	0,63	0,408	0,000	0,408	65%
C	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA					
	1. Lantai 1	1,598	0,000	0,049	0,049	3%
	2. Lantai 2	3,086	0,000	0,067	0,067	2%
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
	1. Lantai 1	0,317	0,030	0,000	0,030	10%
	2. Lantai 2	0,556	0,000	0,054	0,054	10%
V	PEKERJAAN SANITASI					
	1. Lantai 1	1,913	0,032	0,000	0,032	2%
	2. Lantai 2	1,466	0,000	0,000	0,000	0%

Rencana Pekerjaan Minggu Depan

No.	JENIS PEKERJAAN
I	PEKERJAAN STRUKTUR
	1. Lantai 1
	2. Lantai 2
II	PEKERJAAN ARSITEKTUR
A	PEK. PASANGAN, PLESTERAN DAN SPONENGAN
	1. Lantai 1
	2. Lantai 2
B	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR
	1. Lantai 1
	2. Lantai 2
C	PEKERJAAN ELEKTRIKAL
	1. Lantai 1
	2. Lantai 2
D	PEKERJAAN SANITASI
	1. Lantai 1
	2. Lantai 2

## LAPORAN REALISASI PROGRESS PEKERJAAN S/D 19 NOVEMBER 2016

No.	JENIS PEKERJAAN	Bobot	Progress minggu lalu (%)	Progress minggu ini (%)	Progress s/d minggu ini (%)	Prestasi (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,141	1,192	-0,051	1,141	100%
II	PEKERJAAN STRUKTUR					
	1. Lantai 1	24,177	16,663	6,596	23,26	96%
	2. Lantai 2	18,055	14,061	2,467	16,53	92%
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
A	PEKERJAAN TANAH dan PASIR	0,452	0,765	-0,313	0,452	100%
B	PEKERJAAN PASANGAN PLESTERAN					
	1. Lantai 1	5,17	3,370	0,375	3,745	72%
	2. Lantai 2	9,97	5,979	-2,734	3,245	33%
C	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR					
	1. Lantai 1	0,27	0,202	0,013	0,215	80%
	2. Lantai 2	0,63	0,408	0,000	0,408	65%
D	PEKERJAAN LANTAI					
	A. Lantai 1	2,57	0,000	1,670	1,670	65%
	B. Lantai 2	4,54	0,000	2,948	2,948	65%
E	PEKERJAAN RANGKA ATAP	8,32	0,000	4,158	4,158	50%
F	PEKERJAAN PENUTUP ATAP	8,17	0,000	0,000	0,000	0%
G	PEKERJAAN PINTU dan JENDELA					
	A. Lantai 1	1,60	0,053	0,202	0,255	16%
	B. Lantai 2	3,09	0,080	0,072	0,151	5%
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
	1. Lantai 1	0,317	0,056	0,015	0,071	22%
	2. Lantai 2	0,556	0,098	-0,044	0,054	10%
V	PEKERJAAN SANITASI					
	1. Lantai 1	1,913	0,017	0,056	0,073	4%
	2. Lantai 2	1,466	0,000	0,000	0,000	0%



## LAPORAN REALISASI PROGRESS PEKERJAAN S/D 26 NOVEMBER 2016

No.	JENIS PEKERJAAN	Bobot	Progress minggu lalu (%)	Progress minggu ini (%)	Progress s/d minggu ini (%)	Prestasi (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,141	1,141	0,000	1,141	100%
II	PEKERJAAN STRUKTUR					
	1. Lantai 1	24,177	23,259	0,229	23,49	97%
	2. Lantai 2	18,055	16,528	1,527	18,06	100%
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
A	PEKERJAAN TANAH dan PASIR	0,452	0,452	0,000	0,452	100%
B	PEKERJAAN PASANGAN PLESTERAN					
	1. Lantai 1	5,17	3,745	0,618	4,363	84%
	2. Lantai 2	9,97	3,245	0,000	3,245	33%
C	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR					
	1. Lantai 1	0,27	0,215	0,000	0,215	80%
	2. Lantai 2	0,63	0,408	0,000	0,408	65%
D	PEKERJAAN LANTAI					
	A. Lantai 1	2,57	1,670	0,000	1,670	65%
	B. Lantai 2	4,54	2,948	0,000	2,948	65%
E	PEKERJAAN RANGKA ATAP	8,32	4,158	0,000	4,158	50%
F	PEKERJAAN PENUTUP ATAP	8,17	4,087	0,000	4,087	50%
G	PEKERJAAN PINTU dan JENDELA					
	A. Lantai 1	1,60	0,255	0,110	0,366	23%
	B. Lantai 2	3,09	0,151	0,234	0,386	12%
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
	1. Lantai 1	0,317	0,071	0,131	0,202	64%
	2. Lantai 2	0,556	0,054	0,000	0,054	10%
V	PEKERJAAN SANITASI					
	1. Lantai 1	1,913	0,073	0,013	0,085	4%
	2. Lantai 2	1,466	0,000	0,000	0,000	0%

LAPORAN REALISASI PROGRESS PEKERJAAN S/D 3 DESEMBER 2016

No.	JENIS PEKERJAAN	Bobot	Progress minggu lalu (%)	Progress minggu ini (%)	Progress s/d minggu ini (%)	Prestasi (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,141	1,141	0,000	1,141	100%
II	PEKERJAAN STRUKTUR					
	1. Lantai 1	24,177	23,489	0,688	24,18	100%
	2. Lantai 2	18,055	18,055	0,000	18,06	100%
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
A	PEKERJAAN TANAH dan PASIR	0,452	0,452	0,000	0,452	100%
B	PEKERJAAN PASANGAN PLESTERAN					
	1. Lantai 1	5,17	4,363	0,268	4,631	89%
	2. Lantai 2	9,97	3,245	0,682	3,927	39%
C	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR					
	1. Lantai 1	0,27	0,215	0,000	0,215	80%
	2. Lantai 2	0,63	0,408	0,000	0,408	65%
D	PEKERJAAN LANTAI					
	A. Lantai 1	2,57	1,670	0,000	1,670	65%
	B. Lantai 2	4,54	2,948	0,000	2,948	65%
E	PEKERJAAN RANGKA ATAP	8,32	4,158	0,000	4,158	50%
F	PEKERJAAN PENUTUP ATAP	8,17	4,087	0,000	4,087	50%
G	PEKERJAAN PINTU dan JENDELA					
	A. Lantai 1	1,60	0,366	0,000	0,366	23%
	B. Lantai 2	3,09	0,366	0,000	0,366	12%
IV	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
	1. Lantai 1	0,317	0,202	0,000	0,202	64%
	2. Lantai 2	0,556	0,054	0,000	0,054	10%
V	PEKERJAAN SANITASI					
	1. Lantai 1	1,913	0,085	0,000	0,085	4%
	2. Lantai 2	1,466	0,000	0,000	0,000	0%



LAPORAN REALISASI PROGRESS PEKERJAAN S/D 10 DESEMBER 2016

No.	JENIS PEKERJAAN	Bobot	Progress minggu lalu (%)	Progress minggu ini (%)	Progress s/d minggu ini (%)	Prestasi (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,141	1,141	0,000	1,141	100%
II	PEKERJAAN STRUKTUR					
	1. Lantai 1	24,177	24,177	0,000	24,18	100%
	2. Lantai 2	18,055	18,055	0,000	18,06	100%
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
A	PEKERJAAN TANAH dan PASIR	0,452	0,452	0,000	0,452	100%
B	PEKERJAAN PASANGAN PLESTERAN					
	1. Lantai 1	5,17	4,631	0,543	5,175	100%
	2. Lantai 2	9,97	3,927	0,341	4,268	43%
C	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR					
	1. Lantai 1	0,27	0,215	0,000	0,215	80%
	2. Lantai 2	0,63	0,408	0,126	0,534	85%
D	PEKERJAAN LANTAI					
	A. Lantai 1	2,57	1,670	0,495	2,165	84%
	B. Lantai 2	4,54	2,948	0,000	2,948	65%
E	PEKERJAAN RANGKA ATAP	8,32	4,158	3,742	7,900	95%
F	PEKERJAAN PENUTUP ATAP	8,17	4,087	0,000	4,087	50%
G	PEKERJAAN PINTU dan JENDELA					
	A. Lantai 1	1,60	0,366	0,277	0,643	40%
	B. Lantai 2	3,09	0,386	0,041	0,427	14%
IV	PEKERJAAN ELEKTRIK					
	1. Lantai 1	0,317	0,202	0,000	0,202	64%
	2. Lantai 2	0,556	0,054	0,000	0,054	10%
V	PEKERJAAN SANITASI					
	1. Lantai 1	1,913	0,085	0,000	0,085	4%
	2. Lantai 2	1,466	0,000	0,000	0,000	0%

LAPORAN REALISASI PROGRESS PEKERJAAN S/D 17 DESEMBER 2016

No.	JENIS PEKERJAAN	Bobot	Progress minggu lalu (%)	Progress minggu ini (%)	Progress s/d minggu ini (%)	Prestasi (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,141	1,141	0,000	1,141	100%
II	PEKERJAAN STRUKTUR					
	1. Lantai 1	24,177	24,177	0,000	24,18	100%
	2. Lantai 2	18,055	18,055	0,000	18,06	100%
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
A	PEKERJAAN TANAH dan PASIR	0,452	0,452	0,000	0,452	100%
B	PEKERJAAN PASANGAN PLESTERAN					
	1. Lantai 1	5,17	5,175	0,000	5,175	100%
	2. Lantai 2	9,97	4,268	2,140	6,408	64%
C	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR					
	1. Lantai 1	0,27	0,215	0,054	0,269	100%
	2. Lantai 2	0,63	0,534	0,094	0,628	100%
D	PEKERJAAN LANTAI					
	A. Lantai 1	2,57	2,165	0,000	2,165	84%
	B. Lantai 2	4,54	2,948	0,000	2,948	65%
E	PEKERJAAN RANGKA ATAP	8,32	7,900	0,416	8,315	100%
F	PEKERJAAN PENUTUP ATAP	8,17	4,087	3,631	7,718	94%
G	PEKERJAAN PINTU dan JENDELA					
	A. Lantai 1	1,60	0,643	0,000	0,643	40%
	B. Lantai 2	3,09	0,427	0,000	0,427	14%
IV	PEKERJAAN ELEKTRIK					
	1. Lantai 1	0,317	0,202	0,000	0,202	64%
	2. Lantai 2	0,556	0,054	0,126	0,180	32%
V	PEKERJAAN SANITASI					
	1. Lantai 1	1,913	0,085	0,148	0,233	12%
	2. Lantai 2	1,466	0,000	0,107	0,107	7%

LAPORAN REALISASI PROGRESS PEKERJAAN S/D 24 DESEMBER 2016

No.	JENIS PEKERJAAN	Bobot	Progress minggu lalu (%)	Progress minggu ini (%)	Progress s/d minggu ini (%)	Prestasi (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,141	1,141	0,000	1,141	100%
II	PEKERJAAN STRUKTUR					
	1. Lantai 1	24,177	24,177	0,000	24,18	100%
	2. Lantai 2	18,055	18,055	0,000	18,06	100%
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
A	PEKERJAAN TANAH dan PASIR	0,452	0,452	0,000	0,452	100%
B	PEKERJAAN PASANGAN PLESTERAN					
	1. Lantai 1	5,17	5,175	0,000	5,175	100%
	2. Lantai 2	9,97	6,408	1,349	7,757	78%
C	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR					
	1. Lantai 1	0,27	0,269	0,000	0,269	100%
	2. Lantai 2	0,63	0,628	0,000	0,628	100%
D	PEKERJAAN LANTAI					
	A. Lantai 1	2,57	2,165	0,000	2,165	84%
	B. Lantai 2	4,54	2,948	0,000	2,948	65%
E	PEKERJAAN PLAFOND					
	A. Lantai 1	0,29	0,000	0,000	0,000	0%
	B. Lantai 2	2,37	0,000	0,000	0,000	0%
F	PEKERJAAN RANGKA ATAP	8,32	8,32	0,000	8,32	100%
G	PEKERJAAN PENUTUP ATAP	8,17	7,718	0,456	8,174	100%
H	PEKERJAAN CAT-CATAN					
	A. Lantai 1	0,74	0,000	0,136	0,136	18%
	B. Lantai 2	1,51	0,000	0,317	0,317	21%
I	PEKERJAAN PINTU dan JENDELA					
	A. Lantai 1	1,60	0,643	0,144	0,786	49%
	B. Lantai 2	3,09	0,427	0,000	0,427	14%
J	PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI					
	A. Lantai 1	2,30	0,000	0,000	0,000	0%
	B. Lantai 2	0,394	0,000	0,000	0,000	0%
IV	PEKERJAAN ELEKTRIK					
	1. Lantai 1	0,317	0,202	0,000	0,202	64%
	2. Lantai 2	0,556	0,180	0,000	0,180	32%
V	PEKERJAAN SANITASI					
	1. Lantai 1	1,913	0,233	1,372	1,605	84%
	2. Lantai 2	1,466	0,107	0,650	0,757	52%



LAPORAN REALISASI PROGRESS PEKERJAAN S/D 31 DESEMBER 2016

No.	JENIS PEKERJAAN	Bobot	Progress minggu lalu (%)	Progress minggu ini(%)	Progress s/d minggu ini (%)	Prestasi (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,141	1,141	0,000	1,141	100%
II	PEKERJAAN STRUKTUR					
	1. Lantai 1	24,177	24,177	0,000	24,18	100%
	2. Lantai 2	18,055	18,055	0,000	18,06	100%
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
A	PEKERJAAN TANAH dan PASIR	0,452	0,452	0,000	0,452	100%
B	PEKERJAAN PASANGAN PLESTERAN					
	1. Lantai 1	5,17	5,175	0,000	5,175	100%
	2. Lantai 2	9,97	7,757	1,485	9,242	93%
C	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR					
	1. Lantai 1	0,27	0,269	0,000	0,269	100%
	2. Lantai 2	0,63	0,628	0,000	0,628	100%
D	PEKERJAAN LANTAI					
	A. Lantai 1	2,57	2,165	0,110	2,275	89%
	B. Lantai 2	4,54	2,948	0,000	2,948	65%
E	PEKERJAAN PLAFOND					
	A. Lantai 1	0,29	0,000	0,000	0,000	0%
	B. Lantai 2	2,37	0,000	0,000	0,000	0%
F	PEKERJAAN RANGKA ATAP	8,32	8,32	0,000	8,32	100%
G	PEKERJAAN PENUTUP ATAP	8,17	7,718	0,456	8,174	100%
H	PEKERJAAN CAT-CATAN					
	A. Lantai 1	0,74	0,136	0,165	0,301	40%
	B. Lantai 2	1,51	0,317	0,000	0,317	21%
I	PEKERJAAN PINTU dan JENDELA					
	A. Lantai 1	1,60	0,786	0,000	0,786	49%
	B. Lantai 2	3,09	0,427	0,752	1,179	38%
J	PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI					
	A. Lantai 1	2,30	0,000	0,000	0,000	0%
	B. Lantai 2	0,394	0,000	0,000	0,000	0%
IV	PEKERJAAN ELEKTRIK					
	1. Lantai 1	0,317	0,202	0,087	0,288	91%
	2. Lantai 2	0,556	0,180	0,126	0,307	55%
V	PEKERJAAN SANITASI					
	1. Lantai 1	1,913	1,605	0,000	1,605	84%
	2. Lantai 2	1,466	0,757	0,027	0,784	53%

## LAPORAN REALISASI PROGRESS PEKERJAAN S/D 7 JANUARI 2017

No.	JENIS PEKERJAAN	Bobot	Progress minggu lalu (%)	Progress minggu ini (%)	Progress s/d minggu ini (%)	Prestasi (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,141	1,141	0,000	1,141	100%
II	PEKERJAAN STRUKTUR					
	1. Lantai 1	24,177	24,177	0,000	24,18	100%
	2. Lantai 2	18,055	18,055	0,000	18,06	100%
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
A	PEKERJAAN TANAH dan PASIR	0,452	0,452	0,000	0,452	100%
B	PEKERJAAN PASANGAN PLESTERAN					
	1. Lantai 1	5,17	5,175	0,000	5,175	100%
	2. Lantai 2	9,97	9,242	0,627	9,869	99%
C	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR					
	1. Lantai 1	0,27	0,269	0,000	0,269	100%
	2. Lantai 2	0,63	0,628	0,000	0,628	100%
D	PEKERJAAN LANTAI					
	A. Lantai 1	2,57	2,275	0,029	2,304	90%
	B. Lantai 2	4,54	2,948	0,000	2,948	65%
E	PEKERJAAN PLAFOND					
	A. Lantai 1	0,29	0,000	0,100	0,100	35%
	B. Lantai 2	2,37	0,000	0,000	0,000	0%
F	PEKERJAAN RANGKA ATAP	8,32	8,32	0,000	8,32	100%
G	PEKERJAAN PENUTUP ATAP	8,17	8,174	0,000	8,174	100%
H	PEKERJAAN CAT-CATAN					
	A. Lantai 1	0,74	0,301	0,189	0,489	66%
	B. Lantai 2	1,51	0,317	0,306	0,623	41%
I	PEKERJAAN PINTU dan JENDELA					
	A. Lantai 1	1,60	0,786	0,591	1,377	86%
	B. Lantai 2	3,09	1,179	0,744	1,923	62%
J	PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI					
	A. Lantai 1	2,30	0,000	0,040	0,040	2%
	B. Lantai 2	0,394	0,000	0,056	0,056	14%
IV	PEKERJAAN ELEKTRIK					
	1. Lantai 1	0,317	0,288	0,000	0,288	91%
	2. Lantai 2	0,556	0,307	0,000	0,307	55%
V	PEKERJAAN SANITASI					
	1. Lantai 1	1,913	1,605	0,000	1,605	84%
	2. Lantai 2	1,466	0,784	0,000	0,784	53%

LAPORAN REALISASI PROGRESS PEKERJAAN S/D 14 JANUARI 2017

No.	JENIS PEKERJAAN	Bobot	Progress minggu lalu (%)	Progress minggu ini (%)	Progress s/d minggu ini (%)	Prestasi (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,141	1,141	0,000	1,141	100%
II	PEKERJAAN STRUKTUR					
	1. Lantai 1	24,177	24,177	0,000	24,18	100%
	2. Lantai 2	18,055	18,055	0,000	18,06	100%
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
A	PEKERJAAN TANAH dan PASIR	0,452	0,452	0,000	0,452	100%
B	PEKERJAAN PASANGAN PLESTERAN					
	1. Lantai 1	5,17	5,175	0,000	5,175	100%
	2. Lantai 2	9,97	9,869	0,102	9,971	100%
C	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR					
	1. Lantai 1	0,27	0,269	0,000	0,269	100%
	2. Lantai 2	0,63	0,628	0,000	0,628	100%
D	PEKERJAAN LANTAI					
	A. Lantai 1	2,57	2,304	0,054	2,358	92%
	B. Lantai 2	4,54	2,948	0,761	3,708	82%
E	PEKERJAAN PLAFOND					
	A. Lantai 1	0,29	0,100	0,115	0,215	75%
	B. Lantai 2	2,37	0,000	1,779	1,779	75%
F	PEKERJAAN RANGKA ATAP	8,32	8,32	0,000	8,32	100%
G	PEKERJAAN PENUTUP ATAP	8,17	8,174	0,000	8,174	100%
H	PEKERJAAN CAT-CATAN					
	A. Lantai 1	0,74	0,489	0,000	0,489	66%
	B. Lantai 2	1,51	0,623	0,263	0,886	59%
I	PEKERJAAN PINTU dan JENDELA					
	A. Lantai 1	1,60	1,377	0,217	1,594	100%
	B. Lantai 2	3,09	1,923	0,000	1,923	62%
J	PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI					
	A. Lantai 1	2,30	0,040	0,109	0,149	6%
	B. Lantai 2	0,394	0,056	0,161	0,217	55%
IV	PEKERJAAN ELEKTRIK					
	1. Lantai 1	0,317	0,288	0,008	0,297	93%
	2. Lantai 2	0,556	0,307	0,000	0,307	55%
V	PEKERJAAN SANITASI					
	1. Lantai 1	1,913	1,605	0,000	1,605	84%
	2. Lantai 2	1,466	0,784	0,000	0,784	53%



LAPORAN REALISASI PROGRESS PEKERJAAN S/D 21 JANUARI 2017

No.	JENIS PEKERJAAN	Bobot	Progress minggu lalu (%)	Progress minggu ini (%)	Progress s/d minggu ini (%)	Prestasi (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,141	1,141	0,000	1,141	100%
II	PEKERJAAN STRUKTUR					
	1. Lantai 1	24,177	24,177	0,000	24,18	100%
	2. Lantai 2	18,055	18,055	0,000	18,06	100%
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
A	PEKERJAAN TANAH dan PASIR	0,452	0,452	0,000	0,452	100%
B	PEKERJAAN PASANGAN PLESTERAN					
	1. Lantai 1	5,17	5,175	0,000	5,175	100%
	2. Lantai 2	9,97	9,971	0,000	9,971	100%
C	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR					
	1. Lantai 1	0,27	0,269	0,000	0,269	100%
	2. Lantai 2	0,63	0,628	0,000	0,628	100%
D	PEKERJAAN LANTAI					
	A. Lantai 1	2,57	2,358	0,211	2,569	100%
	B. Lantai 2	4,54	3,708	0,676	4,384	97%
E	PEKERJAAN PLAFOND					
	A. Lantai 1	0,29	0,215	0,072	0,287	100%
	B. Lantai 2	2,37	1,779	0,237	2,016	85%
F	PEKERJAAN RANGKA ATAP	8,32	8,32	0,000	8,32	100%
G	PEKERJAAN PENUTUP ATAP	8,17	8,174	0,000	8,174	100%
H	PEKERJAAN CAT-CATAN					
	A. Lantai 1	0,74	0,489	0,189	0,679	91%
	B. Lantai 2	1,51	0,886	0,334	1,220	81%
I	PEKERJAAN PINTU dan JENDELA					
	A. Lantai 1	1,60	1,594	0,004	1,598	100%
	B. Lantai 2	3,09	1,923	1,163	3,086	100%
J	PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI					
	A. Lantai 1	2,296	0,149	0,000	0,149	6%
	B. Lantai 2	0,394	0,217	0,177	0,394	100%
IV	PEKERJAAN ELEKTRIK					
	1. Lantai 1	0,317	0,297	0,021	0,317	100%
	2. Lantai 2	0,556	0,307	0,055	0,362	65%
V	PEKERJAAN SANITASI					
	1. Lantai 1	1,913	1,605	0,270	1,875	98%
	2. Lantai 2	1,466	0,784	0,633	1,416	97%

LAPORAN REALISASI PROGRESS PEKERJAAN S/D 28 JANUARI 2017

No.	JENIS PEKERJAAN	Bobot	Progress minggu lalu (%)	Progress minggu ini (%)	Progress s/d minggu ini (%)	Prestasi (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,141	1,141	0,000	1,141	100%
II	PEKERJAAN STRUKTUR					
	1. Lantai 1	24,177	24,177	0,000	24,18	100%
	2. Lantai 2	18,055	18,055	0,000	18,06	100%
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
A	PEKERJAAN TANAH dan PASIR	0,452	0,452	0,000	0,452	100%
B	PEKERJAAN PASANGAN PLESTERAN					
	1. Lantai 1	5,17	5,175	0,000	5,175	100%
	2. Lantai 2	9,97	9,971	0,000	9,971	100%
C	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR					
	1. Lantai 1	0,27	0,269	0,000	0,269	100%
	2. Lantai 2	0,63	0,628	0,000	0,628	100%
D	PEKERJAAN LANTAI					
	A. Lantai 1	2,57	2,569	0,000	2,569	100%
	B. Lantai 2	4,54	4,384	0,151	4,535	100%
E	PEKERJAAN PLAFOND					
	A. Lantai 1	0,29	0,287	0,000	0,287	100%
	B. Lantai 2	2,37	2,016	0,237	2,253	95%
F	PEKERJAAN RANGKA ATAP	8,32	8,32	0,000	8,32	100%
G	PEKERJAAN PENUTUP ATAP	8,17	8,174	0,000	8,174	100%
H	PEKERJAAN CAT-CATAN					
	A. Lantai 1	0,74	0,679	0,064	0,743	100%
	B. Lantai 2	1,51	1,220	0,290	1,509	100%
I	PEKERJAAN PINTU dan JENDELA					
	A. Lantai 1	1,60	1,598	0,000	1,598	100%
	B. Lantai 2	3,09	3,086	0,000	3,086	100%
J	PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI					
	A. Lantai 1	2,296	0,149	0,000	0,149	6%
	B. Lantai 2	0,394	0,394	0,000	0,394	100%
IV	PEKERJAAN ELEKTRIK					
	1. Lantai 1	0,317	0,317	0,000	0,317	100%
	2. Lantai 2	0,556	0,362	0,195	0,556	100%
V	PEKERJAAN SANITASI					
	1. Lantai 1	1,913	1,875	0,038	1,913	100%
	2. Lantai 2	1,466	1,416	0,012	1,428	97%

Rencana Pekerjaan Minggu Depan

No.	JENIS PEKERJAAN
I	PEKERJAAN ARSITEKTUR
	PEKERJAAN CAT-CATAN
	Lantai 1
	Lantai 2

LAPORAN REALISASI PROGRESS PEKERJAAN S/D 4  
FEBRUARI 2017

No.	JENIS PEKERJAAN	Bobot	Progres minggu lalu (%)	Progres minggu ini (%)	Progres s/d minggu ini (%)	Prestasi (%)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,141	1,141	0,000	1,141	100%
II	PEKERJAAN STRUKTUR					
	1. Lantai 1	24,177	24,177	0,000	24,18	100%
	2. Lantai 2	18,055	18,055	0,000	18,06	100%
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
A	PEKERJAAN TANAH dan PASIR	0,452	0,452	0,000	0,452	100%
B	PEKERJAAN PASANGAN PLESTERAN					
	1. Lantai 1	5,17	5,175	0,000	5,175	100%
	2. Lantai 2	9,97	9,869	0,102	9,971	100%
C	PEKERJAAN BETON NON STRUKTUR					
	1. Lantai 1	0,27	0,269	0,000	0,269	100%
	2. Lantai 2	0,63	0,628	0,000	0,628	100%
D	PEKERJAAN LANTAI					
	A. Lantai 1	2,57	2,358	0,211	2,569	100%
	B. Lantai 2	4,54	3,708	0,827	4,535	100%
E	PEKERJAAN PLAFOND					
	A. Lantai 1	0,29	0,215	0,072	0,287	100%
	B. Lantai 2	2,37	2,253	0,119	2,372	100%
F	PEKERJAAN RANGKA ATAP	8,32	8,32	0,000	8,32	100%
G	PEKERJAAN PENUTUP ATAP	8,17	8,174	0,000	8,174	100%
H	PEKERJAAN CAT-CATAN					
	A. Lantai 1	0,74	0,679	0,064	0,743	100%
	B. Lantai 2	1,51	1,220	0,290	1,509	100%
I	PEKERJAAN PINTU dan JENDELA					
	A. Lantai 1	1,60	1,594	0,004	1,598	100%
	B. Lantai 2	3,09	1,923	1,163	3,086	100%
J	PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI					
	A. Lantai 1	2,296	0,149	2,147	2,296	100%
	B. Lantai 2	0,394	0,394	0,000	0,394	100%
IV	PEKERJAAN ELEKTRIK					
	1. Lantai 1	0,317	0,297	0,021	0,317	100%
	2. Lantai 2	0,556	0,307	0,250	0,556	100%
V	PEKERJAAN SANITASI					
	1. Lantai 1	1,91	1,605	0,308	1,913	100%



		3				
	2. Lantai 2	1,46 6	1,428	0,038	1,466	100%