

## Lampiran 4 Rekapitulasi Laporan Bulanan



### REKAPITULASI LAPORAN BULANAN



A Pekerjaan : **APARTEMEN DAN CONDOTEL HADININGRAT TERRACE**  
 B Lokasi : Jl. Prof. Dr. Sardjito, Yogyakarta  
 C Bulan Ke : **1 (Satu)**

No.	URAIAN PEKERJAAN	IDR	Bobot Kontrak (%)	Progress								
				s/d BULAN LALU			BULAN INI			S/D BULAN INI		
				Qty	Prosentase (%)	Bobot (%)	Qty (%)	Prosentase (%)	Bobot (%)	Qty (%)	Prosentase (%)	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
1	BILL NO. 1 PRELIMINARIES	8.326.881.883,43	6,434	-	-	-	645.920.247,0000	7,7570	0,4991	645.920.247,0000	7,7570	0,4991
2	BILL NO. 2 PREAMBLES	INCLUDE	Include									
3	BILL NO. 3 RETENTION SYSTEM	3.945.538.227,00	3,049				3.552.348.855,5601	90,0346	2,7449	3.552.348.855,5601	90,0346	2,7449
4	BILL NO. 4 BASEMENT	16.891.714.657,39	13,052				898.359.473,4109	5,3183	0,6942	898.359.473,4109	5,3183	0,6942
5	BILL NO. 5 PODIUM	5.054.057.339,00	3,905				-	-	-	-	-	-
6	BILL NO. 6 APARTMENT	33.269.362.436,40	25,707				-	-	-	-	-	-
7	BILL NO. 7 HOTEL	12.558.436.642,00	9,704				-	-	-	-	-	-
8	BILL NO. 8 EXTERNAL WORKS	158.689.320,00	0,123				-	-	-	-	-	-
9	BILL NO. 9 MEP SERVICES	45.210.762.890,07	34,934				-	-	-	-	-	-
10	BILL NO. 10 PROVISIONAL SUM	2.475.000.000,00	1,912				-	-	-	-	-	-
	TAMBAH KURANG	(487.518.395,29)	(0,377)				-	-	-	-	-	-
	PENYAMBUNGAN PLN, PDAM, DAN TELKOM	2.014.075.000,00	1,556				-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN	<b>129.417.000.000,00</b>	<b>100,00</b>				<b>5.096.628.576</b>		<b>3,9381</b>	<b>5.096.628.576</b>		<b>3,9381</b>

RENCANA	<b>1.978.401.562</b>	=	<b>1,5287 %</b>
REALISASI	<b>5.096.628.576</b>	=	<b>3,9381 %</b>
CEPAT / (LAMBAT)		=	<b>2,4094 CEPAT</b>

Yogyakarta, 13 Maret 2017

Dibuat oleh,  
 Kontraktor Pelaksana  
**PT. Yasa Patria Perkasa**

Disetujui oleh  
 Konsultan Manajemen Konstruksi  
**PT. Pola Dwipa**

Diketahui oleh  
 Pemilik Proyek  
**PT. Graha Multi Insani**

**(FX. Himawan S)**  
 Project Manager

**(Henrey Daniel D)**  
 Team Leader

**(Kusen)**  
 Project Manager