



Lampiran 5 Laporan Minggu Ke-1

PT. POLA DWIPA		REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN						PT. GRAHA MULTI INSANI	
Minggu Ke		1 (Satu)							
Periode		13 Februari 2017 s/d 19 Februari 2017							
a	Pekerjaan	: APARTEMEN DAN CONDOTEL HADININGRAT TERRACE							
b	Lokasi	: Jl. Prof. Dr. Sardjito, Yogyakarta							
c	Pemilik Pekerjaan	: PT. Graha Multi Insani							
d	Konsultan QS	: PT. Wolferstan Trower Indonesia							
e	Konsultan Manajemen Kontruksi	: PT. Pola Dwipa							
f	Kontraktor Pelaksana	: PT. Yasa Patria Perkasa							
g	Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan	: 0949/GMI-DIR/RMD-HT/XI-16 Tanggal : 1 November 2016							
h	Biaya Pelaksanaan	: Rp. 142.358.700.000,00 (Termasuk PPN)							
i	SPMK	: 13 Februari 2017							
j	Waktu pelaksanaan	: 13 Februari 2017							
	Mulai	: 13 Februari 2017							
	Selesai	: 14 Februari 2018							
No.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Kontrak (%)	Progress						
			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
			Prosentase (%)	Bobot (%)	Prosentase (%)	Bobot (%)	Prosentase (%)	Bobot (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	BILL NO. 1 PRELIMINARIES	6,434		-		-		-	
2	BILL NO. 2 PREAMBLES	Include							
3	BILL NO. 3 RETENTION SYSTEM	3,049		-		1,9691		1,9691	
4	BILL NO. 4 BASEMENT	13,052		-		-		-	
5	BILL NO. 5 PODIUM	3,905		-		-		-	
6	BILL NO. 6 APARTMENT	25,707		-		-		-	
7	BILL NO. 7 HOTEL	9,704		-		-		-	
8	BILL NO. 8 EXTERNAL WORKS	0,123		-		-		-	
9	BILL NO. 9 MEP SERVICES	34,934		-		-		-	
10	BILL NO. 10 PROVISIONAL SUM	1,912		-		-		-	
	TAMBAH KURANG	(0,377)		-		-		-	
	PENYAMBUNGAN PLN, PDAM, DAN TELKOM	1,556		-		-		-	
	JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN	100,00		-		1,9691		1,9691	
	RENCANA	=	0,754400						
	REALSASI	=	1,969100						
	DEVIASI CEPAT / (LAMBAT)	=	1,214700 CEPAT						
Disetujui oleh Kontraktor Pelaksana PT. Yasa Patria Perkasa		Mengetahui: Pemilik Proyek PT. Graha Multi Insani		Yogyakarta, 13 Maret 2017				Dibuat oleh: Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Pola Dwipa	
(FX. Himawan S) Project Manager		(Kusen Djani) Project Manager						(Henrey Daniel D) Team Leader	

Lampiran 6 Laporan Minggu Ke-2

 PT. POLA DWIPA		REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN		 PT. GRAHA MULTI INSANI					
Minggu Ke		2 (Dua)							
Periode		20 Februari 2017 s/d 26 Februari 2017							
a Pekerjaan		: APARTEMEN DAN CONDOTEL HADININGRAT TERRACE							
b Lokasi		: Jl. Prof. Dr. Sardjito, Yogyakarta							
c Pemilik Pekerjaan		: PT. Graha Multi Insani							
d Konsultan QS		: PT. Wolfertan Trower Indonesia							
e Konsultan Manajemen Kontruksi		: PT. Pola Dwipa							
f Kontraktor Pelaksana		: PT. Yasa Patria Perkasa							
g Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan		: 0949/GMI-DIR/RMD-HT/XI-16 Tanggal : 1 November 2016							
h Biaya Pelaksanaan		: Rp. 142.358.700.000,00 (Termasuk PPN)							
i SPMK		: 13 Februari 2017							
j Waktu pelaksanaan		: 13 Februari 2017							
Mulai		: 14 Februari 2018							
Selesai		: 14 Februari 2018							
No.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Kontrak	Progress						
			DF (%)	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
				Prosentase (%)	Bobot (%)	Prosentase (%)	Bobot (%)	Prosentase (%)	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	BILL NO. 1 PRELIMINARIES	6,434		-		0,4991		0,4991	
2	BILL NO. 2 PREAMBLES	Include							
3	BILL NO. 3 RETENTION SYSTEM	3,049		1,969		0,776		2,745	
4	BILL NO. 4 BASEMENT	13,052		-		0,694		0,694	
5	BILL NO. 5 PODIUM	3,905		-		-		-	
6	BILL NO. 6 APARTMENT	25,707		-		-		-	
7	BILL NO. 7 HOTEL	9,704		-		-		-	
8	BILL NO. 8 EXTERNAL WORKS	0,123		-		-		-	
9	BILL NO. 9 MEP SERVICES	34,934		-		-		-	
10	BILL NO. 10 PROVISIONAL SUM	1,912		-		-		-	
	TAMBAH KURANG	(0,377)		-		-		-	
	PENYAMBUNGAN PLN, PDAM, DAN TELKOM	1,556		-		-		-	
	JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN	100,00		1,969		1,969		3,938	
RENCANA		=	1,528703						
REALISASI		=	3,938100						
CEPAT / (LAMBAT)		=	2,409397		CEPAT				
Disetujui oleh Kontraktor Pelaksana PT. Yasa Patria Perkasa		Mengetahui: Pemilik Proyek PT. Graha Multi Insani		Yogyakarta, 13 Maret 2017					
(FX. Himawan S) Project Manager		(Kusen Djani) Project Manager		Dibuat oleh: Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Pola Dwipa					
				(Henrey Daniel D) Team Leader					



Lampiran 7 Laporan Minggu Ke-3

PT. POLA DWIPA		REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN		PT. GRAHA MULTI INSANI				
Minggu Ke	3 (Tiga)							
Periode	27 Februari 2017 s/d 5 Maret 2017							
a Pekerjaan	: APARTEMEN DAN CONDOTEL HADININGRAT TERRACE							
b Lokasi	: Jl. Prof. Dr. Sardjito, Yogyakarta							
c Pemilik Pekerjaan	: PT. Graha Multi Insani							
d Konsultan QS	: PT. Wolferstan Trower Indonesia							
e Konsultan Manajemen Kontruksi	: PT. Pola Dwipa							
f Kontraktor Pelaksana	: PT. Yasa Patria Perkasa							
g Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan	: 0949/GMI-DIR/RMD-HT/XI-16 Tanggal : 1 November 2016							
h Biaya Pelaksanaan	: Rp. 142.358.700.000,00 (Termasuk PPN)							
i SPMK	: 13 Februari 2017							
j Waktu pelaksanaan	: 13 Februari 2017							
Mulai	: 13 Februari 2017							
Selesai	: 14 Februari 2018							
No.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Kontrak (%)	Progress					
			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
			Prosentase (%)	Bobot (%)	Prosentase (%)	Bobot (%)	Prosentase (%)	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BILL NO. 1 PRELIMINARIES	6,434		0,4991		1,9691		2,4682
2	BILL NO. 2 PREAMBLES	Include						
3	BILL NO. 3 RETENTION SYSTEM	3,049		2,7449				2,7449
4	BILL NO. 4 BASEMENT	13,052		0,6942				0,6942
5	BILL NO. 5 PODIUM	3,905		-				-
6	BILL NO. 6 APARTMENT	25,707		-				-
7	BILL NO. 7 HOTEL	9,704		-				-
8	BILL NO. 8 EXTERNAL WORKS	0,123		-				-
9	BILL NO. 9 MEP SERVICES	34,934		-				-
10	BILL NO. 10 PROVISIONAL SUM	1,912		-				-
	TAMBAH KURANG	(0,377)		-				-
	PENYAMBUNGAN PLN, PDAM, DAN TELKOM	1,556		-				-
	JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN	100,00		3,9381		1,9691		5,9072
	RENCANA	=	2,293054					
	REALISASI	=	5,907200					
	CEPAT / (LAMBAT)	=	3,614146		CEPAT			
						Yogyakarta, 13 Maret 2017		
Disetujui oleh Kontraktor Pelaksana PT. Yasa Patria Perkasa						Dibuat oleh: Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Pola Dwipa		
						Mengetahui: Pemilik Proyek PT. Graha Multi Insani		
(FX. Himawan S) Project Manager						(Henrey Daniel D) Team Leader		
						(Kusen Djani) Project Manager		



Lampiran 8 Laporan Minggu Ke-4

PT. POLA DWIPA		REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN						PT. GRAHA MULTI INSANI	
Minggu Ke		4 (Empat)							
Periode		6 Maret 2017 s/d 12 Maret 2017							
a Pekerjaan	: APARTEMEN DAN CONDOTEL HADININGRAT TERRACE								
b Lokasi	: Jl. Prof. Dr. Sardjito, Yogyakarta								
c Pemilik Pekerjaan	: PT. Graha Multi Insani								
d Konsultan QS	: PT. Wolferstan Trower Indonesia								
e Konsultan Manajemen Kontruksi	: PT. Pola Dwipa								
f Kontraktor Pelaksana	: PT. Yasa Patria Perkasa								
g Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan	: 0949/GMI-DIR/RMD-HT/XI-16 Tanggal : 1 November 2016								
h Biaya Pelaksanaan	: Rp. 142.358.700.000,00 (Termasuk PPN)								
i SPMK	: 13 Februari 2017								
j Waktu pelaksanaan	: 13 Februari 2017								
Mulai	: 13 Februari 2017								
Selesai	: 14 Februari 2018								
No.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Kontrak (%)	Progress						
			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		
			Prosentase (%)	Bobot (%)	Prosentase (%)	Bobot (%)	Prosentase (%)	Bobot (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	BILL NO. 1 PRELIMINARIES	6,434		2,4682		0,0274		2,4956	
2	BILL NO. 2 PREAMBLES	Include							
3	BILL NO. 3 RETENTION SYSTEM	3,049		2,7449		0,0305		2,7754	
4	BILL NO. 4 BASEMENT	13,052		0,6942		0,0155		0,7096	
5	BILL NO. 5 PODIUM	3,905		-		-		-	
6	BILL NO. 6 APARTMENT	25,707		-		-		-	
7	BILL NO. 7 HOTEL	9,704		-		-		-	
8	BILL NO. 8 EXTERNAL WORKS	0,123		-		-		-	
9	BILL NO. 9 MEP SERVICES	34,934		-		-		-	
10	BILL NO. 10 PROVISIONAL SUM	1,912		-		-		-	
	TAMBAH KURANG	(0,377)		-		-		-	
	PENYAMBUNGAN PLN, PDAM, DAN TELKOM	1,556		-		-		-	
	JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN	100,00		5,9072		0,0734		5,9806	
	RENCANA	=	3,057405						
	REALISASI	=	5,980603						
	CEPAT / (LAMBAT)	=	2,923198 (CEPAT)						
Disetujui oleh Kontraktor Pelaksana PT. Yasa Patria Perkasa		Mengetahui: Pemilik Proyek PT. Graha Multi Insani		Yogyakarta, 13 Maret 2017				Dibuat oleh: Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Pola Dwipa	
(FX. Himawan S) Project Manager		(Kusen Djani) Project Manager		(Henrey Daniel D) Team Leader					



Lampiran 9 Laporan Minggu Ke-5

 PT. POLA DWIPA		REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN		 PT. GRAHA MULTI INSANI				
Minggu Ke	5 (Lima)							
Periode	13 Maret 2017 s/d 19 Maret 2017							
a Pekerjaan	: THE HADININGRAT TERRACE HOTEL APARTMENT							
b Lokasi	: Jl. Prof. Dr. Sardjito No. 7B, Yogyakarta							
c Pemilik Pekerjaan	: PT. Graha Multi Insani							
d Konsultan QS	: PT. Wolferstan Trower Indonesia							
e Konsultan Manajemen Kontruksi	: PT. Pola Dwipa							
f Kontraktor Pelaksana	: PT. Yasa Patria Perkasa							
g Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan	: 0949/GM-DIR/RMD-HT/XI-16 Tanggal : 1 November 2016							
h Biaya Pelaksanaan	: Rp. 142.358.700.000,00							
i SPMK	: 13 Februari 2017							
j Waktu pelaksanaan	: 13 Februari 2017							
Mulai	: 13 Februari 2017							
Selesai	: 14 Februari 2018							
No.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Kontrak (%)	Progress					
			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
			Prosentase (%)	Bobot (%)	Prosentase (%)	Bobot (%)	Prosentase (%)	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BILL NO. 1 PRELIMINARIES	6,434		2,4956		0,1519		2,6476
2	BILL NO. 2 PREAMBLES	Include						
3	BILL NO. 3 RETENTION SYSTEM	3,049		2,7753		0,1219		2,8972
4	BILL NO. 4 BASEMENT	13,052		0,7097		0,0443		0,7539
5	BILL NO. 5 PODIUM	3,905		-		-		-
6	BILL NO. 6 APARTMENT	25,707		-		-		-
7	BILL NO. 7 HOTEL	9,704		-		-		-
8	BILL NO. 8 EXTERNAL WORKS	0,123		-		-		-
9	BILL NO. 9 MEP SERVICES	34,934		-		-		-
10	BILL NO. 10 PROVISIONAL SUM	1,912		-		-		-
	TAMBAH KURANG	(0,377)		-		-		-
	PENYAMBUNGAN PLN, PDAM, DAN TELKOM	1,556		-		-		-
	JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN	100,00		5,9806		0,3181		6,2988
	RENCANA	=		3,821757				
	REALISASI	=		6,298763				
	CEPAT / (LAMBAT)	=		2,477006 (CEPAT)				
Disetujui oleh Kontraktor Pelaksana PT. Yasa Patria Perkasa		Mengetahui/Menyetujui Pemilik Proyek PT. Graha Multi Insani		Yogyakarta, 20 Maret 2017				
(FX. Himawan S) Project Manager		(Kusen Djani) Project Manager		Dibuat oleh: Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Pola Dwipa				
(FX. Himawan S) Project Manager		(Kusen Djani) Project Manager		(Henry Daniel D) Team Leader				



Lampiran 10 Laporan Minggu 6

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN								
 PT. POLA DWIPA							 PT. GRAHA MULTI INSANI	
Minggu Ke		6 (Enam)						
Periode		20 Maret 2017 s/d 26 Maret 2017						
a	Pekerjaan	: APARTEMEN DAN CONDOTEL HADININGRAT TERRACE						
b	Lokasi	: Jl. Prof. Dr. Sardjito, Yogyakarta						
c	Pemilik Pekerjaan	: PT. Graha Multi Insani						
d	Konsultan QS	: PT. Wolferstan Trower Indonesia						
e	Konsultan Manajemen Kontruksi	: PT. Pola Dwipa						
f	Kontraktor Pelaksana	: PT. Yasa Patria Perkasa						
g	Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan	: 0949/GMI-DIR/RMD-HT/XI-16 Tanggal : 1 November 2016						
h	Biaya Pelaksanaan	: Rp. 142.358.700.000,00						
i	SPMK	: 13 Februari 2017						
j	Waktu pelaksanaan	: 13 Februari 2017						
	Mulai	: 13 Februari 2017						
	Selesai	: 14 Februari 2018						
No.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Kontrak (%)	Progress					
			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
			Prosentase (%)	Bobot (%)	Prosentase (%)	Bobot (%)	Prosentase (%)	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BILL NO. 1 PRELIMINARIES	6,434	41,1488	2,6476	2,1804	0,1403	43,3292	2,7879
2	BILL NO. 2 PREAMBLES	Include						
3	BILL NO. 3 RETENTION SYSTEM	3,049	95,0322	2,8972	-	-	95,0322	2,8972
4	BILL NO. 4 BASEMENT	13,052	5,7761	0,7539	3,6907	0,4817	9,4668	1,2356
5	BILL NO. 5 PODIUM	3,905	-	-	-	-	-	-
6	BILL NO. 6 APARTMENT	25,707	-	-	-	-	-	-
7	BILL NO. 7 HOTEL	9,704	-	-	-	-	-	-
8	BILL NO. 8 EXTERNAL WORKS	0,123	-	-	-	-	-	-
9	BILL NO. 9 MEP SERVICES	34,934	-	-	-	-	-	-
10	BILL NO. 10 PROVISIONAL SUM	1,912	-	-	-	-	-	-
	TAMBAH KURANG	(0,377)	-	-	-	-	-	-
	PENYAMBUNGAN PLN, PDAM, DAN TELKOM	1,556	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN	100,00		6,2987		0,6220		6,9207
	RENCANA	=	5,797989					
	REALISASI	=	6,920735					
	CEPAT / (LAMBAT)	=	1,122746 CEPAT					
Disetujui oleh							Yogyakarta, 28 Maret 2017	
Kontraktor Pelaksana							Dibuat oleh:	
PT. Yasa Patria Perkasa		Mengetahui:					Konsultan Manajemen Konstruksi	
		Pemilik Proyek					PT. Pola Dwipa	
		PT. Graha Multi Insani						
(FX. Himawan S)							(Henrey Daniel D)	
Project Manager							Team Leader	
		(Kusen Djani)						
		Project Manager						

Lampiran 11 Laporan Minggu 7

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN								
 PT. POLA DWIPA			 PT. GRAHA MULTI INSANI					
Minggu Ke			7 (Tujuh)					
Periode			27 Maret 2017 s/d 2 April 2017					
a Pekerjaan	: APARTEMEN DAN CONDOTEL HADININGRAT TERRACE							
b Lokasi	: Jl. Prof. Dr. Sardjito, Yogyakarta							
c Pemilik Pekerjaan	: PT. Graha Multi Insani							
d Konsultan QS	: PT. Wolferstan Trower Indonesia							
e Konsultan Manajemen Kontruksi	: PT. Pola Dwipa							
f Kontraktor Pelaksana	: PT. Yasa Patria Perkasa							
g Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan	: 0949/GMI-DIR/RMD-HT/XI-16 Tanggal : 1 November 2016							
h Biaya Pelaksanaan	: Rp. 142.358.700.000,00 (Termasuk PPN)							
i SPMK	: 13 Februari 2017							
j Waktu pelaksanaan	: 13 Februari 2017							
Mulai	: 13 Februari 2017							
Selesai	: 14 Februari 2018							
No.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Kontrak (%)	Progress					
			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
			Prosentase (%)	Bobot (%)	Prosentase (%)	Bobot (%)	Prosentase (%)	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BILL NO. 1 PRELIMINARIES	6,434	41,1488	2,6476	2,1804	0,1403	43,3292	2,7879
2	BILL NO. 2 PREAMBLES	Include						
3	BILL NO. 3 RETENTION SYSTEM	3,049	95,0322	2,8972	-	-	95,0322	2,8972
4	BILL NO. 4 BASEMENT	13,052	9,4668	1,2356	2,7119	0,3540	12,1787	1,5896
5	BILL NO. 5 PODIUM	3,905	-	-	-	-	-	-
6	BILL NO. 6 APARTMENT	25,707	-	-	-	-	-	-
7	BILL NO. 7 HOTEL	9,704	-	-	-	-	-	-
8	BILL NO. 8 EXTERNAL WORKS	0,123	-	-	-	-	-	-
9	BILL NO. 9 MEP SERVICES	34,934	-	-	-	-	-	-
10	BILL NO. 10 PROVISIONAL SUM	1,912	-	-	-	-	-	-
	TAMBAH KURANG	(0,377)	-	-	-	-	-	-
	PENYAMBUNGAN PLN, PDAM, DAN TELKOM	1,556	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN	100,00	145,6478	6,7804	4,8922	0,4942	150,5401	7,2747
	RENCANA	=	7,266104					
	REALISASI	=	7,274692					
	DEVIASI CEPAT / (LAMBAT)	=	0,008588 CEPAT					
						Yogyakarta, 2 April 2017		
Disetujui oleh Kontraktor Pelaksana PT. Yasa Patria Perkasa			Mengetahui: Pemilik Proyek PT. Graha Multi Insani			Dibuat oleh: Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Pola Dwipa		
(FX. Himawan S) Project Manager			(Kusen Djani) Project Manager			(Henrey Daniel D) Team Leader		



Lampiran 12 Laporan Minggu 8

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN								
 PT. POLA DWIPA			 PT. GRAHA MULTI INSANI					
Minggu Ke			8 (Delapan)					
Periode			3 April 2017 s/d 9 April 2017					
a	Pekerjaan	: APARTEMEN DAN CONDOTEL HADININGRAT TERRACE						
b	Lokasi	: Jl. Prof. Dr. Sardjito, Yogyakarta						
c	Pemilik Pekerjaan	: PT. Graha Multi Insani						
d	Konsultan QS	: PT. Wolferstan Trower Indonesia						
e	Konsultan Manajemen Kontruksi	: PT. Pola Dwipa						
f	Kontraktor Pelaksana	: PT. Yasa Patria Perkasa						
g	Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan	: 0949/GMI-DIR/RMD-HT/XI-16 Tanggal : 1 November 2016						
h	Biaya Pelaksanaan	: Rp. 142.358.700.000,00 (Termasuk PPN)						
i	SPMK	: 13 Februari 2017						
j	Waktu pelaksanaan	: 13 Februari 2017						
	Mulai	: 13 Februari 2017						
	Selesai	: 14 Februari 2018						
No.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Kontrak (%)	Progress					
			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
			Prosentase (%)	Bobot (%)	Prosentase (%)	Bobot (%)	Prosentase (%)	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BILL NO. 1 PRELIMINARIES	6,434	45,5096	2,9282	2,1804	0,1403	47,6900	3,0684
2	BILL NO. 2 PREAMBLES	Include						
3	BILL NO. 3 RETENTION SYSTEM	3,049	95,0322	2,8972	-	-	95,0322	2,8972
4	BILL NO. 4 BASEMENT	13,052	12,1787	1,5896	3,9242	0,5122	16,1028	2,1018
5	BILL NO. 5 PODIUM	3,905	-	-	-	-	-	-
6	BILL NO. 6 APARTMENT	25,707	-	-	-	-	-	-
7	BILL NO. 7 HOTEL	9,704	-	-	-	-	-	-
8	BILL NO. 8 EXTERNAL WORKS	0,123	-	-	-	-	-	-
9	BILL NO. 9 MEP SERVICES	34,934	-	-	-	-	-	-
10	BILL NO. 10 PROVISIONAL SUM	1,912	-	-	-	-	-	-
	TAMBAH KURANG	(0,377)	-	-	-	-	-	-
	PENYAMBUNGAN PLN, PDAM, DAN TELKOM	1,556	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN	100,00		7,4150		0,6525		8,0675
	RENCANA	=	8,734200					
	REALISASI	=	8,067500					
	DEVIASI CEPAT / (LAMBAT)	= -	0,666800 (LAMBAT)					
			Yogyakarta, 10 April 2017					
Disetujui oleh Kontraktor Pelaksana PT. Yasa Patria Perkasa			Mengetahui: Pemilik Proyek PT. Graha Multi Insani			Dibuat oleh: Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Pola Dwipa		
(FX. Himawan S) Project Manager			(Kusen Djani) Project Manager			(Henry Daniel D) Team Leader		



Lampiran 13 Laporan Minggu 9

PT. POLA DWIPA		REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN		PT. GRAHA MULTI INSANI				
Minggu Ke	9 (Sembilan)							
Periode	10 April 2017 s/d 16 April 2017							
a Pekerjaan	: APARTEMEN DAN CONDOTEL HADININGRAT TERRACE							
b Lokasi	: Jl. Prof. Dr. Sardjito, Yogyakarta							
c Pemilik Pekerjaan	: PT. Graha Multi Insani							
d Konsultan QS	: PT. Wolferstan Trower Indonesia							
e Konsultan Manajemen Kontruksi	: PT. Pola Dwipa							
f Kontraktor Pelaksana	: PT. Yasa Patria Perkasa							
g Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan	: 0949/GMI-DIR/RMD-HT/XI-16 Tanggal : 1 November 2016							
h Biaya Pelaksanaan	: Rp. 142.358.700.000,00 (Termasuk PPN)							
i SPMK	: 13 Februari 2017							
j Waktu pelaksanaan								
Mulai	: 13 Februari 2017							
Selesai	: 14 Februari 2018							
No.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Kontrak (%)	Progress					
			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
			Prosentase (%)	Bobot (%)	Prosentase (%)	Bobot (%)	Prosentase (%)	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BILL NO. 1 PRELIMINARIES	6,434	47,6900	3,0684	-	-	47,6900	3,0684
2	BILL NO. 2 PREAMBLES	Include						
3	BILL NO. 3 RETENTION SYSTEM	3,049	95,0322	2,8972	-	-	95,0322	2,8972
4	BILL NO. 4 BASEMENT	13,052	16,1028	2,1018	9,7579	1,2736	25,8608	3,3754
5	BILL NO. 5 PODIUM	3,905	-	-	-	-	-	-
6	BILL NO. 6 APARTMENT	25,707	-	-	-	-	-	-
7	BILL NO. 7 HOTEL	9,704	-	-	-	-	-	-
8	BILL NO. 8 EXTERNAL WORKS	0,123	-	-	-	-	-	-
9	BILL NO. 9 MEP SERVICES	34,934	-	-	-	-	-	-
10	BILL NO. 10 PROVISIONAL SUM	1,912	-	-	-	-	-	-
	TAMBAH KURANG	(0,377)	-	-	-	-	-	-
	PENYAMBUNGAN PLN, PDAM, DAN TELKOM	1,556	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN	100,00		8,067459		1,27362		9,341080
RENCANA	=	#####						
REALISASI	=	9,341080						
DEVIASI CEPAT / (LAMBAT)	=	-0,726169 (LAMBAT)						
Disetujui oleh Kontraktor Pelaksana PT. Yasa Patria Perkasa		Mengetahui: Pemilik Proyek PT. Graha Multi Insani		Yogyakarta, 19 April 2017				
(FX. Himawan S) Project Manager		(Kusen Djani) Project Manager		Dibuat oleh: Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Pola Dwipa				
				(Henry Daniel D) Team Leader				

Lampiran 14 Laporan Minggu 10

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN								
 PT. POLA DWIPA							 PT. GRAHA MULTI INSANI	
Minggu Ke		10 (Sepuluh)						
Periode		17 April 2017 s/d 23 April 2017						
a	Pekerjaan	: APARTEMEN DAN CONDOTEL HADININGRAT TERRACE						
b	Lokasi	: Jl. Prof. Dr. Sardjito, Yogyakarta						
c	Pemilik Pekerjaan	: PT. Graha Multi Insani						
d	Konsultan QS	: PT. Wolferstan Trower Indonesia						
e	Konsultan Manajemen Kontruksi	: PT. Pola Dwipa						
f	Kontraktor Pelaksana	: PT. Yasa Patria Perkasa						
g	Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan	: 0949/GMI-DIR/RMD-HT/XI-16 Tanggal : 1 November 2016						
h	Biaya Pelaksanaan	: Rp. 142.358.700.000,00 (Termasuk PPN)						
i	SPMK	: 13 Februari 2017						
j	Waktu pelaksanaan	: 13 Februari 2017						
	Mulai	: 13 Februari 2017						
	Selesai	: 14 Februari 2018						
No.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Kontrak (%)	Progress					
			S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI	
			Prosentase (%)	Bobot (%)	Prosentase (%)	Bobot (%)	Prosentase (%)	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BILL NO. 1 PRELIMINARIES	6,434	47,6900	3,0684	-	-	47,6900	3,0684
2	BILL NO. 2 PREAMBLES	Include						
3	BILL NO. 3 RETENTION SYSTEM	3,049	95,0322	2,8972	-	-	95,0322	2,8972
4	BILL NO. 4 BASEMENT	13,052	25,8608	3,3754	7,9134	1,0329	33,7742	4,4083
5	BILL NO. 5 PODIUM	3,905	-	-	-	-	-	-
6	BILL NO. 6 APARTMENT	25,707	-	-	-	-	-	-
7	BILL NO. 7 HOTEL	9,704	-	-	-	-	-	-
8	BILL NO. 8 EXTERNAL WORKS	0,123	-	-	-	-	-	-
9	BILL NO. 9 MEP SERVICES	34,934	-	-	-	-	-	-
10	BILL NO. 10 PROVISIONAL SUM	1,912	-	-	-	-	-	-
	TAMBAH KURANG	(0,377)	-	-	-	-	-	-
	PENYAMBUNGAN PLN, PDAM, DAN TELKOM	1,556	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN		100,00	168,5829	9,3411	7,9134	1,0329	176,4963	10,3739
RENCANA		=	11,4003					
REALISASI		=	10,3739					
DEVIASI CEPAT / (LAMBAT)		=	-1,0263 (LAMBAT)					
Yogyakarta, 25 April 2017								
Dibuat oleh, Kontraktor Pelaksana PT. Yasa Patria Perkasa			Disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Pola Dwipa			Diketahui oleh Pemilik Proyek PT. Graha Multi Insani		
(FX. Himawan S) Project Manager			(Henrey Daniel D) Team Leader			(Kusen) Project Manager		



Lampiran 15 Laporan Minggu 11

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN								
 PT. POLA DWIPA			 PT. GRAHA MULTI INSANI					
Minggu ke			: 11 (Sebelas)					
Periode			: 24 April 2017 s/d 30 April 2017					
a Pekerjaan	: APARTEMEN DAN CONDOTEL HADININGRAT TERRACE							
b Lokasi	: Jl. Prof. Dr. Sardjito, Yogyakarta							
c Pemilik Pekerjaan	: PT. Graha Multi Insani							
d Konsultan QS	: PT. Wolferstan Trower Indonesia							
e Konsultan Manajemen Kontruksi	: PT. Pola Dwipa							
f Kontraktor Pelaksana	: PT. Yasa Patria Perkasa							
g Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan	: 0949/GMI-DIR/RMD-HT/XI-16 Tanggal : 1 November 2016							
h Biaya Pelaksanaan	: Rp. 142.358.700.000,00 (Termasuk PPN)							
i SPMK	: 13 Februari 2017							
j Waktu pelaksanaan	: 13 Februari 2017							
Mulai	: 14 Februari 2018							
Selesai	: 14 Februari 2018							
No.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Kontrak (%)	Progress					
			S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
			Prosentase (%)	Bobot (%)	Prosentase (%)	Bobot (%)	Prosentase (%)	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BILL NO. 1 PRELIMINARIES	6,434	47,6904	3,06847	-	-	47,6904	3,06847
2	BILL NO. 2 PREAMBLES	Include						
3	BILL NO. 3 RETENTION SYSTEM	3,049	95,0322	2,8972	-	-	95,0322	2,8972
4	BILL NO. 4 BASEMENT	13,052	25,8608	3,3754	7,9134	1,0329	33,7742	4,4083
5	BILL NO. 5 PODIUM	3,905	-	-	-	-	-	-
6	BILL NO. 6 APARTMENT	25,707	-	-	-	-	-	-
7	BILL NO. 7 HOTEL	9,704	-	-	-	-	-	-
8	BILL NO. 8 EXTERNAL WORKS	0,123	-	-	-	-	-	-
9	BILL NO. 9 MEP SERVICES	34,934	-	-	-	-	-	-
10	BILL NO. 10 PROVISIONAL SUM	1,912	-	-	-	-	-	-
	TAMBAH KURANG	(0,377)	-	-	-	-	-	-
	PENYAMBUNGAN PLN, PDAM, DAN TELKOM	1,556	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN	100,00		9,3411		1,0329		10,3740
RENCANA		=	11,4003					
REALISASI		=	10,3740					
DEVIASI CEPAT / (LAMBAT)		=	-1,0263 (LAMBAT)					
Disetujui oleh Kontraktor Pelaksana PT. Yasa Patria Perkasa			Mengetahui: Pemilik Proyek PT. Graha Multi Insani			Yogyakarta, 25 April 2017 Dibuat oleh: Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Pola Dwipa		
(FX. Himawan S) Project Manager			(Kusen Djani) Project Manager			(Henrey Daniel D) Team Leader		



Lampiran 16 Laporan Minggu 12

PT. POLA DWIPA		REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN		PT. GRAHA MULTI INSANI				
Minggu ke	: 12 (Duabelas)							
Periode	: 1 Mei 2017 s/d 7 Mei 2017							
a Pekerjaan	: APARTEMEN DAN CONDOTEL HADININGRAT TERRACE							
b Lokasi	: Jl. Prof. Dr. Sardjito, Yogyakarta							
c Pemilik Pekerjaan	: PT. Graha Multi Insani							
d Konsultan QS	: PT. Wolferstan Trower Indonesia							
e Konsultan Manajemen Kontruksi	: PT. Pola Dwipa							
f Kontraktor Pelaksana	: PT. Yasa Patria Perkasa							
g Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan	: 0949/GMI-DIR/RMD-HT/XI-16 Tanggal : 1 November 2016							
h Biaya Pelaksanaan	: Rp. 142.358.700.000,00 (Termasuk PPN)							
i SPMK	: 13 Februari 2017							
j Waktu pelaksanaan	: 13 Februari 2017							
Mulai	: 13 Februari 2017							
Selesai	: 14 Februari 2018							
No.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Kontrak (%)	Progress					
			S/d Minggu Lalu		Minggu ini		S/D Minggu ini	
			Prestasi (%)	Bobot (%)	Prestasi (%)	Bobot (%)	Prestasi (%)	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BILL NO. 1 PRELIMINARIES	6,434	47,6904	3,06847	-	-	47,6904	3,06847
2	BILL NO. 2 PREAMBLES	Include						
3	BILL NO. 3 RETENTION SYSTEM	3,049	95,0322	2,8972	-	-	95,0322	2,8972
4	BILL NO. 4 BASEMENT	13,052	37,6903	4,9194	15,0744	1,9675	52,7647	6,8869
5	BILL NO. 5 PODIUM	3,905	-	-	-	-	-	-
6	BILL NO. 6 APARTMENT	25,707	-	-	-	-	-	-
7	BILL NO. 7 HOTEL	9,704	-	-	-	-	-	-
8	BILL NO. 8 EXTERNAL WORKS	0,123	-	-	-	-	-	-
9	BILL NO. 9 MEP SERVICES	34,934	-	-	-	-	-	-
10	BILL NO. 10 PROVISIONAL SUM	1,912	-	-	-	-	-	-
	TAMBAH KURANG	(0,377)	-	-	-	-	-	-
	PENYAMBUNGAN PLN, PDAM, DAN TELKOM	1,556	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN	100,00		10,8851		1,9675		12,8527
	RENCANA	=	14,8533					
	REALISASI	=	12,8527					
	DEVIASI CEPAT / (LAMBAT)	=	-2,0006 (LAMBAT)					
					Yogyakarta, 8 Mei 2017			
Dibuat oleh, Kontraktor Pelaksana PT. Yasa Patria Perkasa		Disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Pola Dwipa			Diketahui oleh Pemilik Proyek PT. Graha Multi Insani			
(FX. Himawan S) Project Manager		(Henry Daniel D) Team Leader			(Kusen) Project Manager			



Lampiran 17 Laporan Minggu 13

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN								
 PT. POLA DWIPA							 PT. GRAHA MULTI INSANI	
Minggu ke		: 13 (Tigabelas)						
Periode		: 8 Mei 2017 s/d 14 Mei 2017						
a	Pekerjaan	: APARTEMEN DAN CONDOTEL HADININGRAT TERRACE						
b	Lokasi	: Jl. Prof. Dr. Sardjito, Yogyakarta						
c	Pemilik Pekerjaan	: PT. Graha Multi Insani						
d	Konsultan QS	: PT. Wolferstan Trower Indonesia						
e	Konsultan Manajemen Kontruksi	: PT. Pola Dwipa						
f	Kontraktor Pelaksana	: PT. Yasa Patria Perkasa						
g	Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan	: 0949/GMI-DIR/RMD-HT/XI-16 Tanggal : 1 November 2016						
h	Biaya Pelaksanaan	: Rp. 142.358.700.000,00 (Termasuk PPN)						
i	SPMK	: 13 Februari 2017						
j	Waktu pelaksanaan	: 13 Februari 2017						
	Mulai	: 13 Februari 2017						
	Selesai	: 14 Februari 2018						
No.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Kontrak (%)	Progress					
			S/d Minggu Lalu		Minggu ini		S/D Minggu ini	
			Prestasi (%)	Bobot (%)	Prestasi (%)	Bobot (%)	Prestasi (%)	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BILL NO.1 PRELIMINARIES	6,434	47,6904	3,06847	-	-	47,6904	3,06847
2	BILL NO.2 PREAMBLES	Include						
3	BILL NO.3 RETENTION SYSTEM	3,049	95,0322	2,8972	-	-	95,0322	2,8972
4	BILL NO.4 BASEMENT	13,052	52,7647	6,8869	5,3391	0,6969	58,1038	7,5838
5	BILL NO.5 PODIUM	3,905	-	-	-	-	-	-
6	BILL NO.6 APARTMENT	25,707	-	-	7,6449	1,9653	7,6449	1,9653
7	BILL NO.7 HOTEL	9,704	-	-	-	-	-	-
8	BILL NO.8 EXTERNAL WORKS	0,123	-	-	-	-	-	-
9	BILL NO.9 MEP SERVICES	34,934	-	-	-	-	-	-
10	BILL NO.10 PROVISIONAL SUM	1,912	-	-	-	-	-	-
	TAMBAH KURANG	(0,377)	-	-	-	-	-	-
	PENYAMBUNGAN PLN, PDAM, DAN TELKOM	1,556	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN	100,00		12,8527		2,6621		15,5148
	RENCANA	=	17,4237					
	REALISASI	=	15,5148					
	DEVIASI CEPAT / (LAMBAT)	=	-1,9089 (LAMBAT)					
Yogyakarta, 16 Mei 2017								
Dibuat oleh, Kontraktor Pelaksana PT. Yasa Patria Perkasa			Disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Pola Dwipa			Diketahui oleh Pemilik Proyek PT. Graha Multi Insani		
(FX. Himawan S) Project Manager			(Henry Daniel D) Team Leader			(Kusen) Project Manager		



Lampiran 18 Laporan Minggu 14

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN								
 PT. POLA DWIPA							 PT. GRAHA MULTI INSANI	
Minggu ke		: 14 (Empatbelas)						
Periode		: 15 Mei 2017 s/d 21 Mei 2017						
a Pekerjaan		: APARTEMEN DAN CONDOTEL HADININGRAT TERRACE						
b Lokasi		: Jl. Prof. Dr. Sardjito, Yogyakarta						
c Pemilik Pekerjaan		: PT. Graha Multi Insani						
d Konsultan QS		: PT. Wolferstan Trower Indonesia						
e Konsultan Manajemen Kontruksi		: PT. Pola Dwipa						
f Kontraktor Pelaksana		: PT. Yasa Patria Perkasa						
g Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan		: 0949/GMI-DIR/RMD-HT/XI-16 Tanggal : 1 November 2016						
h Biaya Pelaksanaan		: Rp. 142.358.700.000,00 (Termasuk PPN)						
i SPMK		: 13 Februari 2017						
j Waktu pelaksanaan		: 13 Februari 2017						
Mulai		: 13 Februari 2017						
Selesai		: 14 Februari 2018						
No.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Kontrak (%)	Progress					
			S/d Minggu Lalu		Minggu ini		S/D Minggu ini	
			Prestasi (%)	Bobot (%)	Prestasi (%)	Bobot (%)	Prestasi (%)	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BILL NO. PRELIMINARIES	6,434	35,4582	2,28143		-	35,4582	2,28143
2	BILL NO. PREAMBLES	Include				-		
3	BILL NO. RETENTION SYSTEM	3,049	90,0324	2,7448		-	90,0324	2,7448
4	BILL NO. BASEMENT	12,500	58,1038	7,5838	2,8269	0,3534	63,4985	7,9372
5	BILL NO. PODIUM	3,757	-	-	25,6339	0,9630	25,6339	0,9630
6	BILL NO. APARTMENT	26,388	4,3967	1,1602		-	4,3967	1,1602
7	BILL NO. HOTEL	9,342	5,5578	0,5192	1,9243	0,1798	7,4821	0,6990
8	BILL NO. EXTERNAL WORKS	0,127	-	-	-	-	-	-
9	BILL NO. MEP SERVICES	34,934	-	-	-	-	-	-
#	BILL NO. PROVISIONAL SUM	1,912	-	-	-	-	-	-
	PENYAMBUNGAN PLN, PDAM, DAN TELKON	1,556	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN		100,00		14,2895		1,4961		15,7856
RENCANA		=	18,7823 %					
REALISASI		=	15,7856 %					
DEVIASI CEPAT / (LAMBAT)		=	-2,9967 (LAMBAT)					
Yogyakarta, 7 Juni 2017								
Dibuat oleh, Kontraktor Pelaksana PT. Yasa Patria Perkasa		Disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Pola Dwipa			Diketahui oleh Pemilik Proyek PT. Graha Multi Insani			
(FX. Himawan S) Project Manager		(Henry Daniel D) Team Leader			(Kusen) Project Manager			



Lampiran 19 Laporan Minggu 15

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN								
 PT. POLA DWIPA							 PT. GRAHA MULTI INSANI	
Minggu ke		: 15 (Limabelas)						
Periode		: 22 Mei 2017 s/d 28 Mei 2017						
a Pekerjaan		: APARTEMEN DAN CONDOTEL HADININGRAT TERRACE						
b Lokasi		: Jl. Prof. Dr. Sardjito, Yogyakarta						
c Pemilik Pekerjaan		: PT. Graha Multi Insani						
d Konsultan QS		: PT. Wolferstan Trower Indonesia						
e Konsultan Manajemen Kontruksi		: PT. Pola Dwipa						
f Kontraktor Pelaksana		: PT. Yasa Patria Perkasa						
g Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan		: 0949/GMI-DIR/RMD-HT/XI-16 Tanggal : 1 November 2016						
h Biaya Pelaksanaan		: Rp. 142.358.700.000,00 (Termasuk PPN)						
i SPMK		: 13 Februari 2017						
j Waktu pelaksanaan		: 13 Februari 2017						
Mulai		: 13 Februari 2017						
Selesai		: 14 Februari 2018						
No.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Kontrak (%)	Progress					
			S/d Minggu Lalu		Minggu ini		S/D Minggu ini	
			Prestasi (%)	Bobot (%)	Prestasi (%)	Bobot (%)	Prestasi (%)	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BILL NO. 1 PRELIMINARIES	6,434	35,45822	2,28143	2,1608	0,1390	37,6190	2,42047
2	BILL NO. 2 PREAMBLES	Include						
3	BILL NO. 3 RETENTION SYSTEM	3,049	90,03243	2,74482	-	-	90,0324	2,7448
4	BILL NO. 4 BASEMENT	12,500	63,49854	7,93715	-	-	63,4985	7,9372
5	BILL NO. 5 PODIUM	3,757	25,63390	0,96301	6,9268	0,2602	32,5607	1,2232
6	BILL NO. 6 APARTMENT	26,388	4,39668	1,16021	1,5110	0,3987	5,9077	1,5589
7	BILL NO. 7 HOTEL	9,342	7,48212	0,69897	6,2502	0,5839	13,7323	1,2829
8	BILL NO. 8 EXTERNAL WORKS	0,127	-	-	-	-	-	-
9	BILL NO. 9 MEP SERVICES	34,934	-	-	-	-	-	-
10	BILL NO. 10 PROVISIONAL SUM	1,912	-	-	-	-	-	-
	PENYAMBUNGAN PLN, PDAM, DAN TELKOM	1,556	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN		100,00		15,7856		1,3819		17,1675
RENCANA		=	20,3504					
REALISASI		=	17,1675					
DEVIASI CEPAT / (LAMBAT)		=	-3,1829 (LAMBAT)					
Yogyakarta, 7 Juli 2017								
Dibuat oleh, Kontraktor Pelaksana PT. Yasa Patria Perkasa			Disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Pola Dwipa			Diketahui oleh Pemilik Proyek PT. Graha Multi Insani		
(FX. Himawan S) Project Manager			(Henrey Daniel D) Team Leader			(Kusen) Project Manager		

Lampiran 20 Laporan Minggu 16

 REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN 								
Minggu ke : 16 (Enam belas) Periode : 29 Mei 2017 s/d 4 Juni 2017								
a Pekerjaan	: APARTEMEN DAN CONDOTEL HADININGRAT TERRACE							
b Lokasi	: Jl. Prof. Dr. Sardjito, Yogyakarta							
c Pemilik Pekerjaan	: PT. Graha Multi Insani							
d Konsultan QS	: PT. Wolferstan Trower Indonesia							
e Konsultan Manajemen Kontruksi	: PT. Pola Dwipa							
f Kontraktor Pelaksana	: PT. Yasa Patria Perkasa							
g Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan	: 0949/GMI-DIR/RMD-HT/XI-16 Tanggal : 1 November 2016							
h Biaya Pelaksanaan	: Rp. 142.358.700.000,00 (Termasuk PPN)							
i SPMK	: 13 Februari 2017							
j Waktu pelaksanaan								
Mulai	: 13 Februari 2017							
Selesai	: 14 Februari 2018							
No.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Kontrak (%)	Progress					
			S/d Minggu Lalu		Minggu ini		S/D Minggu ini	
			Prestasi (%)	Bobot (%)	Prestasi (%)	Bobot (%)	Prestasi (%)	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BILL NO. 1 PRELIMNARIES	6,434	34,03248	2,18970	1,3678	0,0880	35,4003	2,27770
2	BILL NO. 2 PREAMBLES	Include						
3	BILL NO. 3 RETENTION SYSTEM	3,049	90,03243	2,74482	-	-	90,0324	2,7448
4	BILL NO. 4 BASEMENT	12,500	62,68051	7,83490	0,7117	0,0890	63,3922	7,92390
5	BILL NO. 5 PODIUM	3,757	24,90687	0,93570	11,4620	0,4306	36,3689	1,36630
6	BILL NO. 6 APARTMENT	26,388	4,31101	1,13760	1,5204	0,4012	5,8314	1,53880
7	BILL NO. 7 HOTEL	9,342	11,34845	1,06020	0,8600	0,0803	12,2085	1,14050
8	BILL NO. 8 EXTERNAL WORKS	0,127	-	-	-	-	-	-
9	BILL NO. 9 MEP SERVICES	34,934	-	-	-	-	-	-
10	BILL NO. 10 PROVISIONAL SUM	1,912	-	-	-	-	-	-
	PENYAMBUNGAN PLN, PDAM, DAN TELKOM	1,556	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN		100,00		15,9029		1,0891		16,9920
RENCANA		=	21,9186					
REALISASI		=	16,9920					
DEVIASI CEPAT / (LAMBAT)		=	-4,9266 (LAMBAT)					
Yogyakarta, 19 Juni 2017								
Dibuat oleh, Kontraktor Pelaksana PT. Yasa Patria Perkasa			Disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Pola Dwipa			Diketahui oleh Pemilik Proyek PT. Graha Multi Insani		
(FX. Himawan S) Project Manager			(Henrey Daniel D) Team Leader			(Kusen) Project Manager		



Lampiran 21 Laporan Minggu 19

 PT. POLA DWIPA		REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN						 PT. GRAHA MULTI INSANI	
Minggu ke Periode		: 19 (Sembilan Belas) : 2 Juli 2017 s/d 9 Juli 2017							
a Pekerjaan b Lokasi c Pemilik Pekerjaan d Konsultan QS e Konsultan Manajemen Kontruksi f Kontraktor Pelaksana g Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan h Biaya Pelaksanaan i SPMK j Waktu pelaksanaan Mulai Selesai		: APARTEMEN DAN CONDOTEL HADININGRAT TERRACE : Jl. Prof. Dr. Sardjito, Yogyakarta : PT. Graha Multi Insani : PT. Wolferstan Trower Indonesia : PT. Pola Dwipa : PT. Yasa Patria Perkasa : 0949/GMI-DIR/RMD-HT/XI-16 Tanggal : 1 November 2016 : Rp. 142.358.700.000,00 (Termasuk PPN) : 13 Februari 2017 : 13 Februari 2017 : 14 Februari 2018							
No.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Kontrak (%)	Progress						
			S/d Minggu Lalu		Minggu ini		S/D Minggu ini		
(1)	(2)	(3)	Prestasi (%) (4)	Bobot (%) (5)	Prestasi (%) (6)	Bobot (%) (7)	Prestasi (%) (8)	Bobot (%) (9)	
1	BILL NO. 1 PRELIMNARIES	6,434	38,98681	2,50847	1,7002	0,1094	40,6870	2,61786	
2	BILL NO. 2 PREAMBLES	Include							
3	BILL NO. 3 RETENTION SYSTEM	3,049	90,03243	2,74482	-	-	90,0324	2,7448	
4	BILL NO. 4 BASEMENT	12,500	64,21028	8,02612	-	-	64,2103	8,02612	
5	BILL NO. 5 PODIUM	3,757	44,02262	1,65384	-	-	44,0226	1,65384	
6	BILL NO. 6 APARTMENT	26,388	7,42805	1,96013	0,0642	0,0169	7,4922	1,97706	
7	BILL NO. 7 HOTEL	9,342	14,59238	1,36326	-	-	14,5924	1,36326	
8	BILL NO. 8 EXTERNAL WORKS	0,127	-	-	-	-	-	-	
9	BILL NO. 9 MEP SERVICES	34,934	-	-	-	-	-	-	
10	BILL NO. 10 PROVISIONAL SUM	1,912	-	-	-	-	-	-	
	PENYAMBUNGAN PLN, PDAM, DAN TELKOM	1,556	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN		100,00		18,2566		0,1263		18,3830	
RENCANA		=	23,1609 %						
REALISASI		=	18,3830 %						
DEVIASI CEPAT / (LAMBAT)		=	-4,7779 (LAMBAT)						
Yogyakarta, 8 Juli 2017									
Dibuat oleh, Kontraktor Pelaksana PT. Yasa Patria Perkasa			Disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Pola Dwipa			Diketahui oleh Pemilik Proyek PT. Graha Multi Insani			
(FX. Himawan S) Project Manager			(Henrey Daniel D) Team Leader			(Kusen) Project Manager			



Lampiran 22 Laporan Minggu 20

PT. POLA DWIPA		REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN						PT. GRAHA MULTI INSANI	
Minggu ke		: 20 (Dua puluh)							
Periode		: 10 Juli 2017 s/d 16 Juli 2017							
a Pekerjaan		: APARTEMEN DAN CONDOTEL HADININGRAT TERRACE							
b Lokasi		: Jl. Prof. Dr. Sardjito, Yogyakarta							
c Pemilik Pekerjaan		: PT. Graha Multi Insani							
d Konsultan QS		: PT. Wolferstan Trower Indonesia							
e Konsultan Manajemen Kontruksi		: PT. Pola Dwipa							
f Kontraktor Pelaksana		: PT. Yasa Patria Perkasa							
g Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan		: 0949/GMI-DIR/RMD-HT/XI-16 Tanggal : 1 November 2016							
h Biaya Pelaksanaan		: Rp. 142.358.700.000,00 (Termasuk PPN)							
i SPMK		: 13 Februari 2017							
j Waktu pelaksanaan		: 13 Februari 2017							
Mulai		: 13 Februari 2017							
Selesai		: 14 Februari 2018							
No.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Kontrak (%)	Progress						
			S/d Minggu Lalu		Minggu ini		S/D Minggu ini		
			Prestasi (%)	Bobot (%)	Prestasi (%)	Bobot (%)	Prestasi (%)	Bobot (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	BILL NO. 1 PRELIMINARIES	6,434	40,68697	2,61786	0,8520	0,0548	41,5390	2,67268	
2	BILL NO. 2 PREAMBLES	Include							
3	BILL NO. 3 RETENTION SYSTEM	3,049	90,03243	2,74482	-	-	90,0324	2,7448	
4	BILL NO. 4 BASEMENT	12,500	64,21028	8,02612	-	-	64,2103	8,02612	
5	BILL NO. 5 PODIUM	3,757	44,02262	1,65384	0,4291	0,0161	44,4517	1,66996	
6	BILL NO. 6 APARTMENT	26,388	7,49221	1,97706	0,6640	0,1752	8,1562	2,15228	
7	BILL NO. 7 HOTEL	9,342	14,59238	1,36326	-	-	14,5924	1,36326	
8	BILL NO. 8 EXTERNAL WORKS	0,127	-	-	-	-	-	-	
9	BILL NO. 9 MEP SERVICES	34,934	-	-	-	-	-	-	
10	BILL NO. 10 PROVISIONAL SUM	1,912	-	-	-	-	-	-	
	PENYAMBUNGAN PLN, PDAM, DAN TELKOM	1,556	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN		100,00		18,3830		0,2462		18,6291	
RENCANA		=	24,6136 %						
REALISASI		=	18,6291 %						
DEVIASI CEPAT / (LAMBAT)		=	-5,9844 (LAMBAT)						
Yogyakarta, 17 Juli 2017									
Dibuat oleh, Kontraktor Pelaksana PT. Yasa Patria Perkasa			Disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Pola Dwipa			Diketahui oleh Pemilik Proyek PT. Graha Multi Insani			
(FX. Himawan S) Project Manager			(Henrey Daniel D) Team Leader			(Kusen) Project Manager			

Lampiran 23 Laporan Minggu 21

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN								
 PT. POLA DWIPA			 PT. GRAHA MULTI INSANI					
Minggu ke			: 21 (Dua puluh satu)					
Periode			: 17 Juli 2017 s/d 23 Juli 2017					
a Pekerjaan	: APARTEMEN DAN CONDOTEL HADININGRAT TERRACE							
b Lokasi	: Jl. Prof. Dr. Sardjito, Yogyakarta							
c Pemilik Pekerjaan	: PT. Graha Multi Insani							
d Konsultan QS	: PT. Wolferstan Trower Indonesia							
e Konsultan Manajemen Kontruksi	: PT. Pola Dwipa							
f Kontraktor Pelaksana	: PT. Yasa Patria Perkasa							
g Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan	: 0949/GMI-DIR/RMD-HT/XI-16 Tanggal : 1 November 2016							
h Biaya Pelaksanaan	: Rp. 142.358.700.000,00 (Termasuk PPN)							
i SPMK	: 13 Februari 2017							
j Waktu pelaksanaan	: 13 Februari 2017							
Mulai	: 13 Februari 2017							
Selesai	: 14 Februari 2018							
No.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Kontrak (%)	Progress					
			S/d Minggu Lalu		Minggu ini		S/D Minggu ini	
			Prestasi (%)	Bobot (%)	Prestasi (%)	Bobot (%)	Prestasi (%)	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BILL NO. PRELIMINARIES	6,434	#####	#####	1,8171	0,1169	43,3561	2,78959
2	BILL NO. PREAMBLES	Include						
3	BILL NO. RETENTION SYSTEM	3,049	#####	#####	-	-	90,0324	2,7448
4	BILL NO. BASEMENT	12,500	#####	#####	1,2436	0,1555	65,4539	8,18157
5	BILL NO. PODIUM	3,757	#####	#####	1,5439	0,0580	45,9956	1,72796
6	BILL NO. APARTMENT	26,388	8,15622	#####	0,5705	0,1505	8,7267	2,30282
7	BILL NO. HOTEL	9,342	#####	#####	-	-	14,5924	1,36326
8	BILL NO. EXTERNAL WORKS	0,127	-	-	-	-	-	-
9	BILL NO. MEP SERVICES	34,934	-	-	-	-	-	-
10	BILL NO. PROVISIONAL SUM	1,912	-	-	-	-	-	-
	PENYAMBUNGAN PLN, PDAM, DAN TELK	1,556	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN		100,00		18,6291		0,4809		19,1100
RENCANA		=	26,1056 %					
REALISASI		=	19,1100 %					
DEVIASI CEPAT / (LAMBAT)		=	-6,9956 (LAMBAT)					
Yogyakarta, 2 Agustus 2017								
Dibuat oleh, Kontraktor Pelaksana PT. Yasa Patria Perkasa			Disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Pola Dwipa			Diketahui oleh Pemilik Proyek PT. Graha Multi Insani		
(FX. Himawan S) Project Manager			(Henry Daniel D) Team Leader			(Kusen) Project Manager		

Lampiran 24 Laporan Minggu 22

 PT. POLA DWIPA		REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN		 PT. GRAHA MULTI INSANI				
Minggu ke	: 22 (Dua puluh dua)							
Periode	: 24 Juli 2017 s/d 30 Agustus 2017							
a Pekerjaan	: APARTEMEN DAN CONDOTEL HADININGRAT TERRACE							
b Lokasi	: Jl. Prof. Dr. Sardjito, Yogyakarta							
c Pemilik Pekerjaan	: PT. Graha Multi Insani							
d Konsultan QS	: PT. Wolferstan Trower Indonesia							
e Konsultan Manajemen Kontruksi	: PT. Pola Dwipa							
f Kontraktor Pelaksana	: PT. Yasa Patria Perkasa							
g Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan	: 0949/GMI-DIR/RMD-HT/XI-16 Tanggal : 1 November 2016							
h Biaya Pelaksanaan	: Rp. 142.358.700.000,00 (Termasuk PPN)							
i SPMK	: 13 Februari 2017							
j Waktu pelaksanaan	: 13 Februari 2017							
Mulai	: 13 Februari 2017							
Selesai	: 14 Februari 2018							
No.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Kontrak (%)	Progress					
			S/d Minggu Lalu		Minggu ini		S/D Minggu ini	
			Prestasi (%)	Bobot (%)	Prestasi (%)	Bobot (%)	Prestasi (%)	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BILL NO. PRELIMINARIES	6,434	#####	#####	0,8897	0,0572	44,2457	2,84684
2	BILL NO. PREAMBLES	Include						
3	BILL NO. RETENTION SYSTEM	3,049	#####	#####	-	-	90,0324	2,7448
4	BILL NO. BASEMENT	12,500	#####	#####	0,0923	0,0115	65,5463	8,19311
5	BILL NO. PODIUM	3,757	#####	#####	-	-	45,9956	1,72796
6	BILL NO. APARTMENT	26,388	8,72667	#####	-	-	8,7267	2,30282
7	BILL NO. HOTEL	9,342	#####	#####	-	-	14,5924	1,36326
8	BILL NO. EXTERNAL WORKS	0,127	-	-	-	-	-	-
9	BILL NO. MEP SERVICES	34,934	-	-	-	-	-	-
10	BILL NO. PROVISIONAL SUM	1,912	-	-	-	-	-	-
	PENYAMBUNGAN PLN, PDAM, DAN TELK	1,556	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN		100,00		19,1100		0,0688		19,1788
RENCANA	=	27,5977 %						
REALISASI	=	19,1788 %						
DEVIASI CEPAT / (LAMBAT)	=	-8,4189 (LAMBAT)						
Yogyakarta, 1 Agustus 2017								
Dibuat oleh, Kontraktor Pelaksana PT. Yasa Patria Perkasa			Disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Pola Dwipa			Diketahui oleh Pemilik Proyek PT. Graha Multi Insani		
(FX. Himawan S) Project Manager			(Henry Daniel D) Team Leader			(Kusen) Project Manager		



Lampiran 25 Laporan Minggu 23

No.		URAIAN PEKERJAAN	Bobot Kontrak (%)	Progress				
				S/d Minggu Lalu		Minggu ini		S/D Minggu ini
			Prestasi (%)	Bobot (%)	Prestasi (%)	Bobot (%)	Prestasi (%)	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BILL NO. 1 PRELIMINARIES	6,434	#####	#####	0,9800	0,0631	45,2257	2,90989
2	BILL NO. 2 PREAMBLES	Include						
3	BILL NO. 3 RETENTION SYSTEM	3,049	#####	#####	-	-	90,0324	2,7448
4	BILL NO. 4 BASEMENT	12,500	#####	#####	3,8705	0,4838	69,4167	8,67691
5	BILL NO. 5 PODIUM	3,757	#####	#####	-	-	45,9956	1,72796
6	BILL NO. 6 APARTMENT	26,388	8,72667	#####	0,9537	0,2517	9,6804	2,55449
7	BILL NO. 7 HOTEL	9,342	#####	#####	-	-	14,5924	1,36326
8	BILL NO. 8 EXTERNAL WORKS	0,127	-	-	-	-	-	-
9	BILL NO. 9 MEP SERVICES	34,934	-	-	-	-	-	-
10	BILL NO. 10 PROVISIONAL SUM	1,912	-	-	-	-	-	-
	PENYAMBUNGAN PLN, PDAM, DAN TELKO	1,556	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN		100,00		19,1788		0,7985		19,9773
RENCANA		=	29,0490 %					
REALISASI		=	19,9773 %					
DEVIASI CEPAT / (LAMBAT)		=	-9,0717 (LAMBAT)					
Yogyakarta, 10 Agustus 2017								
Dibuat oleh, Kontraktor Pelaksana PT. Yasa Patria Perkasa			Disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Pola Dwipa			Diketahui oleh Pemilik Proyek PT. Graha Multi Insani		
(FX. Himawan S) Project Manager			(Henrey Daniel D) Team Leader			(Kusen) Project Manager		



Lampiran 26 Laporan Minggu 24

No.		URAIAN PEKERJAAN	Bobot Kontrak (%)	Progress					
				S/d Minggu Lalu		Minggu ini		S/D Minggu ini	
			Prestasi (%)	Bobot (%)	Prestasi (%)	Bobot (%)	Prestasi (%)	Bobot (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	BILL NO. 1 PRELIMINARIES	6,434	#####	#####	0,9800	0,0630	46,2057	2,97290	
2	BILL NO. 2 PREAMBLES	Include							
3	BILL NO. 3 RETENTION SYSTEM	3,049	#####	#####	-	-	90,0324	2,7448	
4	BILL NO. 4 BASEMENT	12,500	#####	#####	0,8325	0,1041	70,2492	8,78100	
5	BILL NO. 5 PODIUM	3,757	#####	#####	-	-	45,9956	1,72796	
6	BILL NO. 6 APARTMENT	26,388	9,68038	#####	-	-	9,6804	2,55449	
7	BILL NO. 7 HOTEL	9,342	#####	#####	-	-	14,5924	1,36326	
8	BILL NO. 8 EXTERNAL WORKS	0,127	-	-	-	-	-	-	
9	BILL NO. 9 MEP SERVICES	34,934	-	-	-	-	-	-	
10	BILL NO. 10 PROVISIONAL SUM	1,912	-	-	-	-	-	-	
	PENYAMBUNGAN PLN, PDAM, DAN TELKO	1,556	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN		100,00		19,9773		0,1671		20,1444	
RENCANA		=	30,5454 %						
REALISASI		=	20,1444 %						
DEVIASI CEPAT / (LAMBAT)		=	-10,4009 (LAMBAT)						
Yogyakarta, 14 Agustus 2017									
Dibuat oleh, Kontraktor Pelaksana PT. Yasa Patria Perkasa			Disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Pola Dwipa			Diketahui oleh Pemilik Proyek PT. Graha Multi Insani			
(FX. Himawan S) Project Manager			(Henrey Daniel D) Team Leader			(Kusen) Project Manager			



Lampiran 27 Laporan Minggu 25

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN								
 PT. POLA DWIPA							 PT. GRAHA MULTI INSANI	
Minggu ke : 25 (Dua puluh lima) Periode : 14 Agustus 2017 s/d 20 Agustus 2017								
a Pekerjaan : APARTEMEN DAN CONDOTEL HADININGRAT TERRACE b Lokasi : Jl. Prof. Dr. Sardjito, Yogyakarta c Pemilik Pekerjaan : PT. Graha Multi Insani d Konsultan QS : PT. Wolferstan Trower Indonesia e Konsultan Manajemen Kontruksi : PT. Pola Dwipa f Kontraktor Pelaksana : PT. Yasa Patria Perkasa g Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan : 0949/GMI-DIR/RMD-HT/XI-16 Tanggal : 1 November 2016 h Biaya Pelaksanaan : Rp. 142.358.700.000,00 (Termasuk PPN) i SPMK : 13 Februari 2017 j Waktu pelaksanaan Mulai : 13 Februari 2017 Selesai : 14 Februari 2018								
No.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Kontrak (%)	Progress					
			S/d Minggu Lalu		Minggu ini		S/D Minggu ini	
			Prestasi (%)	Bobot (%)	Prestasi (%)	Bobot (%)	Prestasi (%)	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BILL NO. 1 PRELIMINARIES	6,434	#####	#####	2,0856	0,1342	48,2913	3,10713
2	BILL NO. 2 PREAMBLES	Include						
3	BILL NO. 3 RETENTION SYSTEM	3,049	#####	#####	-	-	90,0324	2,7448
4	BILL NO. 4 BASEMENT	12,500	#####	#####	1,8229	0,2279	72,0721	9,00882
5	BILL NO. 5 PODIUM	3,757	#####	#####	-	-	45,9956	1,72796
6	BILL NO. 6 APARTMENT	26,388	9,68038	#####	-	-	9,6804	2,55449
7	BILL NO. 7 HOTEL	9,342	#####	#####	-	-	14,5924	1,36326
8	BILL NO. 8 EXTERNAL WORKS	0,127	-	-	-	-	-	-
9	BILL NO. 9 MEP SERVICES	34,934	-	-	-	-	-	-
10	BILL NO. 10 PROVISIONAL SUM	1,912	-	-	-	-	-	-
	PENYAMBUNGAN PLN, PDAM, DAN TELKO	1,556	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN		100,00		20,1444		0,3620		20,5065
RENCANA		=	31,9753 %					
REALISASI		=	20,5065 %					
DEVIASI CEPAT / (LAMBAT)		=	-11,4688 (LAMBAT)					
Yogyakarta, 20 Agustus 2017								
Dibuat oleh, Kontraktor Pelaksana PT. Yasa Patria Perkasa		Disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Pola Dwipa			Diketahui oleh Pemilik Proyek PT. Graha Multi Insani			
(FX. Himawan S) Project Manager		(Henrey Daniel D) Team Leader			(Kusen) Project Manager			



Lampiran 28 Laporan Minggu 26

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN								
 PT. POLA DWIPA			 PT. GRAHA MULTI INSANI					
Minggu ke			: 26 (Dua puluh enam)					
Periode			: 21 Agustus 2017 s/d 27 Agustus 2017					
a Pekerjaan	: APARTEMEN DAN CONDOTEL HADININGRAT TERRACE							
b Lokasi	: Jl. Prof. Dr. Sardjito, Yogyakarta							
c Pemilik Pekerjaan	: PT. Graha Multi Insani							
d Konsultan QS	: PT. Wolferstan Trower Indonesia							
e Konsultan Manajemen Kontruksi	: PT. Pola Dwipa							
f Kontraktor Pelaksana	: PT. Yasa Patria Perkasa							
g Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan	: 0949/GMI-DIR/RMD-HT/XI-16 Tanggal : 1 November 2016							
h Biaya Pelaksanaan	: Rp. 142.358.700.000,00 (Termasuk PPN)							
i SPMK	: 13 Februari 2017							
j Waktu pelaksanaan	: 13 Februari 2017							
Mulai	: 13 Februari 2017							
Selesai	: 14 Februari 2018							
No.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Kontrak (%)	Progress					
			S/d Minggu Lalu		Minggu ini		S/D Minggu ini	
			Prestasi (%)	Bobot (%)	Prestasi (%)	Bobot (%)	Prestasi (%)	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BILL NO. 1 PRELIMINARIES	6,434	#####	#####	1,5317	0,0986	49,8230	3,20569
2	BILL NO. 2 PREAMBLES	Include						
3	BILL NO. 3 RETENTION SYSTEM	3,049	#####	#####	-	-	90,0324	2,7448
4	BILL NO. 4 BASEMENT	12,500	#####	#####	4,0056	0,5007	76,0777	9,50951
5	BILL NO. 5 PODIUM	3,757	#####	#####	-	-	45,9956	1,72796
6	BILL NO. 6 APARTMENT	26,388	9,68038	#####	1,6796	0,4432	11,3600	2,99770
7	BILL NO. 7 HOTEL	9,342	#####	#####	0,3048	0,0285	14,8972	1,39173
8	BILL NO. 8 EXTERNAL WORKS	0,127	-	-	-	-	-	-
9	BILL NO. 9 MEP SERVICES	34,934	-	-	-	-	-	-
10	BILL NO. 10 PROVISIONAL SUM	1,912	-	-	-	-	-	-
	PENYAMBUNGAN PLN, PDAM, DAN TELKO	1,556	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN		100,00		20,5065		1,0709		21,5774
RENCANA		=	33,4284 %					
REALISASI		=	21,5774 %					
DEVIASI CEPAT / (LAMBAT)		=	-11,8510 (LAMBAT)					
Yogyakarta, 27 Agustus 2017								
Dibuat oleh, Kontraktor Pelaksana PT. Yasa Patria Perkasa			Disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Pola Dwipa			Diketahui oleh Pemilik Proyek PT. Graha Multi Insani		
(FX. Himawan S) Project Manager			(Henrey Daniel D) Team Leader			(Kusen) Project Manager		

Lampiran 29 Laporan Minggu 27

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN										
 PT. POLA DWIPA						 PT. GRAHA MULTI INSANI				
Minggu ke : 27 (Dua puluh tujuh) Periode : 28 Agustus 2017 s/d 3 September 2017										
a Pekerjaan	: APARTEMEN DAN CONDOTEL HADININGRAT TERRACE									
b Lokasi	: Jl. Prof. Dr. Sardjito, Yogyakarta									
c Pemilik Pekerjaan	: PT. Graha Multi Insani									
d Konsultan QS	: PT. Wolferstan Trower Indonesia									
e Konsultan Manajemen Kontruksi	: PT. Pola Dwipa									
f Kontraktor Pelaksana	: PT. Yasa Patria Perkasa									
g Surat Perjanjian Pekerjaan Pelaksanaan	: 0949/GMI-DIR/RMD-HT/XI-16 Tanggal : 1 November 2016									
h Biaya Pelaksanaan	: Rp. 142.358.700.000,00 (Termasuk PPN)									
i SPMK	: 13 Februari 2017									
j Waktu pelaksanaan	: 13 Februari 2017									
Mulai	: 13 Februari 2017									
Selesai	: 14 Februari 2018									
No.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Kontrak (%)	Progress					S/D Minggu ini (%)	Bobot (%)	
			S/d Minggu Lalu		Minggu ini		S/D Minggu ini			
			Prestasi (%)	Bobot (%)	Prestasi (%)	Bobot (%)	Prestasi (%)			Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	BILL NO. 1 PRELIMINARIES	6,434	#####	#####	1,5664	0,1008	51,3894	3,30647		
2	BILL NO. 2 PREAMBLES	Include								
3	BILL NO. 3 RETENTION SYSTEM	3,049	#####	#####	-	-	90,0324	2,7448		
4	BILL NO. 4 BASEMENT	12,500	#####	#####	-	-	76,0777	9,50951		
5	BILL NO. 5 PODIUM	3,757	#####	#####	-	-	45,9956	1,72796		
6	BILL NO. 6 APARTMENT	26,388	#####	#####	1,3346	0,3522	12,6946	3,34989		
7	BILL NO. 7 HOTEL	9,342	#####	#####	-	-	14,8972	1,39173		
8	BILL NO. 8 EXTERNAL WORKS	0,127	-	-	-	-	-	-		
9	BILL NO. 9 MEP SERVICES	34,934	-	-	-	-	-	-		
10	BILL NO. 10 PROVISIONAL SUM	1,912	-	-	-	-	-	-		
	PENYAMBUNGAN PLN, PDAM, DAN TELKO	1,556	-	-	-	-	-	-		
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN		100,00		21,5774		0,4530		22,0304		
RENCANA		=	35,0084 %							
REALISASI		=	22,0304 %							
DEVIASI CEPAT / (LAMBAT)		=	-12,9780 (LAMBAT)							
Yogyakarta, 3 September 2017										
Dibuat oleh, Kontraktor Pelaksana PT. Yasa Patria Perkasa		Disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Pola Dwipa			Diketahui oleh Pemilik Proyek PT. Graha Multi Insani					
(FX. Himawan S) Project Manager		(Henry Daniel D) Team Leader			(Kusen) Project Manager					

Lampiran 30 Laporan Minggu 28

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN (Rev 1)								
 PT. POLA DWIPA <small>ASISTOR - ENGINEERING - MANAJEMEN KONSTRUKSI - ARSITEK</small>			 YASA GEDUNG			A Pekerjaan : APARTEMEN & CONDOTEL HADININGRAT TERRACE B Lokasi : Jl. Prof. Dr. Sardjito, Yogyakarta C Minggu Ke : 28		
No.	URAIAN PEKERJAAN	Bobot Kontrak (%)	Progress					
			S/D Minggu Lalu		Minggu Ini		S/D Minggu Ini	
			Prestasi (%)	Bobot (%)	Prestasi (%)	Bobot (%)	Prestasi (%)	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BILL NO. 1 PRELIMINARIES	6,434	51,3894	3,3065	1,9011	0,1223	53,2905	3,4288
2	BILL NO. 2 PREAMBLES	Include						
3	BILL NO. 3 RETENTION SYSTEM	3,049	90,0324	2,7448	-	-	90,0324	2,7448
4	BILL NO. 4 BASEMENT	12,500	76,0777	9,5095	0,1000	0,0125	76,1777	9,5220
5	BILL NO. 5 PODIUM	3,757	45,9956	1,7280	-	-	45,9956	1,7280
6	BILL NO. 6 APARTMENT	26,388	12,6946	3,3499	0,7230	0,1908	13,4176	3,5407
7	BILL NO. 7 HOTEL	9,342	14,8972	1,3917	-	-	14,8972	1,3917
8	BILL NO. 8 EXTERNAL WORKS	0,127	-	-	-	-	-	-
9	BILL NO. 9 MEP SERVICES	34,934	-	-	-	-	-	-
10	BILL NO. 10 PROVISIONAL SUM	1,912	-	-	-	-	-	-
	PENYAMBUNGAN PLN, PDAM, DAN TELKOM	1,556	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PROSENTASE SELURUH PEKERJAAN		100,00		22,0304		0,3256		22,3560
RENCANA		=	36,5913					
REALISASI		=	22,3560					
CEPAT / (LAMBAT)		=	-14,2353 (LAMBAT)					
Yogyakarta, 11 September 2017								
Dibuat oleh, Kontraktor Pelaksana PT. Yasa Patria Perkasa			Disetujui oleh Konsultan Manajemen Konstruksi PT. Pola Dwipa			Diketahui oleh Pemilik Proyek PT. Graha Multi Insani		
(FX. Himawan S) Project Manager			(Henrey Daniel D) Team Leader			(Kusen) Project Manager		