

NO.	URAIAN PEKERJAAN	DURASI	BOBOT	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4	Minggu 5	Minggu 6	Minggu 7	Minggu 8
				16-22 Okt 2017	23-29 Okt 2017	30-5 Nov 2017	6-12 Nov 2017	13-19 Nov 2017	20-26 Nov 2017	27-3 Des 2017	4-10 Des 2017
				%	%	%	%	%	%	%	%
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	63	0.527	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027
II.	PEKERJAAN TANAH	8	1.662		0.173	0.173	0.223	0.223	0.223	0.223	0.223
III.	PEKERJAAN PONDASI	21	6.247					0.781	0.781	0.781	0.781
IV.	PEKERJAAN BETON	35	54.681						1.823	1.823	1.823
V.	PEKERJAAN PASANG DAN PLESTERAN	31	4.697							0.152	0.152
VI.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & DINDING	36	10.276								0.285
VII.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN BOVEN	34	3.872								
VIII.	PEKERJAAN PLAFON	32	9.522								
IX.	PEKERJAAN FINISHING	7	1.331								
X.	PEKERJAAN SECONDARY SKIN DAN KANOPY	8	4.475								
XI.	PEKERJAAN MEKANIKAL	12	1.123								
XII.	PEKERJAAN INSTALASI AIR PANAS	21	0.218								
XIII.	PEKERJAAN INSTALASI GAS MEDIS	26	0.313								
XIV.	PEKERJAAN HYDRANT & SPRINKLER	27	0.81								
XV.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	27	0.75								
XVI.	PEKERJAAN FIRE ALARM	25	0.277								
XVII.	PEKERJAAN TELEFON	15	0.094								
XVIII.	PEKERJAAN INSTALASI KOMPUTER	15	0.071								
XIX.	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	8	0.028								
XX.	PEKERJAAN TATA SURYA	20	0.219								
XXI.	PEKERJAAN KABEL TRAY	20	0.092								
XXII.	PEKERJAAN INSTALASI PENANGKAL PETIR	11	0.003								
XXIII.	PEKERJAAN TANGGA	27	0.857								
XXIV.	PEKERJAAN TATA UDARA	16	3.756								
RENCANA PROGRESS			100	0.027	0.200	0.200	0.249	1.030	2.853	2.853	2.853
AKUMULASI RENCANA				0.027	0.226	0.426	0.675	1.705	4.558	7.411	10.264
REALISASI PROGRESS				0.159	0.108	0.658	0.100	0.972	2.033	1.659	1.847
AKUMULASI REALISASI				0.159	0.267	0.925	1.025	1.997	4.030	5.689	7.536
DEVIASI				0.132	0.041	0.499	0.350	0.291	-0.528	-1.722	-2.728





