

NO.	URAIAN PEKERJAAN	DURASI	BOBOT	Minggu 1	Minggu 2	Minggu 3	Minggu 4	Minggu 5	Minggu 6	Minggu 7	Minggu 8
				16-22 Okt 2017	23-29 Okt 2017	30-5 Nov 2017	6-12 Nov 2017	13-19 Nov 2017	20-26 Nov 2017	27-3 Des 2017	4-10 Des 2017
				%	%	%	%	%	%	%	%
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	63	0.527	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027
II.	PEKERJAAN TANAH	8	1.662		0.173	0.173	0.223	0.223	0.223	0.223	0.223
III.	PEKERJAAN PONDASI	21	6.247					0.781	0.781	0.781	0.781
IV.	PEKERJAAN BETON	50	54.681						1.823	1.823	1.823
V.	PEKERJAAN PASANG DAN PLESTERAN	31	4.697								
VI.	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI & DINDING	36	10.276								
VII.	PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN BOVEN	34	3.872								
VIII.	PEKERJAAN PLAFON	32	9.522								
IX.	PEKERJAAN FINISHING	7	1.331								
X.	PEKERJAAN SECONDARY SKIN DAN KANOPY	8	4.475								
XI.	PEKERJAAN MEKANIKAL	12	1.123								
XII.	PEKERJAAN INSTALASI AIR PANAS	21	0.218								
XIII.	PEKERJAAN INSTALASI GAS MEDIS	26	0.313								
XIV.	PEKERJAAN HYDRANT & SPRINKLER	27	0.81								
XV.	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	27	0.75								
XVI.	PEKERJAAN FIRE ALARM	25	0.277								
XVII.	PEKERJAAN TELEFON	15	0.094								
XVIII.	PEKERJAAN INSTALASI KOMPUTER	15	0.071								
XIX.	PEKERJAAN INSTALASI CCTV	8	0.028								
XX.	PEKERJAAN TATA SURYA	20	0.219								
XXI.	PEKERJAAN KABEL TRAY	20	0.092								
XXII.	PEKERJAAN INSTALASI PENANGKAL PETIR	11	0.003								
XXIII.	PEKERJAAN TANGGA	27	0.857								
XXIV.	PEKERJAAN TATA UDARA	16	3.756								
RENCANA PROGRESS			100	0.027	0.200	0.200	0.249	1.030	2.853	2.853	2.853
AKUMULASI RENCANA				0.027	0.226	0.426	0.675	1.705	4.558	7.411	10.264
REALISASI PROGRESS				0.159	0.108	0.658	0.100	0.972	2.033	1.659	1.847
AKUMULASI REALISASI				0.159	0.267	0.925	1.025	1.997	4.030	5.689	7.536
DEVIASI				0.132	0.041	0.499	0.350	0.291	-0.528	-1.722	-2.728

Minggu 9	Minggu 10	Minggu 11	Minggu 12	Minggu 13	Minggu 14	Minggu 15	Minggu 16	Minggu 17	Minggu 18	Minggu 19	Minggu 20	Minggu 21	Minggu 22	Minggu 23
11-17 Des 2017	18-24 Des 2017	25-31 Des 2017	1-7 Jan 2018	8-14 Jan 2018	15-21 Jan 2018	22-28 Jan 2018	29-4 Feb 2018	5-11 Feb 2018	12-18 Feb 2018	19-25 Feb 2018	26-4 Mar 2018	5-11 Mar 2018	12-18 Mar 2018	19-25 Mar 2018
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
0.223														
0.781	0.781	0.104	0.104	0.104	0.104	0.104	0.104	0.104	0.104	0.104	0.104	0.104	0.104	0.104
1.823	1.823	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013
													0.152	0.152
														0.285
2.832	2.609	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122	1.122	1.559
13.096	15.706	16.828	17.950	19.073	20.195	21.318	22.440	23.563	24.685	25.807	26.930	28.052	29.326	30.886
2.986	4.548	0.866	0.883	0.315	1.244	1.122	2.126	2.091	1.364	1.874	1.985	6.274	2.41	0.444
10.522	15.070	15.936	16.819	17.134	18.378	19.500	21.626	23.717	25.081	26.955	28.940	35.214	37.624	38.068
-2.574	-0.636	-0.892	-1.131	-1.939	-1.818	-1.816	-0.814	0.154	0.396	1.148	2.010	7.161	8.298	7.182

Minggu Ke:

Minggu 24	Minggu 25	Minggu 26	Minggu 27	Minggu 28	Minggu 29	Minggu 30	Minggu 31	Minggu 32	Minggu 33	Minggu 34	Minggu 35	Minggu 36	Minggu 37	Minggu 38
26-1 Apr 2018	2-8 Apr 2018	9-15 Apr 2018	16-22 Apr 2018	23-29 Apr 2018	30-6 Mei 2018	7-13 Mei 2018	14-20 Mei 2018	21-27 Mei 2018	28-3 Jun 2018	4-10 Jun 2018	11-17 Jun 2018	18-24 Jun 2018	25-1 Jul 2018	2-8 Jul 2018
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
0.104														
1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013	1.013
0.152	0.152	0.152	0.152	0.152	0.152	0.152	0.152	0.152	0.152	0.152	0.152	0.152	0.152	0.152
0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285	0.285
		0.114	0.114	0.114	0.114	0.114	0.114	0.114	0.114	0.114	0.114	0.114	0.114	0.114
	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110	0.110
		0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094	0.094
								0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012	0.012
									0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030
									0.028	0.028	0.028	0.028	0.028	0.028
										0.011	0.011	0.011	0.011	0.011
									0.011	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011
									0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005
					0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032
1.559	1.669	1.773	1.773	1.773	1.805	1.805	1.805	1.832	1.890	1.901	1.901	1.901	1.901	1.807
32.445	34.115	35.887	37.660	39.483	41.237	43.042	44.846	46.679	48.569	50.469	52.370	54.271	56.172	57.979
0.357	1.006	1.842	1.888	1.259	1.482	1.898	3.949	3.569	4.844	0.001	0.001	0.001		
38.425	39.431	41.273	43.161	44.420	45.902	47.800	51.749	55.318	60.162	60.163	60.164	60.165		
5.980	5.317	5.886	5.501	4.988	4.664	4.759	6.902	8.639	11.595	9.694	7.794	5.894		



