

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN AMANDEMEN I

Nama Paket : LMG.P-1
 Pekerjaan : Pembangunan Drainase Lingkungan
 Satker : Pengembangan Sistem Penyehatan
 Lokasi : Kabupaten Lamongan
 TA : 2018

NO.	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT %	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 210 HARI KALENDER																														KET					
			BULAN 1			BULAN 2			BULAN 3			BULAN 4			BULAN 5			BULAN 6			BULAN 7																	
			APRIL			MEI			JUNI			JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
			16 s/d 18 April 2018	19 s/d 22 April 2018	23 s/d 29 April	30 s/d 06 Mei	07 s/d 13 Mei	14 s/d 20 Mei	21 s/d 27 Mei	28 s/d 03 Juni	04 s/d 10 Juni	11 s/d 17 Juni	18 s/d 24 Juni	25 s/d 01 Juli	02 s/d 08 Juli	09 s/d 15 Juli	16 s/d 22 Juli	23 s/d 29 Juli	30 s/d 05 Agustus	06 s/d 12 Agustus	13 s/d 19 Agustus	20 s/d 26 Agustus	27 s/d 02 Sep	03 s/d 09 Sep	10 s/d 16 Sep	17 s/d 23 Sep	24 s/d 30 Sep	01 s/d 07 Okt	08 s/d 14 Okt	15 s/d 21 Okt	22 s/d 28 Okt	29 s/d 04 Nop	05 s/d 11 Nop					
I.	PEKERJAAN SALURAN DRAINASE PERMUKIMAN SISTEM SELATAN																																					
	1. Ruas Saluran 1A	1.90															0.03	0.03	0.03	0.03	0.16	0.16	0.27	0.27	0.27	0.25	0.25	0.17										
	2. Ruas Saluran 6A	2.66															0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20									
	3. Ruas Saluran 6B	2.70															0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.12	0.12	0.12	0.02										
	4. Ruas Saluran 7A	0.89															0.15	0.04	0.04	0.04	0.15	0.15	0.03	0.04														
	5. Ruas Saluran 7B	0.70															0.02	0.02	0.02	0.02	0.10	0.10	0.06	0.04														
	6. Ruas Saluran 8A	2.96															0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	0.14	0.14	0.14												
	7. Ruas Saluran 8B	1.44															0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.09	0.04											
	8. Ruas Saluran 8C	2.20															0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24									
	9. Ruas Saluran 6C	3.70															0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.28												
	10. Ruas Saluran 6D	3.72															0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.28													
II.	PEKERJAAN SALURAN DRAINASE PERMUKIMAN SISTEM UTARA																																					
	1. Ruas Saluran 1B	1.86																																				
	2. Ruas Saluran 4A	3.71																																				
	3. Ruas Saluran 4B	3.66																																				
	4. Ruas Saluran 2A	1.21																																				
	5. Ruas Saluran 2B	1.22																																				
	6. Ruas Saluran 2C	1.89																																				
	7. Ruas Saluran 2D	1.80																																				
	10. Ruas Saluran 1D	3.36																																				
	11. Ruas Saluran 1C	3.45																																				
	12. Ruas Saluran 2E	2.04																																				
	13. Ruas Saluran 2F	3.12																																				
	14. Ruas Saluran M1	0.06																																				
	15. Ruas Saluran M2	13.37																																				
	16. Ruas Saluran M3	8.25																																				
III.	PEKERJAAN RUMAH POMPA, & R. GENSET, KOLAM RETENSI	28.14																																				
	Rencana Tiap Minggu Amandemen I (%)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.79	0.38	0.53	0.00	0.00	0.00	0.18	1.77	2.95	4.89	5.04	5.51	6.33	8.16	8.76	8.98	8.43	8.46	6.83	3.98	4.55	4.26	4.00	3.53	1.33	0.06					
	Kumulatif Rencana Tiap Minggu Amandemen I (%)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	1.10	1.48	2.01	2.01	2.01	2.01	2.18	3.95	6.91	11.80	16.84	22.35	28.67	36.83	45.59	54.57	63.00	71.46	78.29	82.26	86.82	91.08	95.07	98.61	99.94	100.00					
	Realisasi																																					
	Kumulatif Realisasi																																					
	Deviasi																																					

KETERANGAN :

PPK PENGEMBANGAN SISTEM PLP I
 SATKER PENGEMBANGAN SISTEM PLP
 PROVINSI JAWA TIMUR

KONSULTAN SUPERVISI
 PT. TATA CIPTA USAHA

KONTRAKTOR PELAKSANA
 PT. GALA KARYA

--- = RESCHEDULE KONTRAK

— = SCHEDULE AMANDEMEN 1

TRI WAHYURIYADI, ST., MM., MT.
 NIP. 19731015 199311 1 001

KHAMAMI, ST.
 TEAM LEADER

AZKA, ST.
 PROJECT MANAGER