

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN KE - 1

KEGIATAN : Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Distribusi Perdagangan
 PEKERJAAN : Konstruksi Fisik Pasar Geritan
 LOKASI : Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman
 MINGGU KE : 1 (Satu)
 TANGGAL : 13 Oktober - 15 Oktober 2017
 TH. ANGGARAN : 2017

No.	Uraian Pekerjaan	Bobot (%)	JUMLAH HARGA	PROGRES %		
				MINGGU LALU	MINGGU INI	SID MINGGU INI
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.575	Rp 80.386.035.345	-	1.056	1.056
II	PEKERJAAN TANAH, PONDASI DAN BETON BAWAH	11.817	Rp 603.015.531.254	-	-	-
III	PEKERJAAN STRUKTUR	32.051	Rp 1.635.492.955.970	-	-	-
IV	PEKERJAAN ATAP, TALANG BETON, DAN LISPLANK	9.067	Rp 462.687.628.577	-	-	-
V	PEKERJAAN DINDING	6.460	Rp 329.642.011.814	-	-	-
VI	PEKERJAAN PELAPIS DINDING	8.013	Rp 408.889.728.955	-	-	-
VII	PEKERJAAN FINISHING LANTAI	6.597	Rp 336.619.121.850	-	-	-
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN	1.310	Rp 66.824.707.912	-	-	-
IX	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	3.368	Rp 171.860.643.449	-	-	-
X	PEKERJAAN PLAFOND LANTAI 1 DAN 2	1.500	Rp 76.549.599.240	-	-	-
XI	PEKERJAAN PENUNJANG BANGUNAN	2.785	Rp 142.089.228.055	-	-	-
XII	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	12.648	Rp 645.426.405.000	-	-	-
XIII	PEKERJAAN PLUMBING	2.463	Rp 125.663.309.900	-	-	-
XIV	PEKERJAAN SISTEM PEMADAM KEBAKARAN	0.347	Rp 17.725.000.000	-	-	-
TOTAL		100.000	Rp 5.102.851.867.321	-	1.056	1.056
Prestasi Minggu Ini			1.056 %			
Prestasi SID Minggu Ini			1.056 %			
Schedule			0.962 %			
Deviasi			0.094 %			

Mengetahui :
 Pejabat Pembuat Komitmen

R. Harts Martana, SE., MT.
 NIP. 19660501 199603 1 002

Diperiksa oleh :
 Konsultan Pengawas
 PT. KALA PRANA KONSULTANT

Muhammad Hisam Asyhar, ST
 Site Engineer

Yogyakarta, 16 Oktober 2017
 Dibuat oleh:
 Penyedia Jasa
 PT. PUTERA JAYA ANDALAN


 PT. PUTERA JAYA ANDALAN
 Direktur

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN KE - 2

KEGIATAN : Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Distribusi Perdagangan
 PEKERJAAN : Konstruksi Fisik Pasar Gerban
 LOKASI : Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman
 MINGGU KE : 2 (Dua)
 TANGGAL : 16 Oktober - 22 November 2017
 TH. ANGGARAN : 2017

No.	Uraian Pekerjaan	Bobot (%)	JUMLAH HARGA	PROGRES %		
				MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,575	Rp 80.386.035,345	1,056	-	1,056
II	PEKERJAAN TANAH, PONDASI DAN BETON BAWAH	11,817	Rp 603.015.531,254	-	3,832	3,832
III	PEKERJAAN STRUKTUR	32,051	Rp 1.635.492.955,970	-	-	-
IV	PEKERJAAN ATAP, TALANG BETON, DAN LISPLANK	9,067	Rp 462.687.628,577	-	-	-
V	PEKERJAAN DINDING	6,460	Rp 329.642.011,814	-	-	-
VI	PEKERJAAN PELAPIS DINDING	8,013	Rp 408.889.728,955	-	-	-
VII	PEKERJAAN FINISHING LANTAI	6,597	Rp 336.619.121,850	-	-	-
VIII	PEKERJAAN PENGECAITAN	1,310	Rp 66.824.707,912	-	-	-
IX	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	3,368	Rp 171.860.643,449	-	-	-
X	PEKERJAAN PLAFOND LANTAI 1 DAN 2	1,500	Rp 76.549.559,240	-	-	-
XI	PEKERJAAN PENUNJANG BANGUNAN	2,785	Rp 142.089.228,055	-	-	-
XII	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	12,648	Rp 645.426.405,000	-	-	-
XIII	PEKERJAAN PLUMBING	2,463	Rp 125.663.309,900	-	-	-
XIV	PEKERJAAN SISTEM PEMADAM KEBAKARAN	0,347	Rp 17.725.000,000	-	-	-
TOTAL		100,000	Rp 5.102.851.867.321	1,056	3,832	4,888
Prestasi Minggu Ini			3,832 %			
Prestasi S/D Minggu Ini			4,888 %			
Schedule			3,676 %			
Deviasi			1,212 %			

Mengetahui :
 Pejabat Pembuat Komitmen

R. Haris Martana, SE., MT.
 NIP. 19660501 199603 1 002

Diperiksa oleh :
 Konsultan Pengawas
 PT. KALA PRANA KONSULTANT

Muhammad Hisam Asyhar, ST
 Site Engineer

Yogyakarta, 23 Oktober 2017

Dibuat oleh:
 Penyedia Jasa
 PT. PUTERA JAYA ANDALAN



PT. Putera Jaya Andalan

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN KE - 3

KEGIATAN : Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Distribusi Perdagangan
 PEKERJAAN : Konstruksi Fisik Pasar Geritan
 LOKASI : Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman
 MINGGU KE : 3 (Tiga)
 TANGGAL : 23 Oktober - 29 Oktober 2017
 TH. ANGGARAN : 2017

No.	Uraian Pekerjaan	Bobot (%)	JUMLAH HARGA	PROGRES %		
				MINGGU LALU	MINGGU INI	SD/ MINGGU INI
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1,575	Rp 80.386.035,345	1,056	0,241	1,297
II	PEKERJAAN TANAH, PONDASI DAN BETON BAWAH	11,817	Rp 603.015,531,254	3,832	2,552	6,383
III	PEKERJAAN STRUKTUR	32,051	Rp 1.635.492.955,970	-	1,649	1,649
IV	PEKERJAAN ATAP, TALANG BETON, DAN LISPLANK	9,067	Rp 462.687.628,577	-	-	-
V	PEKERJAAN DINDING	6,460	Rp 329.642.011,814	-	0,485	0,485
VI	PEKERJAAN PELAPIS DINDING	8,013	Rp 408.869.728,955	-	0,592	0,592
VII	PEKERJAAN FINISHING LANTAI	6,597	Rp 336.619,121,850	-	-	-
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN	1,310	Rp 66.824,707,912	-	-	-
IX	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	3,368	Rp 171.860,643,449	-	-	-
X	PEKERJAAN PLAFOND LANTAI 1 DAN 2	1,500	Rp 76.549,559,240	-	-	-
XI	PEKERJAAN PENUNJANG BANGUNAN	2,785	Rp 142.089,228,055	-	-	-
XII	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	12,648	Rp 645.426,405,000	-	-	-
XIII	PEKERJAAN PLUMBING	2,463	Rp 125.663,309,900	-	-	-
XIV	PEKERJAAN SISTEM PEMADAM KEBAKARAN	0,347	Rp 17.725,000,000	-	-	-
TOTAL		100,000	Rp 5.102.851,867,321	4,888	5,519	10,407
Prestasi Minggu Ini			5,519 %			
Prestasi SD/ Minggu Ini			10,407 %			
Schedule			8,474 %			
Deviasi			1,933 %			

Mengetahui :
 Pejabat Pembuat Komitmen

R. Haris Martana, SE., MT.
 NIP. 19660501 199603 1 002

Diperiksa oleh:
 Konsultan Pengawas
PT. KALA PRANA KONSULTANT

Muhammad Hisam Asyhar, ST.
 Site Engineer

Yogyakarta, 30 Oktober 2017

Dibuat oleh:
 Penyedia Jasa
PT. PUTERA JAYA ANDALAN


 Dina Priandari
 PT. Putera Jaya Andalan

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN KE - 4

KEGIATAN : Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Distribusi Perdagangan
 PEKERJAAN : Konstruksi Fisik Pasar Gantian
 LOKASI : Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman
 MINGGU KE : 4 (Empat)
 TANGGAL : 30 Oktober - 05 November 2017
 TH. ANGGARAN : 2017

No.	Uraian Pekerjaan	Bobot (%)	JUMLAH HARGA	PROGRES %		
				MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.575	Rp 80.386,035.345	1.297	0.185	1.483
II	PEKERJAAN TANAH, PONDASI DAN BETON BAWAH	11.817	Rp 603,015,531.254	6.383	1.202	7.585
III	PEKERJAAN STRUKTUR	32.051	Rp 1,635,492,955.970	1.649	6.739	8.389
IV	PEKERJAAN ATAP, TALANG BETON, DAN LISPLANK	9.067	Rp 462,687,628.577	-	-	-
V	PEKERJAAN DINDING	6.460	Rp 329,642,011.814	0.485	0.646	1.131
VI	PEKERJAAN PELAPIS DINDING	8.013	Rp 408,869,728.955	0.592	0.790	1.382
VII	PEKERJAAN FINISHING LANTAI	6.597	Rp 336,619,121.850	-	-	-
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN	1.310	Rp 66,824,707.912	-	-	-
IX	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	3.368	Rp 171,860,643.449	-	-	-
X	PEKERJAAN PLAFOND LANTAI 1 DAN 2	1.500	Rp 76,549,559.240	-	-	-
XI	PEKERJAAN PENUNJANG BANGUNAN	2.785	Rp 142,089,228.055	-	-	-
XII	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	12.648	Rp 645,426,405.000	-	-	-
XIII	PEKERJAAN PLUMBING	2.463	Rp 125,663,309.900	-	-	-
XIV	PEKERJAAN SISTEM PEMADAM KEBAKARAN	0.347	Rp 17,725,000.000	-	-	-
TOTAL		100.000	Rp 5,102,851,867.321	10.407	9.563	19.970
Prestasi Minggu Ini			9.563 %			
Prestasi S/D Minggu Ini			19.970 %			
Schedule			16.463 %			
Deviasi			3.507 %			

Mengetahui :
 Pejabat Pembuat Komitmen

R. Haris Martapa, SE., MT.
 NIP. 19660501 199603 1 002

Diperiksa oleh :
 Konsultan Pengawas
 PT. KALA PRAMAN KONSULTANT

Muhammad Hisam Asyhar, ST.
 Site Engineer

Yogyakarta, 06 November 2017

Dibuat oleh:
 Penyedia Jasa

PT. **PT. PRAKARYA ANDALAN**



Intan Pranadani
 Direktur

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN KE - 5

KEGIATAN : Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Distribusi Perdagangan
 PEKERJAAN : Konstruksi Fisik Pasar Gentan
 LOKASI : Kecamatan Ngajik, Kabupaten Sleman
 MINGGU KE : 5 (lima)
 TANGGAL : 06 November - 12 November 2017
 TH. ANGGARAN : 2017

No.	Uraian Pekerjaan	Bobot (%)	JUMLAH HARGA	PROGRES %		
				MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.575	Rp 80.386,035.345	1.483	-	1.483
II	PEKERJAAN TANAH, PONDASI DAN BETON BAWAH	11.817	Rp 603,015,531.254	7.585	0.058	7.643
III	PEKERJAAN STRUKTUR	32.051	Rp 1,635,492,955.970	8.389	10.606	18.994
IV	PEKERJAAN ATAP, TALANG BETON, DAN LISPLANK	9.067	Rp 462,687,628.577	-	-	-
V	PEKERJAAN DINDING	6.460	Rp 329,642,011.814	1.131	0.970	2.101
VI	PEKERJAAN PELAPIS DINDING	8.013	Rp 408,869,728.955	1.382	1.183	2.565
VII	PEKERJAAN FINISHING LANTAI	6.597	Rp 336,619,121.850	-	0.174	0.174
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN	1.310	Rp 66,824,707.912	-	-	-
IX	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	3.368	Rp 171,860,643.449	-	-	-
X	PEKERJAAN PLAFOND LANTAI 1 DAN 2	1.500	Rp 76,549,559.240	-	-	-
XI	PEKERJAAN PENUNJANG BANGUNAN	2.785	Rp 142,089,228.055	-	-	-
XII	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	12.648	Rp 645,426,405.000	-	-	-
XIII	PEKERJAAN PLUMBING	2.463	Rp 125,663,309.900	-	-	-
XIV	PEKERJAAN SISTEM PEMADAM KEBAKARAN	0.347	Rp 17,725,000.000	-	-	-
TOTAL		100.000	Rp 5,102,851,867.321	19.970	12.989	32.959
Prestasi Minggu Ini			12.989 %			
Prestasi S/D Minggu Ini			32.959 %			
Schedule			26.450 %			
Deviasi			6.510 %			

Mengetahui:
 Pejabat Pembuat Komitmen

R. Haris Martapa, SE., MT.
 NIP. 19660501 199603 1 002

Diperiksa:
 Konsultan Pengawas
 PT. KALA PRAMA KONSULTANT

Muhammad Hisam Asyhar, ST.
 Site Engineer

Yogyakarta, 13 November 2017

Dibuat oleh:

PT. PETERA JAYA ANDALAN



Intan Pratomo Andalan
 Direktur

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN KE - 6

KEGIATAN : Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Distribusi Perdagangan
 PEKERJAAN : Konstruksi Fisik Pasar Gentan
 LOKASI : Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman
 MINGGU KE : 6 (Enam)
 TANGGAL : 13 November - 19 November 2017
 TH. ANGGARAN : 2017

No.	Uraian Pekerjaan	Bobot (%)	JUMLAH HARGA	PROGRES %		
				MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.575	Rp 80.386,035.345	1.483	-	1.483
II	PEKERJAAN TANAH, PONDASI DAN BETON BAWAH	11.817	Rp 603,015,531.254	7.643	0.380	8.023
III	PEKERJAAN STRUKTUR	32.051	Rp 1,635,492,955.970	18.994	5.822	24.816
IV	PEKERJAAN ATAP, TALANG BETON, DAN LISPLANK	9.067	Rp 462,687,628.577	-	-	-
V	PEKERJAAN DINDING	6.460	Rp 329,642,011.814	2.101	0.855	2.955
VI	PEKERJAAN PELAPIS DINDING	8.013	Rp 408,869,728.955	2.565	-	2.565
VII	PEKERJAAN FINISHING LANTAI	6.597	Rp 336,619,121.850	0.174	-	0.174
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN	1.310	Rp 66,824,707.912	-	-	-
IX	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	3.368	Rp 171,860,643.449	-	-	-
X	PEKERJAAN PLAFOND LANTAI 1 DAN 2	1.500	Rp 76,549,559.240	-	-	-
XI	PEKERJAAN PENUNJANG BANGUNAN	2.785	Rp 142,089,228.055	-	-	-
XII	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	12.648	Rp 645,426,405.000	-	-	-
XIII	PEKERJAAN PLUMBING	2.463	Rp 125,663,309.900	-	-	-
XIV	PEKERJAAN SISTEM PEMADAM KEBAKARAN	0.347	Rp 17,725,000.000	-	-	-
TOTAL		100.000	Rp 5,102,851,967.321	32.959	7.057	40.016
Prestasi Minggu Ini					7.057 %	
Prestasi S/D Minggu Ini					40.016 %	
Schedule					39.902 %	
Deviasi					0.114 %	

Mengetahui :
 Pejabat Pembuat Komitmen

R. Haris Martapa, SE., MT.
 NIP. 19660501 199603 1 002

Diperiksa:
 Konsultan Pengawas

PT. KALA PRANA KONSULTANT

(Signature)

Muhammad Hisam Asyhar, ST.
 Site Engineer

Yogyakarta, 20 November 2017

Dibuat oleh:
 Penyedia Jasa

PT. PUTERA JAYA ANDALAN



(Signature)
 Direktur

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN KE - 7

KEGIATAN : Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Distribusi Perdagangan
 PEKERJAAN : Konstruksi Fisik Pasar Gantian
 LOKASI : Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman
 MINGGU KE : 7 (Tujuh)
 TANGGAL : 20 November - 26 November 2017
 TH. ANGGARAN : 2017

No.	Uraian Pekerjaan	Bobot (%)	JUMLAH HARGA	PROGRES %		
				MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.575	Rp 80.386,035.345	1.483	-	1.483
II	PEKERJAAN TANAH, PONDASI DAN BETON BAWAH	17.601	Rp 898.156,215.874	8.022	3.866	11.888
III	PEKERJAAN STRUKTUR	40.734	Rp 2,078,585,368.336	24.790	8.368	33.158
IV	PEKERJAAN ATAP, TALANG BETON, DAN LISPLANK	9.250	Rp 472,034,302.573	-	4.525	4.525
V	PEKERJAAN DINDING	5.793	Rp 295,583,821.940	2.955	-	2.955
VI	PEKERJAAN PELAPIS DINDING	6.342	Rp 323,625,313.434	2.565	-	2.565
VII	PEKERJAAN FINISHING LANTAI	7.100	Rp 362,310,790.970	0.174	-	0.174
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN	0.238	Rp 12,127,471.774	-	-	-
IX	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	3.789	Rp 193,337,753.112	-	-	-
X	PEKERJAAN PLAFOND LANTAI 1 DAN 2	0.701	Rp 35,772,457.477	-	-	-
XI	PEKERJAAN PENUNJANG BANGUNAN	1.022	Rp 52,140,846.180	-	-	-
XII	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	4.724	Rp 241,077,515.000	-	-	-
XIII	PEKERJAAN PLUMBING	1.088	Rp 55,513,966.500	-	-	-
XIV	PEKERJAAN SISTEM PEMADAM KEBAKARAN	0.043	Rp 2,200,000.000	-	-	-
TOTAL		100.000	Rp 5,102,851,858.514	39.988	16.759	56.748
Prestasi Minggu Ini			16.759 %			
Prestasi S/D Minggu Ini			56.748 %			
Schedule			54.791 %			
Deviasi			1.957 %			

Mengetahui :
 Pejabat Pembuat Komitmen

R. Harts Martapa, SE., MT.
 NIP. 19660501 199603 1 002

Diperiksa:
 Konsultan Pengawas

PT. KALA PRANA KONSULTANT

Muhammad Hisam Asyhar, ST.
 Site Engineer

Yogyakarta, 27 November 2017

Dibuat oleh:

PT. PUTERA JAYA ANDALAN



Inan Pranandari
 Direktur

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN KE - 8

KEGIATAN : Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Distribusi Perdagangan
 PEKERJAAN : Konstruksi Fisik Pasar Gantian
 LOKASI : Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman
 MINGGU KE : 8 (Delapan)
 TANGGAL : 27 November - 03 Desember 2017
 TH. ANGGARAN : 2017

No.	Uraian Pekerjaan	Bobot (%)	JUMLAH HARGA	PROGRES %		
				MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.498	Rp 80.386.035.345	1.409	0.049	1.459
II	PEKERJAAN TANAH, PONDASI DAN BETON BAWAH	18.564	Rp 997.519.027.087	11.422	3.224	14.646
III	PEKERJAAN STRUKTUR	39.294	Rp 2.109.187.816.876	32.097	4.698	36.794
IV	PEKERJAAN ATAP, TALANG BETON, DAN LISPLANK	8.868	Rp 476.020.788.536	4.302	1.813	6.115
V	PEKERJAAN DINDING	5.563	Rp 298.593.955.129	2.810	0.723	3.532
VI	PEKERJAAN PELAPIS DINDING	9.192	Rp 493.418.355.749	4.649	0.142	4.791
VII	PEKERJAAN FINISHING LANTAI	6.373	Rp 342.105.242.405	0.165	2.105	2.271
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN	0.408	Rp 21.912.164.207	-	-	-
IX	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	3.629	Rp 194.778.944.661	-	0.257	0.257
X	PEKERJAAN PLAFOND LANTAI 1 DAN 2	0.375	Rp 20.146.429.210	-	-	-
XI	PEKERJAAN PENUNJANG BANGUNAN	0.860	Rp 46.148.980.466	-	-	-
XII	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	3.718	Rp 199.555.390.000	-	0.229	0.229
XIII	PEKERJAAN PLUMBING	1.596	Rp 85.683.966.500	-	-	-
XIV	PEKERJAAN SISTEM PEMADAM KEBAKARAN	0.041	Rp 2.200.000.000	-	-	-
TOTAL		100.000	Rp 5.367.657.096.171	56.854	13.241	70.095
Prestasi Minggu Ini			13.241 %			
Prestasi S/D Minggu Ini			70.095 %			
Schedule			68.912 %			
Deviasi			1.183 %			

Mengetahui :
 Pejabat Pembuat Komitmen

R. Haris Martapa, SE., MT.
 NIP. 19960501 199603 1 002

Diperiksa:
 Konsultan Pengawas

PI. KALA PRANA KONSULTANT

(Signature)

Muhammad Hisam Asyhar, ST.
 Site Engineer

Yogyakarta, 04 Desember 2017

Dibuat oleh:
 Penyedia Jasa

PT. PUTERA JAYA ANGGARAN



(Signature)
 Intan Pranandari
 Direktur

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN KE - 9

KEGIATAN : Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Distribusi Perdagangan
 PEKERJAAN : Konstruksi Fisik Pasar Genitan
 LOKASI : Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman
 MINGGU KE : 9 (Sembilan)
 TANGGAL : 04 Desember - 10 Desember 2017
 TH. ANGGARAN : 2017

No.	Uraian Pekerjaan	Bobot (%)	JUMLAH HARGA	PROGRES %		
				MINGGU LALU	MINGGU INI	SD MINGGU INI
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.498	Rp 80.386.035.345	1.459	-	1.459
II	PEKERJAAN TANAH, PONDASI DAN BETON BAWAH	18.584	Rp 997.519.027.087	14.646	3.279	17.925
III	PEKERJAAN STRUKTUR	39.294	Rp 2.109.187.816.876	36.794	2.055	38.850
IV	PEKERJAAN ATAP, TALANG BETON, DAN LISPLANK	8.868	Rp 476.020.788.536	6.115	0.953	7.068
V	PEKERJAAN DINDING	5.563	Rp 298.593.955.129	3.532	1.372	4.904
VI	PEKERJAAN PELAPIS DINDING	9.192	Rp 493.418.355.749	4.791	2.206	6.997
VII	PEKERJAAN FINISHING LANTAI	6.373	Rp 342.105.242.405	2.271	1.902	4.173
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN	0.408	Rp 21.912.164.207	-	-	-
IX	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	3.629	Rp 194.778.944.861	0.257	0.419	0.677
X	PEKERJAAN PLAFOND LANTAI 1 DAN 2	0.375	Rp 20.146.429.210	-	0.281	0.281
XI	PEKERJAAN PENUNJANG BANGUNAN	0.860	Rp 46.148.980.466	-	0.267	0.267
XII	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	3.718	Rp 199.555.390.000	0.229	0.156	0.386
XIII	PEKERJAAN PLUMBING	1.596	Rp 85.683.966.500	-	0.114	0.114
XIV	PEKERJAAN SISTEM PEMADAM KEBAKARAN	0.041	Rp 2.200.000.000	-	-	-
TOTAL		100.000	Rp 5.367.657.096.171	70.095	13.006	83.101
Prestasi Minggu Ini			13.006 %			
Prestasi SD Minggu Ini			83.101 %			
Schedule			80.660 %			
Deviasi			2.441 %			

Mengetahui :
 Pejabat Pembuat Komitmen

R. Haris Martana, SE., MT.
 NIP. 19960501 199603 1 002

Diperiksa:
 Konsultan Pengawas
 PT. KALA PRANA KONSULTANT

Muhammad Hisam Asyhar, ST.
 Site Engineer.

Yogyakarta, 11 Desember 2017
 Dibuat oleh:
 Penyedia Jasa
 PT. PUTERA JAYA ANDALAN


 D. P. Djaja Prayoga Andalan
 Direktur


REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN KE - 10

KEGIATAN : Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Distribusi Perdagangan
 PEKERJAAN : Konstruksi Fisik Pasar Gertan
 LOKASI : Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Siemam
 MINGGU KE : 10 (Sepuluh)
 TANGGAL : 11 Desember - 17 Desember 2017
 TH. ANGGARAN : 2017

No.	Uraian Pekerjaan	Bobot (%)	JUMLAH HARGA	PROGRES %		
				MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.498	Rp 80.366.035.345	1.459	-	1.459
II	PEKERJAAN TANAH, PONDASI DAN BETON BAWAH	18.584	Rp 997.519.027.087	17.925	0.597	18.521
III	PEKERJAAN STRUKTUR	39.294	Rp 2.109.187.816.876	38.850	0.261	39.111
IV	PEKERJAAN ATAP, TALANG BETON, DAN LISPLANK	8.868	Rp 476.020.788.536	7.068	1.090	8.158
V	PEKERJAAN DINDING	5.563	Rp 298.593.955.129	4.904	0.594	5.498
VI	PEKERJAAN PELAPIS DINDING	9.192	Rp 493.418.355.749	6.997	0.583	7.580
VII	PEKERJAAN FINISHING LANTAI	6.373	Rp 342.105.242.405	4.173	1.425	5.598
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN	0.408	Rp 21.912.164.207	-	-	-
IX	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	3.629	Rp 194.778.944.661	0.677	0.052	0.729
X	PEKERJAAN PLAFOND LANTAI 1 DAN 2	0.375	Rp 20.146.429.210	0.281	-	0.281
XI	PEKERJAAN PENUNJANG BANGUNAN	0.860	Rp 46.148.980.466	0.267	0.135	0.402
XII	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	3.718	Rp 199.555.390.000	0.386	1.671	2.056
XIII	PEKERJAAN PLUMBING	1.596	Rp 85.683.966.500	0.114	0.952	1.066
XIV	PEKERJAAN SISTEM PEMADAM KEBAKARAN	0.041	Rp 2.200.000.000	-	-	-
TOTAL		100.000	Rp 5.367.657.096.171	83.101	7.359	90.460
Prestasi Minggu Ini			7.359 %			
Prestasi S/D Minggu Ini			90.460 %			
Schedule			90.405 %			
Deviasi			0.055 %			

Mengetahui :
 Pejabat Pembuat Komitmen

R. Harts Martana, SE., MT.
 NIP. 19860501 199003 1 002

Diperiksa:
 Konsultan Pengawas
 PT. KALA PRANA KONSULTANT

 Muhammad Hisam Asyhar, ST.
 Site Engineer

Yogyakarta, 18 Desember 2017
 Dibuat oleh:
 Penyedia Jasa
 PT. PUTERA JAYA ANDALAN

 Dr. Dugan Bambang Andalan
 Direktur

REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN KE - 11

KEGIATAN : Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Distribusi Perdagangan
 PEKERJAAN : Konstruksi Fisik Pasar Gertan
 LOKASI : Kecamatan Nyaglik, Kabupaten Sleman
 MINGGU KE : 11 (Sebelas)
 TANGGAL : 18 Desember - 24 Desember 2017
 TH. ANGGARAN : 2017

No.	Uraian Pekerjaan	Bobot (%)	JUMLAH HARGA	PROGRES %		
				MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.498	Rp 80.386.035.345	1.459	-	1.459
II	PEKERJAAN TANAH, PONDASI DAN BETON BAWAH	18.983	Rp 1.018.959.364.128	16.504	0.477	18.980
III	PEKERJAAN STRUKTUR	39.488	Rp 2.119.604.200.966	39.111	0.378	39.488
IV	PEKERJAAN ATAP, TALANG BETON, DAN LISPLANK	9.260	Rp 497.029.903.395	8.158	0.934	9.092
V	PEKERJAAN DINDING	5.641	Rp 302.809.385.029	5.498	0.143	5.641
VI	PEKERJAAN PELAPIS DINDING	8.829	Rp 473.922.836.945	7.585	1.244	8.829
VII	PEKERJAAN FINISHING LANTAI	6.080	Rp 326.336.975.290	5.598	0.396	5.994
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN	0.491	Rp 26.369.093.358	-	0.473	0.473
IX	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.821	Rp 151.439.491.559	0.729	2.025	2.755
X	PEKERJAAN PLAFOND LANTAI 1 DAN 2	0.381	Rp 20.452.344.716	0.281	0.100	0.381
XI	PEKERJAAN PENUNJANG BANGUNAN	0.726	Rp 38.958.662.202	0.402	0.172	0.574
XII	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	3.717	Rp 199.520.030.000	2.056	1.576	3.632
XIII	PEKERJAAN PLUMBING	2.043	Rp 109.668.711.052	1.066	0.949	2.014
XIV	PEKERJAAN SISTEM PEMADAM KEBAKARAN	0.041	Rp 2.200.000.000	-	-	-
TOTAL		100.000	Rp 5.367.657.033.986	90.448	8.866	99.313
Prestasi Minggu Ini			8.866 %			
Prestasi S/D Minggu Ini			99.313 %			
Schedule			96.835 %			
Deviasi			2.479 %			

Mengetahui :
 Pejabat Pembuat Komitmen

R. Haris Martapa, SE., MT.
 NIP. 19660501 199603 1 002

Diperiksa:
 Konsultan Pengawas
 PT. KALA PRANA KONSULTANT

Muhammad Hisam Asyhar, ST.
 Site Engineer

Yogyakarta, 25 Desember 2017
 Dibuat oleh:
 Penyedia Jasa
 PT. PUTERA JAYA ANDALAN

PT. Putera Jaya Andalan


REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN KE - 12

KEGIATAN : Pengembangan Kapasitas Logistik Perdagangan dan Sarana Distribusi Perdagangan
 PEKERJAAN : Konstruksi Fisik Pasar Gantian
 LOKASI : Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman
 MINGGU KE : 12 (Dua belas)
 TANGGAL : 25 Desember
 TH. ANGGARAN : 2017

No.	Uraian Pekerjaan	Bobot (%)	JUMLAH HARGA	PROGRES %		
				MINGGU LALU	MINGGU INI	SID MINGGU INI
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.498	Rp 80.386.033.345	1.499	0.039	1.498
II	PEKERJAAN TANAH, PONDASI DAN BETON BAWAH	18.983	Rp 1.018.959.364.128	18.980	0.003	18.983
III	PEKERJAAN STRUKTUR	39.488	Rp 2.119.604.200.966	39.488	-	39.488
IV	PEKERJAAN ATAP, TALANG BETON, DAN LISPLANK	9.260	Rp 497.029.903.395	9.092	0.167	9.260
V	PEKERJAAN DINDING	5.641	Rp 302.809.385.925	5.641	-	5.641
VI	PEKERJAAN PELAPIS DINDING	8.829	Rp 473.922.836.945	8.829	-	8.829
VII	PEKERJAAN FINISHING LANTAI	6.080	Rp 326.336.975.290	5.994	0.086	6.080
VIII	PEKERJAAN PENGECATAN	0.491	Rp 26.369.093.358	0.473	0.019	0.491
IX	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA	2.821	Rp 151.439.491.559	2.770	0.051	2.821
X	PEKERJAAN PLAFOND LANTAI 1 DAN 2	0.381	Rp 20.452.344.716	0.381	-	0.381
XI	PEKERJAAN PENUNJANG BANGUNAN	0.726	Rp 38.958.662.202	0.574	0.152	0.726
XII	PEKERJAAN MEKANIKAL ELEKTRIKAL	3.717	Rp 199.520.030.000	3.632	0.085	3.717
XIII	PEKERJAAN PLUMBING	2.043	Rp 109.666.711.052	2.015	0.028	2.043
XIV	PEKERJAAN SISTEM PEMADAM KEBAKARAN	0.041	Rp 2.200.000.000	-	0.041	0.041
TOTAL		100.000	Rp 5.367.657.033.986	99.329	0.671	100.000
Prestasi Minggu Ini			0,671 %			
Prestasi SID Minggu Ini			100,000 %			
Schedule			100,000 %			
Deviasi			0,000 %			

Mengetahui:
 Pejabat Pembuat Komitmen

R. Haris Martana, SE., MT.,
 NIP. 19690501 199603 1 002

Diperiksa:
 Konsultan Pengawas
 PT. KALA PRANA KONSULTANT

Muhammad Hisam Asyhar, ST.
 Site Engineer

Yogyakarta, 26 Desember 2017
 Dibuat oleh:
 Penyedia Jasa
 PT. PUTERA JAYA ANDALAN


 PT. PUTERA JAYA ANDALAN
 Di. Putera Jaya Andalan