



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110  
Telepon (021) 3519070 (Hunting) Pat. 1223, Faksimile (021) 3521782



PT PILAR DASAR MEMBANGUN

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. PILAR DASAR MEMBANGUN  
KONSULTAN PENGAWAS : CV. BINA BANGUN BERSAMA  
NO. KONTRAK : 1115/DPT.3/PL.410/PPK-PP/III/2015  
TANGGAL KONTRAK : 27 MARET 2015

NAMA PROYEK : PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PP DAGHO DAN PP SALIBABU  
LOKASI PROYEK : DAGHO, KAB. KEP. SANGIHE DAN SALIBABU, KAB. KEP. TALAUD

PERIODE : 27 Maret - 01 Mei 2015  
BULAN : 1  
STATUS PADA TANGGAL : 01 Mei 2015

NO. KODE	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK NILAI (Rp)	BOBOT (%)	PRESENTASE BULAN LALU		PRESENTASE BULAN INI		PRESENTASE S/D BULAN INI	
				SELESAI (%)	BOBOT (%)	SELESAI (%)	BOBOT (%)	SELESAI (%)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	7	8	10	11	13
<b>A</b>	<b>PP DAGHO</b>								
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.186.530.000	2,79	0	0	0	0	0	0
II	PEKERJAAN TAMBAHAN CAUSEWAY	6.316.563.975	14,86	0	0	0	0	0	0
III	PEKERJAAN DERMAGA	13.561.327.881	31,89	0	0	0	0	0	0
IV	PEKERJAAN TRESTLE	7.392.814.365	17,39	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH A	28.457.236.221							
<b>B</b>	<b>PP SALIBABU</b>								
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.523.030.000	3,58	0	0	0	0	0	0
II	PEKERJAAN DERMAGA	6.941.610.735	16,33	0	0	0	0	0	0
III	PEKERJAAN TRESTLE	1.402.956.539	3,30	0	0	0	0	0	0
IV	REVTMENT, CUT & FILL	4.194.955.931	9,87	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH B	14.062.553.205							
	<b>JUMLAH A+B</b>	42.519.789.426	100,00						
	PPN ( 10% )	4.251.978.943							
	<b>TOTAL</b>	46.771.768.369							
	<b>DIBULATKAN</b>	46.771.700.000							

TOTAL PROGRES PELAKSANAAN PP DAGHO DAN SALIBABU S/D BULAN INI ADALAH SEBESAR :

0,00%

BOBOT PRESTASI BULAN LALU (%)	0,00
BOBOT PRESTASI BULAN INI (%)	0,00
BOBOT PRESTASI S/D BULAN INI (%)	0,00
RENCANA PRESTASI S/D BULAN INI (%)	5,75
DEVIASI (%)	-5,75

KONSULTAN  
CV. BANGUN BINA BERSAMA

IR. J.A.P. OROH  
CO TEAM LEADER

KONTRAKTOR  
PT. PILAR DASAR MEMBANGUN

FARID BACHMID, ST  
KEPALA PELAKSANA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**  
 Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110  
 Telepon (021) 3519070 (Hunting) Pst. 1223, Faksimile (021) 3521782



**KONTRAKTOR PELAKSANA** : PT. PILAR DASAR MEMBANGUN  
**KONSULTAN PENGAWAS** : CV. BINA BANGUN BERSAMA  
**NO. KONTRAK** : 1115/DPT.3/PL.410/PPK-PP/III/2015  
**TANGGAL KONTRAK** : 27 MARET 2015

**NAMA PROYEK** : PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PP DAGHO DAN PP SALIBABU  
**LOKASI PROYEK** : DAGHO, KAB. KEP. SANGIHE DAN SALIBABU, KAB. KEP. TALAUD

**PERIODE** : 02 Mei 2015 - 05 Juni 2015  
**BULAN** : 2  
**STATUS PADA TANGGAL** : 05 Juni 2015

NO. KODE	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK NILAI (Rp)	BOBOT (%)	PRESENTASE BULAN LALU		PRESENTASE BULAN INI		PRESENTASE S/D BULAN INI	
				SELESAI (%)	BOBOT (%)	SELESAI (%)	BOBOT (%)	SELESAI (%)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	7	8	10	11	13
<b>A</b>	<b>PP DAGHO</b>								
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.208.930.000	2,74	0	0,0000	2	0,0507	2	0,0507
II	PEKERJAAN TAMBAHAN CAUSEWAY	7.153.322.626	16,18	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
III	PEKERJAAN DERMAGA	13.542.003.057	30,64	0	0,0000	23	7,0403	23	7,0403
IV	PEKERJAAN TRESTLE	7.343.352.510	16,61	0	0,0000	50	8,3039	50	8,3039
	JUMLAH A	29.247.608.193							
<b>B</b>	<b>PP SALIBABU</b>								
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.545.430.000	3,50	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
II	PEKERJAAN DERMAGA	6.905.030.319	15,62	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
III	PEKERJAAN TRESTLE	2.282.901.052	5,16	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
IV	REVTMENT, CUT & FILL	4.221.046.620	9,55	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
	JUMLAH B	14.954.407.991							
	JUMLAH A+B	44.202.016.184	100,00		0,0000		15,3949		15,3949
	PPN ( 10% )	4.420.201.618							
	TOTAL	48.622.217.802							
	DIBULATKAN	48.622.200.000							
				BOBOT PRESTASI BULAN LALU (%)				0,0000	
				BOBOT PRESTASI BULAN INI (%)				15,3949	
				BOBOT PRESTASI S/D BULAN INI (%)				15,3949	
				RENCANA PRESTASI S/D BULAN INI (%)				12,6319	
				DEVIASI (%)				2,7630	

TOTAL PROGRES PELAKSANAAN PP DAGHO DAN SALIBABU S/D BULAN INI ADALAH SEBESAR : 15,3949%

KONSULTAN  
 CV. BANGUN BINA BERSAMA

KONTRAKTOR  
 PT. PILAR DASAR MEMBANGUN

IR. J.A.P. OROH  
 CO TEAM LEADER

FARID BACHMID, ST  
 KEPALA PELAKSANA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**  
 Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110  
 Telepon (021) 3519070 (Hunting) Pat. 1223, Faksimile (021) 3521762



PT PILAR DASAR MEMBANGUN

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. PILAR DASAR MEMBANGUN  
 KONSULTAN PENGAWAS : CV. BINA BANGUN BERSAMA  
 NO. KONTRAK : 1115/DPT.3/PL.410/PPK-PP/III/2015  
 TANGGAL KONTRAK : 27 MARET 2015  
 PERIODE : 06 Juni 2015 - 03 Juli 2015  
 BULAN : 3  
 STATUS PADA TANGGAL : 03 Juli 2015

NAMA PROYEK : PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PP DAGHO DAN PP SALIBABU  
 LOKASI PROYEK : DAGHO, KAB. KEP. SANGIHE DAN SALIBABU, KAB. KEP. TALAUD

NO. KODE	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK NILAI (Rp)	BOBOT (%)	PRESENTASE BULAN LALU		PRESENTASE BULAN INI		PRESENTASE S/D BULAN INI	
				SELESAI (%)	BOBOT (%)	SELESAI (%)	BOBOT (%)	SELESAI (%)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	7	8	10	11	13
<b>A</b>	<b>PP DAGHO</b>								
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.208.930.000	2,74	2	0,0507	44	1,2132	46	1,2639
II	PEKERJAAN TAMBAHAN CAUSEWAY	7.153.322.626	16,18	0	0,0000	8	1,3448	8	1,3448
III	PEKERJAAN DERMAGA	13.542.003.057	30,64	23	7,0403	23	7,0403	46	14,0806
IV	PEKERJAAN TRESTLE	7.343.352.510	16,61	50	8,3039	0	0,0000	50	8,3039
	JUMLAH A	29.247.608.193							
<b>B</b>	<b>PP SALIBABU</b>								
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.545.430.000	3,50	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
II	PEKERJAAN DERMAGA	6.905.030.319	15,62	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
III	PEKERJAAN TRESTLE	2.282.901.052	5,16	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
IV	REVTMENT, CUT & FILL	4.221.046.620	9,55	0	0,0000	0	0,0000	0	0,0000
	JUMLAH B	14.954.407.991							
	JUMLAH A+B	44.202.016.184	100,00		15,3949		9,5983		24,9932
	PPN ( 10% )	4.420.201.618							
	TOTAL	48.622.217.802							
	DIBULATKAN	48.622.200.000							
				BOBOT PRESTASI BULAN LALU (%)				15,3949	
				BOBOT PRESTASI BULAN INI (%)				9,5983	
				BOBOT PRESTASI S/D BULAN INI (%)				24,9932	
				RENCANA PRESTASI S/D BULAN INI (%)				17,9770	
				DEVIASI (%)				7,0162	
TOTAL PROGRES PELAKSANAAN PP DAGHO DAN SALIBABU S/D BULAN INI ADALAH SEBESAR :				24,9932%					

KONSULTAN  
 CV. BANGUN BINA BERSAMA

KONTRAKTOR  
 PT. PILAR DASAR MEMBANGUN

IR. J.A.P. OROH  
 CO TEAM LEADER

FARID BACHMID, ST  
 KEPALA PELAKSANA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110  
Telepon (021) 3519070 (Hunting) Pat. 1223, Faksimile (021) 3521782



PT PILAR DASAR MEMBANGUN

KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. PILAR DASAR MEMBANGUN  
KONSULTAN PENGAWAS : CV. BINA BANGUN BERSAMA  
NO. KONTRAK : 1115/DPT.3/PL.410/PPK-PP/III/2015  
TANGGAL KONTRAK : 27 MARET 2015  
PERIODE : 04 Juli 2015 - 31 Juli 2015  
BULAN : 4  
STATUS PADA TANGGAL : 31 Juli 2015

NAMA PROYEK : PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PP DAGHO DAN PP SALIBABU  
LOKASI PROYEK : DAGHO, KAB. KEP. SANGIHE DAN SALIBABU, KAB. KEP. TALAUD

NO. KODE	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK NILAI (Rp)	BOBOT (%)	PRESENTASE BULAN LALU		PRESENTASE BULAN INI		PRESENTASE S/D BULAN INI	
				SELESAI (%)	BOBOT (%)	SELESAI (%)	BOBOT (%)	SELESAI (%)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	7	8	10	11	13
<b>A</b>	<b>PP DAGHO</b>								
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.208.930.000	2,74	46,2119	1,2639	0,5082	0,0139	47	1,2778
II	PEKERJAAN TAMBAHAN CAUSEWAY	7.153.322.626	16,18	8,3098	1,3448	14,1473	2,2895	22	3,6343
III	PEKERJAAN DERMAGA	13.542.003.057	30,64	45,9600	14,0806	0,0000	0,0000	46	14,0806
IV	PEKERJAAN TRESTLE	7.343.352.510	16,61	49,9839	8.3039	0,0000	0,0000	50	8,3039
	JUMLAH A	29.247.608.193	66,17						
<b>B</b>	<b>PP SALIBABU</b>								
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.545.430.000	3,50	0,0000	0,0000	47,5218	1,6615	48	1,6615
II	PEKERJAAN DERMAGA	6.905.030.319	15,62	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000
III	PEKERJAAN TRESTLE	2.282.901.052	5,16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0,0000
IV	REVTMENT, CUT & FILL	4.221.046.620	9,55	0,0000	0,0000	5,0003	0,4775	5	0,4775
	JUMLAH B	14.954.407.991	33,83						
	JUMLAH A+B	44.202.016.184	100,00		24,9932		4,4424		29,4356
	PPN ( 10% )	4.420.201.618							
	TOTAL	48.622.217.802							
	DIBULATKAN	48.622.200.000							

TOTAL PROGRES PELAKSANAAN PP DAGHO DAN SALIBABU S/D BULAN INI ADALAH SEBESAR :

29,4356%

BOBOT PRESTASI BULAN LALU (%)	24,9932
BOBOT PRESTASI BULAN INI (%)	4,4424
BOBOT PRESTASI S/D BULAN INI (%)	29,4356
RENCANA PRESTASI S/D BULAN INI (%)	34,7015
DEVIASI (%)	-5,2659

KONSULTAN  
CV. BANGUN BINA BERSAMA

IR. J.A.P. OROH  
CO TEAM LEADER

KONTRAKTOR  
PT. PILAR DASAR MEMBANGUN

FARID BACHMID, ST  
KEPALA PELAKSANA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110  
Telepon (021) 3519070 (Hunting) Pat. 1223, Faksimile (021) 3521782



KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. PILAR DASAR MEMBANGUN  
KONSULTAN PENGAWAS : CV. BINA BANGUN BERSAMA  
NO. KONTRAK : 1115/DPT.3/PL.410/PPK-PP/III/2015  
TANGGAL KONTRAK : 27 MARET 2015

NAMA PROYEK : PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PP DAGHO DAN PP SALIBABU  
LOKASI PROYEK : DAGHO, KAB. KEP. SANGIHE DAN SALIBABU, KAB. KEP. TALAUD

PERIODE : 01 Agustus 2015 - 04 September 2015  
BULAN : 5  
STATUS PADA TANGGAL : 04 September 2015

NO. KODE	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK NILAI (Rp)	BOBOT (%)	PRESENTASE BULAN LALU		PRESENTASE BULAN INI		PRESENTASE S/D BULAN INI	
				SELESAI (%)	BOBOT (%)	SELESAI (%)	BOBOT (%)	SELESAI (%)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	7	8	10	11	13
<b>A</b>	<b>PP DAGHO</b>								
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.208.930.000	2,74	47	1,2778	22	0,6035	69	1,8813
II	PEKERJAAN TAMBAHAN CAUSEWAY	7.153.322.626	16,18	22	3,6343	22	3,5810	45	7,2153
III	PEKERJAAN DERMAGA	13.542.003.057	30,64	46	14,0806	6	1,7851	52	15,8657
IV	PEKERJAAN TRESTLE	7.343.352.510	16,61	50	8,3039	20	3,3189	70	11,6228
	JUMLAH A	29.247.608.193	66,17						
<b>B</b>	<b>PP SALIBABU</b>								
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.545.430.000	3,50	48	1,6615	0	0,0084	48	1,6699
II	PEKERJAAN DERMAGA	6.905.030.319	15,62	0	0,0000	3	0,5111	3	0,5111
III	PEKERJAAN TRESTLE	2.282.901.052	5,16	0	0,0000	3	0,1562	3	0,1562
IV	REVTMENT, CUT & FILL	4.221.046.620	9,55	5	0,4775	35	3,3782	40	3,8557
	JUMLAH B	14.954.407.991	33,83						
	JUMLAH A+B	44.202.016.184	100,00		29,4356		13,3424		42,7780
	PPN ( 10% )	4.420.201.618							
	TOTAL	48.622.217.802							
	DIBULATKAN	48.622.200.000							

TOTAL PROGRES PELAKSANAAN PP DAGHO DAN SALIBABU S/D BULAN INI ADALAH SEBESAR : 42,7780%

BOBOT PRESTASI BULAN LALU (%)	29,4356
BOBOT PRESTASI BULAN INI (%)	13,3424
BOBOT PRESTASI S/D BULAN INI (%)	42,7780
RENCANA PRESTASI S/D BULAN INI (%)	52,6497
DEVIASI (%)	-9,8717

KONSULTAN  
CV. BANGUN BINA BERSAMA

KONTRAKTOR  
PT. PILAR DASAR MEMBANGUN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110  
Telepon (021) 3519070 (Hunting) Ps. 1223, Faksimile (021) 3521782



KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. PILAR DASAR MEMBANGUN  
KONSULTAN PENGAWAS : CV. BINA BANGUN BERSAMA  
NO. KONTRAK : 1115/DPT.3/PL.410/PPK-PP/III/2015  
TANGGAL KONTRAK : 27 MARET 2015

NAMA PROYEK : PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PP DAGHO DAN PP SALIBABU  
LOKASI PROYEK : DAGHO, KAB. KEP. SANGIHE DAN SALIBABU, KAB. KEP. TALAUD

PERIODE : 05 September 2015 - 02 Oktober 2015  
BULAN : 6  
STATUS PADA TANGGAL : 02 Oktober 2015

NO. KODE	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK NILAI (Rp)	BOBOT (%)	PRESENTASE BULAN LALU		PRESENTASE BULAN INI		PRESENTASE S/D BULAN INI	
				SELESAI (%)	BOBOT (%)	SELESAI (%)	BOBOT (%)	SELESAI (%)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	7	8	10	11	13
<b>A</b>	<b>PP DAGHO</b>								
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.208.930.000	2,74	69	1,8813	13	0,3541	82	2,2354
II	PEKERJAAN TAMBAHAN CAUSEWAY	7.153.322.626	16,18	45	7,2153	18	2,9311	63	10,1464
III	PEKERJAAN DERMAGA	13.542.003.057	30,64	52	15,8657	7	2,0102	58	17,8759
IV	PEKERJAAN TRESTLE	7.343.352.510	16,61	70	11,6228	14	2,3512	84	13,9740
	JUMLAH A	29.247.608.193	66,17						
<b>B</b>	<b>PP SALIBABU</b>								
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.545.430.000	3,50	48	1,6699	0	0,0106	48	1,6805
II	PEKERJAAN DERMAGA	6.905.030.319	15,62	3	0,5111	0	0,0000	3	0,5111
III	PEKERJAAN TRESTLE	2.282.901.052	5,16	3	0,1562	0	0,0000	3	0,1562
IV	REVTMENT, CUT & FILL	4.221.046.620	9,55	40	3,8557	29	2,7356	69	6,5913
	JUMLAH B	14.954.407.991	33,83						
	JUMLAH A+B	44.202.016.184	100,00		42,778		10,3928		53,1708
	PPN ( 10% )	4.420.201.618							
	TOTAL	48.622.217.802							
	DIBULATKAN	48.622.200.000							

BOBOT PRESTASI BULAN LALU (%)	42,778
BOBOT PRESTASI BULAN INI (%)	10,3928
BOBOT PRESTASI S/D BULAN INI (%)	53,1708
RENCANA PRESTASI S/D BULAN INI (%)	68,9938
DEVIASI (%)	-15,8230

TOTAL PROGRES PELAKSANAAN PP DAGHO DAN SALIBABU S/D BULAN INI ADALAH SEBESAR :

53,1708%

KONSULTAN  
CV. BANGUN BINA BERSAMA

IR. J.A.P. OROH  
CO TEAM LEADER

KONTRAKTOR  
PT. PILAR DASAR MEMBANGUN

FARID BACHMID, ST  
KEPALA PELAKSANA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110  
Telepon (021) 3519870 (Hunting) Fax (021) 3521782



KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. PILAR DASAR MEMBANGUN  
KONSULTAN PENGAWAS : CV. BINA BANGUN BERSAMA  
NO. KONTRAK : 1115/DPT.3/PL.410/PPK-PP/III/2015  
TANGGAL KONTRAK : 27 MARET 2015

NAMA PROYEK : PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PP DAGHO DAN PP SALIBABU  
LOKASI PROYEK : DAGHO, KAB. KEP. SANGIHE DAN SALIBABU, KAB. KEP. TALAUD

PERIODE : 03 Oktober 2015 - 06 November 2015  
BULAN : 7  
STATUS PADA TANGGAL : 06 November 2015

NO. KODE	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK NILAI (Rp)	BOBOT (%)	PRESENTASE BULAN LALU		PRESENTASE BULAN INI		PRESENTASE S/D BULAN INI	
				SELESAI (%)	BOBOT (%)	SELESAI (%)	BOBOT (%)	SELESAI (%)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	7	8	10	11	13
<b>A</b>	<b>PP DAGHO</b>								
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.208.930.000	2,74	82	2,2354	2	0,0424	83	2,2778
II	PEKERJAAN TAMBAHAN CAUSEWAY	7.153.322.626	16,18	63	10,1464	17	2,7519	80	12,8983
III	PEKERJAAN DERMAGA	13.542.003.057	30,64	58	17,8759	7	2,0585	65	19,9344
IV	PEKERJAAN TRESTLE	7.343.352.510	16,61	84	13,9740	10	1,6980	94	15,6720
	JUMLAH A	29.247.608.193	66,17						
<b>B</b>	<b>PP SALIBABU</b>								
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.545.430.000	3,50	48	1,6805	2	0,0658	50	1,7463
II	PEKERJAAN DERMAGA	6.905.030.319	15,62	3	0,5111	46	7,1817	49	7,6928
III	PEKERJAAN TRESTLE	2.282.901.052	5,16	3	0,1562	50	2,5889	53	2,7451
IV	REVTMENT, CUT & FILL	4.221.046.620	9,55	69	6,5913	28	2,6622	97	9,2535
	JUMLAH B	14.954.407.991	33,83						
	JUMLAH A+B	44.202.016.184	100,00		53,1708		19,0494		72,2202
	PPN ( 10% )	4.420.201.618							
	TOTAL	48.622.217.802							
	DIBULATKAN	48.622.200.000							

TOTAL PROGRES PELAKSANAAN PP DAGHO DAN SALIBABU S/D BULAN INI ADALAH SEBESAR :

72,2202%

BOBOT PRESTASI BULAN LALU (%)	53,1708
BOBOT PRESTASI BULAN INI (%)	19,0494
BOBOT PRESTASI S/D BULAN INI (%)	72,2202
RENCANA PRESTASI S/D BULAN INI (%)	85,8954
DEVIASI (%)	-13,6752

KONSULTAN  
CV. BANGUN BINA BERSAMA

KONTRAKTOR  
PT. PILAR DASAR MEMBANGUN

IR. J.A.P. OROH  
CO TEAM LEADER

FARID BACHMID, ST  
KEPALA PELAKSANA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110  
Telepon (021) 3519070 (Hunting) Ps. 1223, Faksimili (021) 3521782



KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. PILAR DASAR MEMBANGUN  
KONSULTAN PENGAWAS : CV. BINA BANGUN BERSAMA  
NO. KONTRAK : 1115/DPT.3/PL.410/PPK-PP/III/2015  
TANGGAL KONTRAK : 27 MARET 2015

NAMA PROYEK : PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PP DAGHO DAN PP SALIBABU  
LOKASI PROYEK : DAGHO, KAB. KEP. SANGIHE DAN SALIBABU, KAB. KEP. TALAUD

PERIODE : 07 November - 04 Desember 2015  
BULAN : 8  
STATUS PADA TANGGAL : 04 Desember 2015

NO. KODE	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK NILAI (Rp)	BOBOT (%)	PRESENTASE BULAN LALU		PRESENTASE BULAN INI		PRESENTASE S/D BULAN INI	
				SELESAI (%)	BOBOT (%)	SELESAI (%)	BOBOT (%)	SELESAI (%)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	7	8	10	11	13
<b>A</b>	<b>PP DAGHO</b>								
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.208.930.000	2,73	83	2,2778	0	0,0030	84	2,2808
II	PEKERJAAN TAMBAHAN CAUSEWAY	7.276.490.538	16,43	80	12,8983	16	2,7860	95	15,6843
III	PEKERJAAN DERMAGA	13.542.003.057	30,58	65	19,9344	19	5,7119	84	25,6463
IV	PEKERJAAN TRESTLE	7.427.793.768	16,77	94	15,6720	0	0,1026	94	15,7746
	JUMLAH A	29.455.217.363	66,51						
<b>B</b>	<b>PP SALIBABU</b>								
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.545.430.000	3,49	50	1,7463	3	0,1078	53	1,8541
II	PEKERJAAN DERMAGA	6.821.345.919	15,40	49	7,6928	19	2,7605	68	10,4533
III	PEKERJAAN TRESTLE	2.243.323.764	5,07	53	2,7451	40	1,9598	93	4,7049
IV	REVTMENT, CUT & FILL	4.221.046.620	9,53	97	9,2535	0	0,0000	97	9,2358
	JUMLAH B	14.831.146.303	33,49						
	JUMLAH A+B	44.286.363.666	100,00		72,2202		13,4316		85,6341
	PPN ( 10% )	4.428.636.367							
	TOTAL	48.715.000.033							
	DIBULATKAN	48.715.000.000							

TOTAL PROGRES PELAKSANAAN PP DAGHO DAN SALIBABU S/D BULAN INI ADALAH SEBESAR :

85,6341%

BOBOT PRESTASI BULAN LALU (%)	72,2202
BOBOT PRESTASI BULAN INI (%)	13,4316
BOBOT PRESTASI S/D BULAN INI (%)	85,6341
RENCANA PRESTASI S/D BULAN INI (%)	94,3222
DEVIASI (%)	-8,6881

KONSULTAN  
CV. BANGUN BINA BERSAMA

KONTRAKTOR  
PT. PILAR DASAR MEMBANGUN

IR. J.A.P. OROH  
CO TEAM LEADER

FARID BACHMID, ST  
KEPALA PELAKSANA





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110  
Telepon (021) 3519070 (Hunting) Pst. 1223, Faksimile (021) 3521782



KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. PILAR DASAR MEMBANGUN  
KONSULTAN PENGAWAS : CV. BINA BANGUN BERSAMA  
NO. KONTRAK : 1115/DPT.3/PL.410/PPK-PP/III/2015  
TANGGAL KONTRAK : 27 MARET 2015

NAMA PROYEK : PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PP DAGHO DAN PP SALIBABU  
LOKASI PROYEK : DAGHO, KAB. KEP. SANGIHE DAN SALIBABU, KAB. KEP. TALAUD

PERIODE : 05 - 31 Desember 2015  
BULAN : 9  
STATUS PADA TANGGAL : 31 Desember 2015

NO. KODE	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK NILAI (Rp)	BOBOT (%)	PRESENTASE BULAN LALU		PRESENTASE BULAN INI		PRESENTASE S/D BULAN INI	
				SELESAI (%)	BOBOT (%)	SELESAI (%)	BOBOT (%)	SELESAI (%)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	7	8	10	11	13
<b>A</b>	<b>PP DAGHO</b>								
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.208.930.000	2,73	84	2,2808	15	0,4117	99	2,6925
II	PEKERJAAN TAMBAHAN CAUSEWAY	7.276.490.538	16,43	95	15,6843	4	0,7037	100	16,3880
III	PEKERJAAN DERMAGA	13.542.003.057	30,58	84	25,6463	15	4,6106	99	30,2569
IV	PEKERJAAN TRESTLE	7.427.793.768	16,77	94	15,7746	4	0,5874	98	16,3620
	JUMLAH A	29.455.217.363	66,51						
<b>B</b>	<b>PP SALIBABU</b>								
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.545.430.000	3,49	53	1,8541	47	1,6354	100	3,4895
II	PEKERJAAN DERMAGA	6.821.345.919	15,40	68	10,4533	18	2,7820	86	13,2353
III	PEKERJAAN TRESTLE	2.243.323.764	5,07	93	4,7049	1	0,0599	94	4,7648
IV	REVTMENT, CUT & FILL	4.221.046.620	9,53	97	9,2358	3	0,2955	100	9,5313
	JUMLAH B	14.831.146.303	33,49						
	JUMLAH A+B	44.286.363.666	100,00		85,6341		11,0862		96,7203
	PPN ( 10% )	4.428.636.367							
	TOTAL	48.715.000.033							
	DIBULATKAN	48.715.000.000							

TOTAL PROGRES PELAKSANAAN PP DAGHO DAN SALIBABU S/D BULAN INI ADALAH SEBESAR :

96,7203%

BOBOT PRESTASI BULAN LALU (%)	85,6341
BOBOT PRESTASI BULAN INI (%)	11,0862
BOBOT PRESTASI S/D BULAN INI (%)	96,7203
RENCANA PRESTASI S/D BULAN INI (%)	100,0000
DEVIASI (%)	-3,2797

KONSULTAN  
CV. BANGUN BINA BERSAMA

KONTRAKTOR  
PT. PILAR DASAR MEMBANGUN

IR. J.A.P. OROH  
CO TEAM LEADER

FARID BACHMID, ST  
KEPALA PELAKSANA



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110  
Telepon (021) 3519070 (Hunting) Pst. 1223, Faksimile (021) 3521762



KONTRAKTOR PELAKSANA : PT. PILAR DASAR MEMBANGUN  
KONSULTAN PENGAWAS : CV. BINA BANGUN BERSAMA  
NO. KONTRAK : 1115/DPT.3/PL.410/PPK-PP/III/2015  
TANGGAL KONTRAK : 27 MARET 2015

NAMA PROYEK : PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PP DAGHO DAN PP SALIBABU  
LOKASI PROYEK : DAGHO, KAB. KEP. SANGIHE DAN SALIBABU, KAB. KEP. TALAUD

PERIODE : 01 Januari - 05 Februari 2016  
BULAN : 10  
STATUS PADA TANGGAL : 05 Februari 2016

NO. KODE	URAIAN PEKERJAAN	KONTRAK	BOBOT (%)	PRESENTASE BULAN LALU		PRESENTASE BULAN INI		PRESENTASE S/D BULAN INI	
		NILAI (Rp)		SELESAI (%)	BOBOT (%)	SELESAI (%)	BOBOT (%)	SELESAI (%)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	7	8	10	11	13
<b>A</b>	<b>PP DAGHO</b>								
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.208.930.000	2,73	99	2,6925	1	0,0373	100	2,7298
II	PEKERJAAN TAMBAHAN CAUSEWAY	7.276.490.538	16,43	100	16,3880	0	0,0425	100	16,4305
III	PEKERJAAN DERMAGA	13.542.003.057	30,58	99	30,2569	1	0,3214	100	30,5783
IV	PEKERJAAN TRESTLE	7.427.793.768	16,77	98	16,3620	2	0,4102	100	16,7722
	JUMLAH A	29.455.217.363	66,51						
<b>B</b>	<b>PP SALIBABU</b>								
I	PEKERJAAN PERSIAPAN	1.545.430.000	3,49	100	3,4895	0	0,0001	100	3,4896
II	PEKERJAAN DERMAGA	6.821.345.919	15,40	86	13,2353	14	2,1675	100	15,4028
III	PEKERJAAN TRESTLE	2.243.323.764	5,07	94	4,7648	6	0,3007	100	5,0655
IV	REVTMENT, CUT & FILL	4.221.046.620	9,53	100	9,5313	0	0,0000	100	9,5313
	JUMLAH B	14.831.146.303	33,49						
	JUMLAH A+B	44.286.363.666	100,00		96,7203		3,2797		100,0000
	PPN ( 10% )	4.428.636.367							
	TOTAL	48.715.000.033							
	DIBULATKAN	48.715.000.000							
				BOBOT PRESTASI BULAN LALU (%)				96,7203	
				BOBOT PRESTASI BULAN INI (%)				3,2797	
				BOBOT PRESTASI S/D BULAN INI (%)				100,0000	
				RENCANA PRESTASI S/D BULAN INI (%)				100,0000	
				DEVIASI (%)				0,0000	

TOTAL PROGRES PELAKSANAAN PP DAGHO DAN SALIBABU S/D BULAN INI ADALAH SEBESAR :

100,0000%

KONSULTAN  
CV. BANGUN BINA BERSAMA

IR. J.A.P. OROH  
CO TEAM LEADER

KONTRAKTOR  
PT. PILAR DASAR MEMBANGUN

FARID BACHMID, ST  
KEPALA PELAKSANA