


1. Pimpinan : Bapak Yoserinaldi
Anggota : Bapak Heri Basyar
Pengawas Proyek
Penulis
Hasil : Waktu Pesimis
Waktu Optimis
Waktu Pengerjaan Rata-Rata

2. Pimpinan : Bapak Yoserinaldi
Anggota : Bapak Heri Basyar
Pengawas Proyek
Penulis
Hasil : Risiko pengerjaan (*Risk Breakdown Structure*)
Risk cause
Parameter Pengukuran

Disetujui oleh 



H. Herri Basyar, B.Sc, SE
General Manager

No	Kategori	Risk Event	Dampak				Likelihood				Skor
			Q1	Q2	Q3	R1	Q1	Q2	Q3	R2	R1xR2
1	Proses Perizinan	Jadwal survey perizinan dengan pihak PU TK I, Propinsi dan Nasional (Balai) sering mengalami kemunduran (R1)	3	4	4	4	4	3	4	4	16
2	Proses Perizinan	Kesalahan dalam penyajian dokumen administrasi dan kelengkapan yang kurang (R2)	3	2	4	3	2	3	3	3	9
3	Proses Perizinan	Pergantian atau pembuatan izin baru pada spec di dan alat pekerjaan jembatan (R3)	2	3	2	4	2	2	3	2	8
4	Pekerjaan Galian	Mediasi ulang dan penyuluhan dengan pihak umum yang lahannya terkena galian bermaslaah(R4)	3	4	3	3	4	3	4	4	12
5	Pekerjaan Galian	Adanya pihak yang melakukan pungli (R5)	4	3	3	3	2	3	2	3	9
6	Pekerjaan Galian	Faktor Cuaca (R6)	2	3	3	3	2	2	1	2	6
7	Penarikan Kabel	Kabel diputus pihak tidak dikenal (R7)	3	3	3	3	2	3	2	2	6

No	Kategori	Risk Event	Dampak				Likelihood				Skor
			Q1	Q2	Q3	R1	Q1	Q2	Q3	R2	R1xR2
8	Penarikan Kabel	Kabel Bending (putus) atau rusak (R8)	4	3	3	3	3	3	2	3	9
9	Penarikan Kabel	Faktor Cuaca (R9)	3	3	3	3	1	2	3	2	6
10	Pembuatan Handhole	Spec besi dari material yang digunakan tidak sesuai (R10)	2	3	5	3	1	1	2	1	3
11	Pembuatan Handhole	Izin lahan penempatan handhole bermaslah (R11)	3	3	3	3	2	3	3	3	9
12	Pekerjaan Splicing	Kualitas FO yang kurang bagus (R12)	4	3	3	4	1	1	2	2	8
13	Pekerjaan Splicing	Faktor Cuaca (R13)	3	4	4	4	2	2	1	2	8
14	Pekerjaan Splicing	Adanya pekerjaan pendahulu yang bermasalah (R14)	4	3	4	4	1	2	2	2	8

Disetujui oleh : 4



H. Herri Basyar, B.Sc, SE
General Manager