



Lampiran 5 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UPTD BALAI PENGUJIAN



JALAN R.B. SIAGIAN NO. 01 KEL. PASIR PUTIH TLP : (0741) 570077 JAMBI





LOKASI : KOTA JAMBI
 PEKERJAAN : PEMBANGUNAN PRASARANA PENGENDALIAN BANJIR KOTA JAMBI (DPT DAN LINING SUNGAI ASAM)
 KONTRAKTOR : PT. HUTAMA KARYA (Persero) - PT.ASHFRI PUTRALORA
 NO. SURAT PERMOHONAN : 356/HK.Apl.JO/PM/JFC/IX/2017, TANGGAL 05 SEPTEMBER 2017
 TGL. MASUK SAMPEL : 18 SEPTEMBER 2017
 TGL. MULAI PENGUJIAN : 18 SEPTEMBER 2017
 TGL. SELESAI PENGUJIAN : 18 SEPTEMBER 2017

TEKNISI : DONNY ZULFIANTO
 PENYELIA : SURADIYAH, A.Md

NOMOR : P3B/Kds/Puji/11X/2017
 TANGGAL : 18 September 2017


HASIL PENGUJIAN KUAT TEKAN
KUBUS BETON MUTU K . 225

IKA : WI-E 22.2-PU-JBI


Contoh No.	Berat Kubus (Kg)	Berat Isi (Kg/Dm ³) (Cm2)	Luas Bidang (Cm2)	Umur Hari	Kuat Tekan		Faktor Koreksi Umur	Tanggal Cor	Tanggal Test	Keterangan	Sketsa Type Keruntuhan
					Kn	kg/cm2					
1.	7.918	2.346	225	8	393	178	0,741	10-09-2017	18-09-2017	Pondasi DPT Sei. Asam (Type b)	 a. Kerucut
2.	7.785	2.307	225	8	394	179	0,741	10-09-2017	18-09-2017	Pondasi DPT Sei. Asam (Type b)	 b. Kerucut/belah
3.	7.810	2.314	225	8	402	182	0,741	10-09-2017	18-09-2017	Pondasi DPT Sei. Asam (Type a)	 c. Kerucut/geser  d. Geser  e. Kolumer

Catatan : - Pengambilan / pengiriman sampel dilakukan oleh Kontraktor
 - Hasil pengujian tersebut diatas hanya berlaku untuk contoh kubus/cylinder yang dikirim ke Laboratorium.

DIKETAHUI OLEH,
 DINAS PUPR PROVINSI JAMBI
 KEPALA UPTD BALAI PENGUJIAN


 N. A. S. R. U. L. ST. MT
 NIP. 19750610 200003 1 004

JAMBI, 18 SEPTEMBER 2017

MANAJER TEKNIK

 AMBOK ACOK ST
 NIP. 19691206 199502 1 001

F-5b.10.4.2-PU-JBI

Gambar L-5.1 Hasil Pengujian Kuat Tekan Kubus Beton Mutu K - 225