

Lampiran 9. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Metode Pracetak U Ditch

No	Uraian	Satuan	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
I Pekerjaan Tanah					
1	Galian Tanah Biasa Sedalam >1m s.d. 2m	m ³	766,744	Rp 29.628,49	Rp 22.717.470,71
2	Pengurugan Kembali Galian	m ³	124,544	Rp 43.175,00	Rp 5.377.187,20
				Jumlah	Rp 28.094.657,91
II Pekerjaan Struktur Drainase					
1	Beton K100 (f _c =7,4 Mpa) Untuk Lantai Kerja	m ³	23,355	Rp 894.238,51	Rp 21.333.252,29
2	Pemasangan Pracetak U Ditch 100x100cm L=120cm t=15cm (dengan tutup)	buah	316,67	Rp 5.029.430,36	Rp 1.591.386.281,51
				Jumlah	Rp 1.612.719.533,80
				Jumlah	Rp 1.640.814.191,72
				Pembulatan	Rp 1.640.814.000,00
Terbilang : Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah					

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA