Lampiran 1 *Time Schedule* Proyek Pembangunan *Twin Building*

Uraian	Bobot	Durasi	Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli		
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Pekerjaan Persiapan	3,672	3	1,224	1,224	1,224																				
Pekerjaan Tanah	0,276	2			0,138	0,138																			
Lantai Semi Basement	23,659	6				3,943	3,943	3,943	3,943	3,943	3,943														
Lantai Dasar	11,607	3									3,869	3,869	3,869												
Lantai 1	12,501	3											4,167	4,167	4,167										
Lantai 2	12,501	3													4,167	4,167	4,167								
Lantai 3	11,787	3															3,929	3,929	3,929						
Lantai 4	11,787	3																	3,929	3,929	3,929				
Lantai 5 dan atap	12,210	5																			2,442	2,442	2,442	2,442	2,442
Progress per minggu			1,224	1,224	1,362	4,081	3,943	3,943	3,943	3,943	7,812	3,869	8,036	4,167	8,334	4,167	8,096	3,929	7,858	3,929	6,371	2,442	2,442	2,442	2,442
Progress akumulatif			1,224	2,448	3,810	7,891	11,834	15,777	19,721	23,664	31,476	35,345	43,381	47,548	55,882	60,049	68,145	72,074	79,932	83,861	90,232	92,674	95,116	97,558	100,00

PT MENTARI PRIMA [illegible]

(Farian Soetomo, S.T.)