Lampiran 2 *Time Schedule* Proyek Pembangunan TK Sultan Agung

KURVA S
PEMBANGUNAN TK SULTAN AGUNG TAHAP 2
NGLANJARAN, SARDONOHARJO, NGAGLIK , SLEMAN, YOGYAKARTA

No	Uraian Pekerjaan	Bobot (%)	KONTRAK	AKTUAL	ADDENDUM	WAKTU PELAKSANAAN																							
						Aug-16		Sep-16				Oct-16				Nov-16				Dec-16				Jan-17					Feb-17
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rencana	1,141	1,141	0,000	1,141																							
		Aktual				1,141																	0,000	0,000			0,000	0,000
2	PEKERJAAN STRUKTUR																												
	1 Lantai 1	Rencana	24,177	24,177	0,000		3,022	3,022	3,022	3,022	3,022	3,022	3,022	3,022															
		Aktual					3,032	3,336	3,913	2,358	3,930	3,346	3,346	0,000		0,000	0,000	0,000	0,229	0,688	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000
	2 Lantai 2	Rencana	18,055	18,055	0,000									4,514	4,514	4,514	4,514												
		Aktual												2,785	1,353	2,687	6,507	3,195	1,527	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000	0,000
3	PEKERJAAN ARSITEKTUR																												
	3A. PEKERJAAN TANAH dan PASIR	Rencana	0,452	0,452	0,000		0,452																						
		Aktual													0,452			0,000	0,000	0,000	0,000		0,000				0,000	0,000
	3B. PEK. PASANGAN, PLESTERAN																												
	1 Lantai 1	Rencana	5,175	5,175	0,000									1,294	1,294	1,294	1,294												
		Aktual												0,547	1,220	0,804		1,174	0,618	0,268	0,543	0,000	0,000				0,000	0,000
	2 Lantai 2	Rencana	9,971	6,408	3,563											2,493	2,493	2,493	2,493				1,188	1,188	1,188				
		Aktual													2,734	0,512		0,000	0,000	0,682	0,341	2,140	1,349	1,485	0,627	0,102		0,000	0,000
	3C. PEK. BETON NON STRUKTUR																												
	1 Lantai 1	Rencana	0,269	0,269	0,000									0,135	0,135														
		Aktual												0,040	0,162	0,000		0,013	0,000	0,000	0,000	0,054	0,000				0,000	0,000
	2 Lantai 2	Rencana	0,628	0,628	0,000											0,314	0,314												
		Aktual													0,408	0,000		0,000	0,000	0,000	0,126	0,094	0,000				0,000	0,000
	3D. PEKERJAAN LANTAI / KERAMIK	Rencana																											
		Aktual																											
	1 Lantai 1	Rencana	2,569	2,165	0,404											0,856	0,856	0,856						0,135	0,135	0,135			
		Aktual												0,000				1,670	0,000	0,000	0,495	0,000	0,000	0,110	0,029	0,054	0,211	0,000	0,000
	2 Lantai 2	Rencana	4,535	2,948	1,587													2,268	2,268					0,529	0,529	0,529			
		Aktual												0,000				2,948	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,761	0,676	0,151	0,000
	3E. PEKERJAAN PLAFOND	Rencana																											
		Aktual												0,000															
	1 Lantai 1	Rencana	0,287	0,000	0,287														0,143	0,143					0,287				
		Aktual																					0,000		0,100	0,115	0,072	0,000	0,000
	2 Lantai 2	Rencana	2,372	0,000	2,372														1,186	1,186					1,186	1,186			
		Aktual																					0,000			1,779	0,237	0,237	0,119
	3F. PEKERJAAN CAT-CATAN	Rencana																											
		Aktual																											
	1 Lantai 1	Rencana	0,743	0,000	0,743														0,372	0,372					0,248	0,248	0,248		
		Aktual												0,000									0,136	0,165	0,189		0,189	0,064	0,000
	2 Lantai 2	Rencana	1,509	0,000	1,509															0,503	0,503	0,503			0,302	0,302	0,302	0,302	0,302
		Aktual												0,000									0,317		0,306	0,263	0,334	0,290	0,000
	3G. PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA																												
	1 Lantai 1	Rencana	1,598	0,643	0,955													0,799	0,799						0,478	0,478			
		Aktual												0,000			0,049	0,207	0,110	0,000	0,277		0,144		0,591	0,217	0,004	0,000	0,000
	2 Lantai 2	Rencana	3,086	0,427	2,659														1,543	1,543					0,886	0,886	0,886		
		Aktual												0,000			0,067	0,084	0,234	0,000	0,041		0,000	0,752	0,744		1,163	0,000	0,000
	3I. PEKERJAAN PENGGANTUNG dan PENGUNCI																												
	1 Lantai 1	Rencana	2,296	0,000	2,296																2,296				1,148	1,148			
		Aktual												0,000							0,000		0,000		0,040	0,109		0,000	2,147
	2 Lantai 2	Rencana	0,394	0,000	0,394																0,394					0,394			
		Aktual												0,000							0,000		0,000		0,056	0,161	0,177	0,000	0,000
	3H. PEKERJAAN RANGKA ATAP	Rencana	8,315	8,315	0,000												4,158	4,158					0,000	0,000					
		Aktual												0,000				4,158	0,000	0,000	3,742	0,416	0,000					0,000	0,000
	3I. PEKERJAAN PENUTUP ATAP	Rencana	8,174	7,718	0,456													4,087	4,087					0,456					
		Aktual												0,000				4,087	0,000	0,000	0,000	3,631	0,456					0,000	0,000
4	PEKERJAAN ELEKTRIKAL																												
	1 Lantai 1	Rencana	0,317	0,202	0,116									0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053						0,058	0,058			
		Aktual												0,030				0,040	0,131	0,000	0,000	0,000	0,000	0,087		0,008	0,021	0,000	0,000
	2 Lantai 2	Rencana	0,556	0,180	0,376											0,111	0,111	0,111	0,111	0,111					0,125	0,125	0,125			
		Aktual															0,054	0,000	0,000	0,000	0,000	0,126	0,000	0,126			0,055	0,195	0,000
5	PEKERJAAN SANITASI																												
	1 Lantai 1	Rencana	1,913	0,233	1,680									0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273	0,273						0,840	0,840		
		Aktual					0,032											0,040	0,013	0,000	0,000	0,148	1,372				0,270	0,038	0,000
	2 Lantai 2	Rencana	1,466	0,107	1,359										0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244						0,680	0,680		
		Aktual												0,000				0,000	0,000	0,000	0,000	0,107	0,650	0,027			0,633	0,012	0,038
			100,0	79,2	20,8																								

Reschedule / Jadwal Ulang

Rencana					1,141	3,474	3,022	3,022	3,022	3,022	3,022	3,022	9,290	6,513	10,153	14,310	15,342	13,572	4,376	3,193	0,503								
Kumulatif Rencana					1,141	4,615	7,637	10,659	13,681	16,703	19,725	22,747	32,038	38,551	48,703	63,013	78,356	91,928	96,304	99,497	100,000								
Rencana Addendum																						1,188	2,308	6,569	7,008	3,081	0,302	0,302	
Kumulatif Rencana Addendum																					79,243	80,431	82,738	89,307	96,315	99,396	99,698	100,000	
Aktual					1,141	3,032	3,368	3,913	2,358	3,930	3,346	3,346	3,403	6,328	4,003	6,677	17,617	2,863	1,638	5,566	6,716	4,424	2,753	2,682	3,568	4,040	0,987	2,304	
Kumulatif Aktual					1,141	4,172	7,541	11,454	13,812	17,741	21,087	24,432	27,836	34,164	38,167	44,843	62,460	65,323	66,962	72,527	79,243	83,667	86,419	89,101	92,669	96,709	97,696	100,000	
Deviasi					0,000	-0,442	-0,096	0,795	0,131	1,038	1,361	1,685	-4,202	-4,386	-10,536	-18,170	-15,895	-26,604	-29,342	-26,969	-20,757	3,236	3,681	-0,206	-3,647	-2,687	-2,002	0,000	