

LAMPIRAN L.5 JALUR KRITIS JADWAL PELAKSANAAN

| | | |
|----------------------|--------|----------------|
| ▢ LANTAI 1 | 15 wks | |
| Pekerjaan Persiapan | 1 wk | |
| Pekerjaan Persiapan | 1 wk | 7 |
| Pekerjaan Persiapan | 1 wk | 3FS+1 wk |
| Pekerjaan Persiapan | 1 wk | 47SS |
| Pekerjaan Tanah | 3 wks | 2SS |
| Pekerjaan Bore Pile | 2 wks | 6SS |
| Pekerjaan Fondasi | 3 wks | 7SS |
| Pekerjaan Kolom 0,0 | 2 wks | 2 |
| Pekerjaan Sloof | 1 wk | 9SS |
| Pekerjaan Balok +3,2 | 3 wks | 10SS |
| Pekerjaan Plat +3,20 | 2 wks | 10 |
| Pekerjaan tangga 0,0 | 1 wk | 12 |
| ▢ LANTAI 2 | 4 wks | |
| Pekerjaan Kolom +3, | 1 wk | 9FS+1 wk |
| Pekerjaan Balok +6,8 | 3 wks | 11;6 |
| Pekerjaan Plat +6,80 | 3 wks | 8FS+1 wk |
| Pekerjaan tangga +3, | 2 wks | 13FS+1 wk;18FS |
| ▢ LANTAI 3 | 6 wks | |
| Pekerjaan Kolom +6, | 2 wks | 16FS+1 wk |
| Pekerjaan Bal ok +10 | 2 wks | 22SS |
| Pekerjaan Plat +10,1 | 1 wk | 23SS |
| Pekerjaan Plat +10,1 | 1 wk | 27SS |
| Pekerjaan tangga +6, | 1 wk | 4FS+1 wk |
| Pekerjaan tangga +6, | 1 wk | 31SS |
| ▢ LANTAI 4 | 5 wks | |
| Pekerjaan Kolom +10 | 2 wks | 26;17 |
| Pekerjaan Kolom +10 | 1 wk | 33 |
| Pekerjaan Balok +13, | 1 wk | 22 |
| Pekerjaan Balok +13, | 1 wk | 40 |
| Pekerjaan Plat +13,4 | 1 wk | 23 |
| Pekerjaan Plat +13,4 | 1 wk | 37SS |
| Pekerjaan tangga +10 | 1 wk | 19 |
| Pekerjaan tangga +10 | 1 wk | 42 |
| ▢ LANTAI 5 | 6 wks | |
| Pekerjaan Kolom +13 | 1 wk | 30 |
| Pekerjaan Kolom +13 | 1 wk | 37 |
| Pekerjaan Balok +17, | 2 wks | 32 |
| Pekerjaan Balok +17, | 1 wk | 35 |
| Pekerjaan Plat +17,1 | 1 wk | 34FS+1 wk |
| Pekerjaan Plat +17,1 | 1 wk | 44FS+1 wk |
| Pekerjaan tangga +13 | 1 wk | 45SS |
| Pekerjaan tangga +13 | 1 wk | 46FS+1 wk |
| ▢ LANTAI 6 | 3 wks | |
| Pekerjaan Kolom +17 | 3 wks | 27 |
| Pekerjaan Balok +20, | 2 wks | 41 |
| Pekerjaan Plat +20,4 | 2 wks | 43 |

