

# LAMPIRAN L.6 JALUR KRITIS PENJADWALAN DENGAN MERUBAH KONSTRAIN

<b>LANTAI 1</b>	<b>7 wks</b>	
Pekerjaan Persiapan	4 wks	
Pekerjaan Tanah	3 wks	2SS
Pekerjaan Bore Pile	2 wks	3SS+1 wk
Pekerjaan Fondasi	3 wks	4SS
Pekerjaan Kolom 0,0	2 wks	5SS+1 wk
Pekerjaan Sloof	1 wk	4
Pekerjaan Balok +3,20	3 wks	3
Pekerjaan Plat +3,20	3 wks	8SS
Pekerjaan tangga 0,00 s/d +3,20	1 wk	9;8
<b>LANTAI 2</b>	<b>5 wks</b>	
Pekerjaan Kolom +3,20 s/d +6,80	1 wk	7;6;5
Pekerjaan Balok +6,8	3 wks	2FS+1 wk
Pekerjaan Plat +6,80	3 wks	14SS
Pekerjaan tangga +3,20 s/d +6,80	2 wks	10
<b>LANTAI 3</b>	<b>5 wks</b>	
Pekerjaan Kolom +6,	2 wks	13FS+1 wk
Pekerjaan Bal ok +10,10	2 wks	14FS-1 wk
Pekerjaan Plat +10,1	2 wks	15FS-1 wk
Pekerjaan tangga +6,80 s/d +10,10	2 wks	16
<b>LANTAI 4</b>	<b>5 wks</b>	
Pekerjaan Kolom +10	3 wks	19
Pekerjaan Balok +13,	2 wks	20
Pekerjaan Plat +13,4	2 wks	21
Pekerjaan tangga +10	2 wks	22
<b>LANTAI 5</b>	<b>4 wks</b>	
Pekerjaan Kolom +13	2 wks	25FS-1 wk
Pekerjaan Balok +17,	3 wks	26
Pekerjaan Plat +17,1	3 wks	27
Pekerjaan tangga +13	2 wks	31
<b>LANTAI 6</b>	<b>3 wks</b>	
Pekerjaan Kolom +17	2 wks	28FS-1 wk
Pekerjaan Balok +20,	2 wks	32FS-1 wk
Pekerjaan Plat +20,4	2 wks	33FS-1 wk

