

Lampiran 1. Jenis pekerjaan dan jalur kritis

No	Jenis Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi (hari)	Keterangan
<b>PEKERJAAN LANTAI 1</b>					
1	Foot Plate F1 uk. (1,20 x 1,50) K-225	7.30	m3	20	kritis
2	Foot Plate F2 uk. (1,00 x 1,20) K-225	3.14	m3	10	tidak kritis
3	Sloof S2 15/20 K-175	0.71	m3	7	tidak kritis
4	Sloof S1 20/25 K-225	6.63	m3	12	kritis
5	Kolom K1 30/50 K-225	7.20	m3	15	kritis
6	Kolom K2 30/40 K-225	1.92	m3	10	tidak kritis
7	Kolom praktis 12/12 K-175	0.86	m3	7	tidak kritis
8	Balok B1 30/60 K-225	14.04	m3	23	kritis
9	Balok B2 25/40 K-225	7.50	m3	10	tidak kritis
10	Balok B3 20/30 K-225	1.44	m3	7	tidak kritis
11	Lisplank beton 6/60 K-225	1.87	m3	4	tidak kritis
12	Balok latiu 12/15 K- 175	0.09	m3	4	tidak kritis
13	Plat lantai tb. 12 cm K-225	32.62	m3	23	kritis
14	Plat tangga tb. 16 cm K-225	2.71	m3	3	tidak kritis
15	Pondasi tangga 100 x 120 cm K-225	1.23	m3	3	tidak kritis
16	Balok bordes 20/30 K-225	0.15	m3	3	tidak kritis
<b>PEKERJAAN LANTAI 2</b>					
17	Kolom K3 20/30 K-225	3.84	m3	12	kritis
18	Peninggian kolom lama 20/30 K-225	0.72	m3	5	tidak kritis
19	Sloof peninggian lantai S2 15/20 K-175	2.32	m3	5	tidak kritis
20	Kolom praktis 12/12 K-175	1.01	m3	4	tidak kritis
21	Balok latiu 12/15 K-175	0.44	m3	4	kritis
22	Balok ring R1 20/35 K-225	2.07	m3	5	kritis
23	Balok ring R2 20/25 K-225	6.75	m3	3	tidak kritis
24	Balok ring R3 15/20 K-175	0.45	m3	3	tidak kritis
<b>DURASI TOTAL LT 1&amp;2</b>				<b>70 hari</b>	
<b>DURASI SETELAH CRASHING</b>				<b>56 hari</b>	
<b>SLOPE</b>				<b>14 hari</b>	