

Lampiran 6. Durasi Total Proyek Setelah Dipercepat

Nama Pekerjaan	Duration	Predecessors
TOTAL PROYEK	216 hari	
PEKERJAAN STRUKTUR	216 hari	
PEKERJAAN TANAH	30 hari	
Galian tanah Strauss	7 hari	
Galian tanah Poer	12 hari	4SS
Galian tanah Sloof	6 hari	5FF,4FF
Galian tanah Pondasi Batu Kali	2 hari	4SS,5SS
Pemindahan tanah sisa galian	24 hari	7SS,4SS,5SS
Urugan tanah kembali	6 hari	8
Urugan pasir bawah pondasi, Sloof, plat	24 hari	9FF
Lantai kerja bawah pondasi, Sloof, plat	24 hari	9FF,10FF
PEKERJAAN PONDASI	66 hari	
PONDASI TIANG PANCANG	36 hari	
Mobilisasi demobilisasi alat tiang pancang , 2 unit alat	12 hari	
Akomodasi	36 hari	14SS
Persiapan lapangan	12 hari	15SS
Keamanan	36 hari	16SS
Setting peralatan	12 hari	17SS
Pemasangan Tiang Pancang	36 hari	14SS
PONDASI STRAUSS	8 hari	
Cor beton Strauss	7 hari	4
Besi Dia 13 (ulir)	7 hari	21SF+1 wk
Besi dia 8 (polos)	7 hari	22SS
PONDASI BATU KALI	10 hari	
Pasangan Pondasi batu kali	10 hari	22SS
Pasir urug 5 cm	7 hari	25SS
PEKERJAAN PONDASI	48 hari	
F1	12 hari	
bekisting fondasi	7 hari	30
pembesian	7 hari	26
beton f'c : 25 MPa	7 hari	29
F2	12 hari	28SS
bekisting fondasi	12 hari	34
pembesian	12 hari	26
beton f'c : 25 MPa	12 hari	33
F3	12 hari	32SS
bekisting fondasi	12 hari	38
pembesian	12 hari	26
beton f'c : 25 MPa	12 hari	37
F4	12 hari	36SS
bekisting fondasi	12 hari	42
pembesian	12 hari	26
beton f'c : 25 MPa	12 hari	41

PEK.SLOOF LT.SATU(Dikurangi plat lantai 10 cm)	24 hari	
sloof S1	24 hari	25FS-1 wk
bekisting kolom	10 hari	47
pembesian	12 hari	26
beton f'c : 25 MPa	2 hari	46
sloof S2	24 hari	45SS
bekisting kolom	10 hari	51
pembesian	12 hari	26
beton f'c : 25 MPa	2 hari	50
PEKERJAAN PLAT BETON LT 1	20 hari	
Cor beton , t = 10 cm)	13 hari	55FF+1 wk
Tulangan BRC M7 2 lapis	13 hari	56SS
Cakar ayam dia.8 (polos)	13 hari	57FS-2 wks
Base course 20 cm	13 hari	31FF
PEKERJAAN KOLOM LANTAI 1	62 hari	
PEKERJAAN LANTAI 2	110 hari	
PEKERJAAN BALOK LANTAI 2	68 hari	
balok B1	12 hari	
bekisting balok	4 hari	62
pembesian	4 hari	90
beton f'c : 25 MPa	4 hari	91
balok B2	6 hari	
bekisting balok	6 hari	62
pembesian	6 hari	94
beton f'c : 25 MPa	6 hari	95
balok B3	6 hari	
bekisting balok	6 hari	62
pembesian	6 hari	98
beton f'c : 25 MPa	6 hari	99
balok B4	6 hari	
bekisting balok	6 hari	62
pembesian	6 hari	102
beton f'c : 25 MPa	6 hari	103
balok B5	6 hari	
bekisting balok	6 hari	104
pembesian	6 hari	106
beton f'c : 25 MPa	6 hari	107
balok B6	6 hari	
bekisting balok	6 hari	104
pembesian	6 hari	110
beton f'c : 25 MPa	6 hari	111
balok B7	6 hari	
bekisting balok	6 hari	104
pembesian	6 hari	114
beton f'c : 25 MPa	6 hari	115
balok B8	6 hari	

bekisting balok	6 hari	104
pembesian	6 hari	118
beton f'c : 25 MPa	6 hari	119
balok B9	6 hari	
bekisting balok	6 hari	104
pembesian	6 hari	122
beton f'c : 25 MPa	6 hari	123
plat A2	21 hari	
bekisting plat	7 hari	90SS
pembesian	7 hari	126
beton f'c : 25 MPa	7 hari	127
Lisplang Beton	6 hari	122SF
Ring Balok	12 hari	124FF
PEKERJAAN KOLOM LANTAI 2	89 hari	
kolom K1	12 hari	
bekisting kolom	4 hari	134
pembesian	4 hari	128
beton f'c : 25 MPa	4 hari	133
kolom K2	6 hari	
bekisting kolom	6 hari	138
pembesian	6 hari	128
beton f'c : 25 MPa	6 hari	137
kolom K4	6 hari	
bekisting kolom	6 hari	142
pembesian	6 hari	128
beton f'c : 25 MPa	6 hari	141
kolom K5	6 hari	
bekisting kolom	6 hari	146
pembesian	6 hari	128
beton f'c : 25 MPa	6 hari	145
kolom K6	6 hari	
bekisting kolom	6 hari	150
pembesian	6 hari	135
beton f'c : 25 MPa	6 hari	149
kolom K7	6 hari	
bekisting kolom	6 hari	154
pembesian	6 hari	135
beton f'c : 25 MPa	6 hari	153
PEKERJAAN KONSTRUKSI ATAP LT. 2	12 hari	
ATAP KONSOL	12 hari	155FF+1 wk
PEKERJAAN BALOK DAN PLAT BETON LT. 2	71 hari	
balok B1	6 hari	
bekisting balok	6 hari	135
pembesian	6 hari	160
beton f'c : 25 MPa	6 hari	161
balok B2	6 hari	

bekisting balok	6 hari	135
pembesian	6 hari	164
beton f'c : 25 MPa	6 hari	165
balok B3	6 hari	
bekisting balok	6 hari	135
pembesian	6 hari	168
beton f'c : 25 MPa	6 hari	169
balok B4	6 hari	
bekisting balok	6 hari	135
pembesian	6 hari	172
beton f'c : 25 MPa	6 hari	173
balok B5	6 hari	
bekisting balok	6 hari	135
pembesian	6 hari	176
beton f'c : 25 MPa	6 hari	177
balok B6	6 hari	
bekisting balok	6 hari	135
pembesian	6 hari	180
beton f'c : 25 MPa	6 hari	181
balok B7	6 hari	
bekisting balok	6 hari	135
pembesian	6 hari	184
beton f'c : 25 MPa	6 hari	185
balok B8	6 hari	
bekisting balok	6 hari	135
pembesian	6 hari	188
beton f'c : 25 MPa	6 hari	189
balok B9	6 hari	
bekisting balok	6 hari	135
pembesian	6 hari	192
beton f'c : 25 MPa	6 hari	193
balok B10	6 hari	
bekisting balok	6 hari	135
pembesian	6 hari	196
beton f'c : 25 MPa	6 hari	197
plat A1	21 hari	
bekisting plat	7 hari	135
pembesian	7 hari	200
beton f'c : 25 MPa	7 hari	201
Plat Lisplang beton	18 hari	202FF
Ring Balok	18 hari	203FF
Balok 300x550	18 hari	204FF
PEKERJAAN LANTAI 3	104 hari	
PEKERJAAN KOLOM LANTAI 3	104 hari	
kolom K4	12 hari	
bekisting kolom	12 hari	210

pembesian	12 hari	202
beton f'c : 25 MPa	12 hari	209
kolom K5	12 hari	
bekisting kolom	12 hari	214
pembesian	12 hari	202
beton f'c : 25 MPa	12 hari	213
kolom K6	21 hari	
bekisting kolom	7 hari	218
pembesian	7 hari	202
beton f'c : 25 MPa	7 hari	217
PEKERJAAN ATAP LANTAI 3	18 hari	
ATAP BANG.DEPAN	18 hari	219
ATAP BANG.TENGAH	18 hari	219
ATAP KONSOL	18 hari	219
PEKERJAAN BALOK & PLAT LANTAI LT. DAK	30 hari	
balok B2	10 hari	
bekisting balok	10 hari	219FS-1 wk
pembesian	10 hari	226
beton f'c : 25 MPa	10 hari	227
balok B4	10 hari	
bekisting balok	10 hari	226SS
pembesian	10 hari	230
beton f'c : 25 MPa	10 hari	231
balok B5	10 hari	
bekisting balok	10 hari	230SS
pembesian	10 hari	234
beton f'c : 25 MPa	10 hari	235
balok B6	10 hari	
bekisting balok	10 hari	234SS
pembesian	10 hari	238
beton f'c : 25 MPa	10 hari	239
balok B7	10 hari	
bekisting balok	10 hari	238SS
pembesian	10 hari	242
beton f'c : 25 MPa	10 hari	243
balok B8	10 hari	
bekisting balok	10 hari	242SS
pembesian	10 hari	246
beton f'c : 25 MPa	10 hari	247
balok B9	10 hari	
bekisting balok	10 hari	246SS
pembesian	10 hari	250
beton f'c : 25 MPa	10 hari	251
balok B10	10 hari	
bekisting balok	10 hari	250SS
pembesian	10 hari	254

beton f'c : 25 MPa	10 hari	255
Atap Rangka besi	6 hari	254SS
Pekerjaan Plat	30 hari	
plat A1	10 hari	
bekisting plat	10 hari	254SS
pembesian	10 hari	260
beton f'c : 25 MPa	10 hari	261
Lipsing Beton	18 hari	262FF

