

**Lampiran 5 Barchart Rencana dan Realisasi Proyek**

No.	Uraian Pekerjaan	Durasi (Bulan)	Bulan 1		Bulan 2		Bulan 3		Bulan 4		Bulan 5		Bulan 6		Bulan 7		Bulan 8		Bulan 9		Bulan 10																										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
<b>A. PP Dagho</b>																																															
1.	Pekerjaan Persiapan	10	Hijau Muda																																												
2.	Pekerjaan Tambahan Causeway	8,55	Hijau Muda										Hitam																																		
3.	Pekerjaan Dermaga	9,55	Hijau Muda										Hitam																																		
4.	Pekerjaan Trestle	7,15	Hijau Muda										Hitam																																		
<b>B. PP Salibabu</b>																																															
1.	Pekerjaan Persiapan	10	Hijau Muda										Hitam																																		
2.	Pekerjaan Dermaga	9,55	Hijau Muda										Hitam																																		
3.	Pekerjaan Trestle	5,8	Hijau Muda										Hitam																																		
4.	Revetment, Cut & Fill	1,8	Hijau Muda										Hitam																																		

**Warna Balok**

Rencana = Hijau Muda

Realisasi = Hitam

